

लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग, यवतमाळ या विभागा अंतर्गत ० ते २५० हे सिंचन क्षमतेच्या पुर्ण झालेल्या व प्रगतीपथावरील लघु सिंचन योजनांची माहिती यवतमाळ जिल्हयातील लघु सिंचन प्रकल्पाची माहिती

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत रु कोटी	जुलै २०१५ पर्यंत चा झालेला खर्च कोटी	प्रकल्प पुर्ण झाल्याचे वर्ष (घळभरणी)	प्रकल्पीय निर्मात पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	प्रकल्पीय मंजूर/सिंचन क्षमता	निर्मात झालेले महत्तम सिंचन क्षेत्र (हे.आर.)	कालव्याची एका लांबी मुख्य कालवा वितरीका व लघुपाट कि.मी.	प्रकल्पाची सद:स्थिती	सद:स्थितीतील अभियंत्याचे नांव व भ्रमणध्वनी क्र.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१०१ ते २५० हे. सिंचन क्षमतेच्या पुर्ण झालेल्या योजना											
अ) महामंडळकडील योजना											
१	शिऊर को.प.बंधारा	आर्णी	०.६५७	०.५४४	मे ०३	०.५९५	१२३	१२३	लागु नाही	योजना पुर्ण	श्री डी.डी.पवार,उविअ, ९४२१७१५७५९ श्री व्ही.ए.गांजरे, शा.अ. ९२७०५१२०९०
२	सिंचन तलाव संगणापुर	मारेगांव	२.४९४	२.२२९	जुन ०७	०.९८०	१३३	१३३	२.८२	योजना पुर्ण	श्री डी.डी.पवार,उविअ, ९४२१७१५७५९ श्री एस.डी.जैस्वाल, स.अ.२ ९७६७१४५१६६
३	सिंचन तलाव महागाव	मारेगाव	२.६९५	२.२११	जुन ०६	१.३२०	१७८	१७८	३.२१	योजना पुर्ण	श्री डी.डी.पवार,उविअ, ९४२१७१५७५९ श्री माडुरवार, क.अ. ८४४६१७४५५६
एकुण अ			५.८४६	४.९८४		२.८९५	४३४.	४३४.	६.०३		

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत रु कोटी	जुलै २०१५ पर्यंत चा झालेला खर्च कोटी	प्रकल्प पुर्ण झाल्याचे वर्ष (घळभरणी)	प्रकल्पीय निर्मित पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	प्रकल्पीय मंजूर/सिंचन क्षमता	निर्मित झालेले महत्तम सिंचन क्षेत्र (हे.आर.)	कालव्याची एका लांबी मुख्य कालवा वितरीका व लघुपाट कि.मी.	प्रकल्पाची सदःस्थिती	सदःस्थितीतील अभियंत्याचे नांव व भ्रमणध्वनी क्र.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
आ) शासनाकडील योजना											
१	सिंचन तलाव गोंडवाकडी	केळापूर	१.२	१.०११	जुन ९३	१.०००	१२३	१२३	२.२५	योजना पुर्ण	श्री डी.डी.पवार,उविअ, ९४२१७१५७५९ श्री एस.डी.जैस्वाल, स.अ.२ ९७६७१४५१६६
२	सिंचन तलाव पिंप्री	यवतमाळ	३.३५१	३.०७६	एप्रिल०४	१.२००	१७१	१७१	२.३८	योजना पुर्ण	श्री डी.बी.कुलकर्णी,उविअ, ९४२२१६८४९५ श्री जे.जी.बंकेवार, शा.अ. ९४२००४८३९६
३	सिंचन तलाव धोत्रा	कळंब	२.१०९	१.९७७	जुन ०५	१.०२०	१४५	१४५	३.९५	योजना पुर्ण	श्री डी.डी.पवार,उविअ, ९४२१७१५७५९ श्री व्ही.ए.गांजरे, शा.अ. ९२७०५१२०९०
४	सिंचन तलाव मेंढला	कळंब	२.२८७	२.१७	जुन ०७	०.८६३	११०	११०	२.५	योजना पुर्ण	श्री डी.डी.पवार,उविअ, ९४२१७१५७५९ श्री व्ही.ए.गांजरे, शा.अ. ९२७०५१२०९०
५	सिंचन तलाव खडकदरी	पुसद	५.४३७	३.८७	जुन ०८	१.५४०	१९८	१९८	३.७६	योजना पुर्ण	श्री अे.बी.बोकाडे,उविअ, ७७१९८२९६४४ श्री डी.एम.चव्हाण, क.अ. ९४२००४४८५४

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत रु कोटी	जुलै २०१५ पर्यंत चा झालेला खर्च कोटी	प्रकल्प पुर्ण झाल्याचे वर्ष (घळभरणी)	प्रकल्पीय निर्मित पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	प्रकल्पीय मंजूरसिंचन क्षमता	निर्मित झालेले महत्तम सिंचन क्षेत्र (हे.आर.)	कालव्याची एका लांबी मुख्य कालवा वितरीका व लघुपाट कि.मी.	प्रकल्पाची सदःस्थिती	सदःस्थितीतील अभियंत्याचे नांव व भ्रमणध्वनी क्र.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
६	को.प.बंधारा वालतूर(रेल्वे)	पुसद	०.२८६	०.२३	मे ९९	०.५००	१०४	१०४	लागु नाही	योजना पुर्ण	श्री अ.बी.बोकाडे,उविअ, ७७१९८२९६४४
७	को.प.बंधारा येरंडा(कोपरा)	पुसद	०.४२३	०.३३६	मे ९९	०.५५६	१०८	१०८	लागु नाही	योजना पुर्ण	श्री अ.बी.बोकाडे,उविअ, ७७१९८२९६४४ श्री डी.एम.चव्हाण, क.अ. ९४२००४४८५४
८	को.प.बंधारा उटी	महागांव	०.५७७	०.४९८	मे ०१	१.१२१	२१४	२१४	लागु नाही	योजना पुर्ण	श्री अ.बी.बोकाडे,उविअ, ७७१९८२९६४४ श्री डी.एम.चव्हाण, क.अ. ९४२००४४८५४
	एकुण आ		१५.६७	१३.१६८		७.८०	११७३.००	११७३.००	१४.८४		
	एकुण अ व आ		२१.५१६	१८.१५२		१०.६९५	१६०७.	१६०७.	२०.८७		

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत रु कोटी	जुलै २०१५ पर्यंत चा झालेला खर्च कोटी	प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे वर्ष (घळभरणी)	प्रकल्पीय निर्मित पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	प्रकल्पीय मंजूर/सिंचन क्षमता	निर्मित झालेले महत्तम सिंचन क्षेत्र (हे.आर.)	कालव्याची एका लांबी मुख्य कालवा वितरीका व लघुपाट कि.मी.	प्रकल्पाची सदःस्थिती	सदःस्थितीतील अभियंत्याचे नांव व भ्रमणध्वनी क्र.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
० ते १०० हे. सिंचन क्षमतेच्या योजना					जुन २०						
अ) शासनाकडील योजना					जुन २१						
१	पाझर तलाव खडकी	घाटंजी	१.०९९	१.०९३	डिसे ०९	०.२७७	३१ (अप्रत्यक्ष)	३१ (अप्रत्यक्ष)	लागु नाही	योजना पूर्ण	श्री अ.बी.बोकाडे,उविअ, ७७१९८२९६४४ श्री ए.वाय.पावडे,शा.अ. ९४२३१३२३७६
२	साठवण तलाव चांदापुर	घाटंजी	०.७११	०.६८९	जाने १०	०.२०४	२६	२६	लागु नाही	योजना पूर्ण	श्री अ.बी.बोकाडे,उविअ, ७७१९८२९६४४ श्री ए.वाय.पावडे,शा.अ. ९४२३१३२३७६
३	पाझर तलाव सोईट-२	राळेगांव	०.७०६	०.५९६	फेब्रु १०	०.१७४	३४ (अप्रत्यक्ष)	३४ (अप्रत्यक्ष)	लागु नाही	योजना पूर्ण	श्री डी.बी.कुलकर्णी,उविअ, ९४२२१६८४९५ श्री जे.जी.बंकेवार, शा.अ. ९४२००४८३९६
४	पाझर तलाव विरगव्हाण	नेर	०.२७३	०.३२७	फेब्रु १०	०.२३७	५० (अप्रत्यक्ष)	५० (अप्रत्यक्ष)	लागु नाही	योजना पूर्ण	श्री अ.बी.बोकाडे,उविअ, ७७१९८२९६४४ श्री डी.एम.चव्हाण, क.अ. ९४२००४४८५४

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची अदयावत किंमत रु कोटी	जुलै २०१५ पर्यंत चा झालेला खर्च कोटी	प्रकल्प पुर्ण झाल्याचे वर्ष (घळभरणी)	प्रकल्पीय निर्मित पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	प्रकल्पीय मंजूर/सिंचन क्षमता	निर्मित झालेले महत्तम सिंचन क्षेत्र (हे.आर.)	कालव्याची एका लांबी मुख्य कालवा वितरीका व लघुपाट कि.मी.	प्रकल्पाची सदःस्थिती	सदःस्थितीतील अभियंत्याचे नांव व भ्रमणध्वनी क्र.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
५	पाझर तलाव खेमकुंड	राळेगांव	०.६१७	०.६०६	मार्च १३	०.१७९	३६ (अप्रत्यक्ष)	३६ (अप्रत्यक्ष)	लागु नाही	योजना पुर्ण	श्री डी.बी.कुलकर्णी,उविअ, ९४२२१६८४९५ श्री जे.जी.बंकेवार, शा.अ. ९४२००४८३९६
६	पाझर तलाव राजुरा (बिजोरा)	महागांव	०.१००	०.१००	२००२-०३	०.२१६	१९	१९	लागु नाही	योजना पुर्ण	श्री आर.पी.हिवंज,उविअ, ९९२१२३६८०७ श्री एम.बी.काटे, क.अ. ९८२२७२२७५०
७	को.प.बंधारा कोठारी	महागांव	०.०७५	०.०६१	२००४-०५	०.००५	१५	१५	लागु नाही	योजना पुर्ण	श्री आर.पी.हिवंज,उविअ, ९९२१२३६८०७ श्री एम.बी.काटे, क.अ. ९८२२७२२७५०
	एकुण अ		३.५८१	३.४७२		१.२९२	२११	२११	०		
	सर्व एकुण		२५.०९७	२१.६२४		११.९८७	१८१८	१८१८		०	

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत रु कोटी	जुलै २०१५ पर्यंत चा झालेला खर्च कोटी	प्रकल्प पुर्ण झाल्याचे वर्ष (घळभरणी)	प्रकल्पीय निर्मित पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	प्रकल्पीय मंजूर/सिंचन क्षमता	निर्मित झालेले महत्तम सिंचन क्षेत्र (हे.आर.)	कालव्याची एका लांबी मुख्य कालवा वितरीका व लघुपाट कि.मी.	प्रकल्पाची सदःस्थिती	सदःस्थितीतील अभियंत्याचे नांव व भ्रमणध्वनी क्र.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१०१ ते २५० हे सिंचन क्षमतेच्या प्रगतीपथावरील योजनांची माहिती											
	शासन निधी										
	अ) बिगर आदिवासी क्षेत्रातील योजना										
१	को.प.बंधारा वघारा (टाकळी)	घाटंजी	१.०६३	०.२८६	६/२००१	०.८००	१४६	१४६	लागु नाही	बंधारा पुर्ण	श्री डी.डी.पवार,उविअ, ९४२१७१५७५९ श्री व्ही.ए.गांजरे, शा.अ. ९२७०५१२०९०
२	सिंचन तलाव आलेगाव	बाभुळगाव	४.१९	२.४७५	६/२००८	१.१२०	१२६	४२	३.६४	धरणाचे काम पुर्ण कालव्याचे काम ६० टक्के पुर्ण	श्री डी.बी.कुलकर्णी,उविअ, ९४२२१६८४९५ श्री जे.जी.बंकेवार, शा.अ. ९४२००४८३९६
	एकुण अ		५.२५३	२.७६१		१.९२०	२७२	१८८	३.६४		

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत रु कोटी	जुलै २०१५ पर्यंत चा झालेला खर्च कोटी	प्रकल्प पुर्ण झाल्याचे वर्ष (घळभरणी)	प्रकल्पीय निर्मित पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	प्रकल्पीय मंजूर/सिंचन क्षमता	निर्मित झालेले महत्तम सिंचन क्षेत्र (हे.आर.)	कालव्याची एका लांबी मुख्य कालवा वितरीका व लघुपाट कि.मी.	प्रकल्पाची सदःस्थिती	सदःस्थितीतील अभियंत्याचे नांव व भ्रमणध्वनी क्र.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
ब) आदिवासी क्षेत्रातील योजना											
१	सिंचन तलाव पिंपळदरी	उमरखेड	४.७०८	१.१३८	--	१.४८०	१७८	०	०	प्रकल्प बाधित शेतक-यांच्या तीव्र विरोधामुळे सदर योजना रदद करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर.	श्री आर.पी.हिवंज,उविअ, ९९२१२३६८०७ श्री यु.डी.गायकवाड, शा.अ. ९०४९८८८७५३
२	सिंचन तलाव गाझीपुर	पुसद	३.१९९	२.५३	६/२००१	१.६३०	२२८	२२८	६.७६	धरणाचे काम पुर्ण कालव्याचे काम ९० टक्के पुर्ण	श्री अ.बी.बोकाडे,उविअ, ७७१९८२९६४४ श्री डी.एम.चव्हाण, क.अ. ९४२००४४८५४
एकुण ब			७.९०७	३.६६८		३.११०	४०६	२२८	६.७६		
एकुण अ व ब			१३.१६०	६.४२९		५.०३०	६७८.०००	४१६.०००	१०.४००		

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत रु कोटी	जुलै २०१५ पर्यंत चा झालेला खर्च कोटी	प्रकल्प पुर्ण झाल्याचे वर्ष (घळभरणी)	प्रकल्पीय निर्मित पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	प्रकल्पीय मंजूर/सिंचन क्षमता	निर्मित झालेले महत्तम सिंचन क्षेत्र (हे.आर.)	कालव्याची एका लांबी मुख्य कालवा वितरीका व लघुपाट कि.मी.	प्रकल्पाची सदःस्थिती	सदःस्थितीतील अभियंत्याचे नांव व भ्रमणध्वनी क्र.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
क) विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमा अंतर्गत योजना											
१०१ ते २५० हे सिंचन क्षमतेच्या योजना											
१	सिंचन तलाव वाढोणा	केळापुर	1.042	0.825	६/९६	०.८७	१०५	१०५	२.४५	धरणाचे काम पुर्ण कालव्याचे काम ९० टक्के पुर्ण	श्री डी.डी.पवार,उविअ, ९४२१७१७७५९ श्री माडुरवार, क.अ. ८४४६१७४५५६
२	साठवण तलाव सायतखर्डा	घाटंजी	6.864	0.741	प्रस्तावित	१.१२५	२२५	०	लागु नाही	जलरोधी खंदकाचे काम प्रगतीपथावर	श्री डी.डी.पवार,उविअ, ९४२१७१७७५९ श्री अ.वाय.पावडे, शा.अ. ९४२३१३२३७६
३	साठवण तलाव लोहरा	पुसद	6.090	0.559	प्रस्तावित	१.१७४	२४९	०	लागु नाही	जलरोधी खंदकाचे काम प्रगतीपथावर	श्री आर.पी.हिवंज,उविअ, ९९२१२३६८०७ श्री यु.डी.गायकवाड, शा.अ. ९०४९८८८७५३
४	सिंचन तलाव धानोरा	यवतमाळ	5.661	1.164	प्रस्तावित	१.१४८	१८६	०	--	जलरोधी खंदकाचे काम प्रगतीपथावर	श्री डी.बी.कलकर्णी,उविअ, ९४२२१६८४९५ श्री एस.पी.टेंभरे,स.अ.२ ९१७५९६७९००
५	सिंचन तलाव राजना	पुसद	6.021	1.367	प्रस्तावित	१.३७७	१८५	०	--	काम सुरु झाले नाही	श्री आर.पी.हिवंज,उविअ, ९९२१२३६८०७ श्री यु.डी.गायकवाड, शा.अ. ९०४९८८८७५३

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत रु कोटी	जुलै २०१५ पर्यंत चा झालेला खर्च कोटी	प्रकल्प पुर्ण झाल्याचे वर्ष (घळभरणी)	प्रकल्पीय निर्मित पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	प्रकल्पीय मंजूर/सिंचन क्षमता	निर्मित झालेले महत्तम सिंचन क्षेत्र (हे.आर.)	कालव्याची एका लांबी मुख्य कालवा वितरीका व लघुपाट कि.मी.	प्रकल्पाची सदःस्थिती	सदःस्थितीतील अभियंत्याचे नांव व भ्रमणध्वनी क्र.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
६	सिंचन तलाव घोटी	घाटंजी	2.853	2.449	६/२००५	१.२७	१६८	१४८	५.५५	धरणाचे काम पुर्ण कालव्याचे काम ९० टक्के पुर्ण	श्री डी.डी.पवार,उविअ, ९४२१७१५७५९ श्री एम.के.मुनेश्वर, क.अ. ८००७५६५१४६
७	सिंचन तलाव केळझरा	आर्णी	1.719	1.287	६/९७	०.८६	१२८	१०८	५.४३	धरणाचे काम पुर्ण कालव्याचे काम ७० टक्के पुर्ण	श्री डी.डी.पवार,उविअ, ९४२१७१५७५९ श्री एम.के.मुनेश्वर, क.अ. ८००७५६५१४६
८	सिंचन तलाव वाळकी	नेर	3.640	2.431	६/२००६	१.४६	१३०	१३०	३.००	धरण व कालवा पुर्ण	श्री अ.बी.बोकाडे,उविअ, ७७१९८२९६४४ श्री डी.एम.चव्हाण, क.अ. ९४२००४४८५४
९	सिंचन तलाव खंडाळा	नेर	1.939	1.904	६/२००७	१.०१९	११५	११५	२.००	धरण व कालवा पुर्ण	श्री अ.बी.बोकाडे,उविअ, ७७१९८२९६४४ श्री डी.एम.चव्हाण, क.अ. ९४२००४४८५४

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत रु कोटी	जुलै २०१५ पर्यंत चा झालेला खर्च कोटी	प्रकल्प पुर्ण झाल्याचे वर्ष (घळभरणी)	प्रकल्पीय निर्मित पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	प्रकल्पीय मंजूर/सिंचन क्षमता	निर्मित झालेले महत्तम सिंचन क्षेत्र (हे.आर.)	कालव्याची एका लांबी मुख्य कालवा वितरीका व लघुपाट कि.मी.	प्रकल्पाची सदःस्थिती	सदःस्थितीतील अभियंत्याचे नांव व भ्रमणध्वनी क्र.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१०	सिंचन तलाव मारेगांव	कळंब	2.306	2.314	६/२००७	१.४१	१९५	१४८	३.३०	धरणाचे काम पुर्ण कालव्याचे काम ९५ टक्के पुर्ण उ.सि.यो. चे ९०टक्के काम पुर्ण	श्री डी.बी.कलकर्णी,उविअ, ९४२२१६८४९५ श्री जे.जी.बंकेवार, शा.अ. ९४२००४८३९६
११	सिंचन तलाव चिचघाट	यवतमाळ	5.770	4.440	६/२००९	०.९९०	१७३	५०	४.४४	धरणाचे काम पुर्ण कालव्याचे काम ४० टक्के पुर्ण	श्री डी.बी.कुलकर्णी,उविअ, ९४२२१६८४९५ श्री ओ.आर.दुधे, क.अ. ९४२२९२४२६
१२	सिंचन तलाव धानमुख	महागांव	2.560	2.424	६/२००९	१.०९८	१२४	६०	३.५६	धरणाचे काम पुर्ण कालव्याचे काम ७० टक्के पुर्ण	श्री आर.पी.हिवंज,उविअ, ९९२१२३६८०७ श्री बी.जे.सरोदे, शा.अ. ९४२२१५१२२५
१३	सिंचन तलाव वांजरी	केळापुर	8.779	7.174	६/२०११	२.१५०	२४१	०	५.२०	धरणाचे काम पुर्ण कालव्याचे काम ६० टक्के पुर्ण	श्री डी.डी.पवार,उविअ, ९४२१७१५७५९ श्री एम.के.मुनेश्वर, क.अ. ८००७५६५१४६

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत रु कोटी	जुलै २०१५ पर्यंत चा झालेला खर्च कोटी	प्रकल्प पुर्ण झाल्याचे वर्ष (घळभरणी)	प्रकल्पीय निर्मित पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	प्रकल्पीय मंजूर/सिंचन क्षमता	निर्मित झालेले महत्तम सिंचन क्षेत्र (हे.आर.)	कालव्याची एका लांबी मुख्य कालवा वितरीका व लघुपाट कि.मी.	प्रकल्पाची सदःस्थिती	सदःस्थितीतील अभियंत्याचे नांव व भ्रमणध्वनी क्र.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
० ते १०० हे सिंचन क्षमतेच्या योजना											
१	पाझर तलाव मोवाडा	घाटंजी	0.513	0.379	६/०७	०.४९०	७५(अप्रत्यक्ष)	७५(अप्रत्यक्ष)	लागु नाही	योजनेचे ९८ टक्के काम पुर्ण	श्री डी.बी.कलकर्णी,उविअ, ९४२२१६८४९५ श्री ओ.आर.दुधे, क.अ. ९४२२९२२४२६
२	सिंचन तलाव देवधरी	राळेगांव	1.856	1.253	६/०७	०.५५७	८४	०	३.५०	धरणाचे काम पुर्ण	श्री डी.बी.कलकर्णी,उविअ, ९४२२१६८४९५ श्री ओ.आर.दुधे, क.अ. ९४२२९२२४२६
३	पाझर तलाव मोवाडा-२	घाटंजी	8.166	0.790	५/१२	०.२७४	९९(अप्रत्यक्ष)	९९(अप्रत्यक्ष)	लागु नाही	योजनेचे ८० टक्के काम पुर्ण	श्री अ.बी.बोकाडे,उविअ, ७७१९८२९६४४ श्री ए.वाय.पावडे, शा.अ. ९४२३१३२३७६
४	को.प.बंधारा धानमुख	महागांव	0.146	0.070	प्रस्तावित	०.०४८	१३	०	लागु नाही	बंधा-याचे ७० टक्के काम पुर्ण	श्री आर.पी.हिवंज,उविअ, ९९२१२३६८०७ श्री बी.जे.सरोदे, शा.अ. ९४२२१५१२२५
५	पाझर तलाव बोराटी-२	राळेगांव	0.725	0.889	प्रस्तावित	०.२२९	३१(अप्रत्यक्ष)	०	लागु नाही	योजनेचे ७० टक्के काम पुर्ण	श्री डी.बी.कुलकर्णी,उविअ, ९४२२१६८४९५ श्री एस.पी.टेंभरे,स.अ.२ ९१७५९६७९००
एकुण क			66.650	32.460		17.549	2526	1038	38.430		

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची अद्व्यावत किंमत रु कोटी	जुलै २०१५ पर्यंत चा झालेला खर्च कोटी	प्रकल्प पुर्ण झाल्याचे वर्ष (घळभरणी)	प्रकल्पीय निर्मित पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	प्रकल्पीय मंजूर/सिंचन क्षमता	निर्मित झालेले महत्तम सिंचन क्षेत्र (हे.आर.)	कालव्याची एका लांबी मुख्य कालवा वितरीका व लघुपाट कि.मी.	प्रकल्पाची सदःस्थिती	सदःस्थितीतील अभियंत्याचे नांव व भ्रमणध्वनी क्र.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
ड) महामंडळा अंतर्गत योजना											
१	सिंचन तलाव कासोळा	महागांव	3.422	2.193	जुन -०५	१.३६०	१२२	३०	लागु नाही	धरणाचे काम पुर्ण ६ साखळी बंधा-यापैकी ४ बंधारे प्रगतीपथावर असुन २ बंधा- याचे काम पुर्ण	श्री आर.पी.हिंजंज,उविअ, ९९२१२३६८०७ श्री यु.डी.गायकवाड, शा.अ. ९०४९८८८७५३
२	सिंचन तलाव लोही	दारव्हा	2.023	1.619	जुन -०६	०.६९०	१०२	३०	३.९३	धरणाचे काम पुर्ण कालव्याचे काम ६० टक्के पुर्ण	श्री अ.बी.बोकाडे,उविअ, ७७१९८२९६४४ श्री ए.वाय.पावडे, शा.अ. ९४२३१३२३७६
३	सिंचन तलाव बारभाई	आर्णी	2.578	1.641	जुन -२०१०	०.६८०	१०७	०	३.५७	धरणाचे काम पुर्ण	श्री डी.बी.कलकर्णी,उविअ, ९४२२१६८४९५ श्री एस.पी.टेंभरे,स.अ.२ ९१७५९६७९००
एकुण ड			8.023	5.453		२.७३०	३३१	६०	7.50		

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत रु कोटी	जुलै २०१५ पर्यंत चा झालेला खर्च कोटी	प्रकल्प पुर्ण झाल्याचे वर्ष (घळभरणी)	प्रकल्पीय निर्मित पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	प्रकल्पीय मंजूर/सिंचन क्षमता	निर्मित झालेले महत्तम सिंचन क्षेत्र (हे.आर.)	कालव्याची एका लांबी मुख्य कालवा वितरीका व लघुपाट कि.मी.	प्रकल्पाची सदःस्थिती	सदःस्थितीतील अभियंत्याचे नांव व भ्रमणध्वनी क्र.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
इ) नियोजन समिती निधी अंतर्गत											
१	सिंचन तलाव देवनाला	कळंब	12.479	1.639	--	०.५८५	९४	०	४.६२	धरणाचे काम ३० टक्के पुर्ण	श्री डी.बी.कुलकर्णी,उविअ, ९४२२१६८४९५ श्री जे.जी.बंकेवार, शा.अ. ९४२००४८३९६
	एकुण इ		12.479	1.639		०.५८५	९४	०	4.62		
ई) निविदा प्रक्रीया पुर्ण परंतु भुसंपादना अभावी सुरु न झालेल्या योजना											
१	पाझर तलाव धनज	उमरखेड	०.९०	0.000	प्रस्तावित	०.१४७	३३	०	लागु नाही	भुसंपादनाची कार्यवाही पुर्ण होताच कामास	श्री आर.पी.हिवंज,उविअ, ९९२१२३६८०७ श्री यु.डी.गायकवाड, शा.अ. ९०४९८८८७५३
२	पाझर तलाव टेंभुरदरा	उमरखेड	0.950	0.000	प्रस्तावित	०.१४९	३६	०	लागु नाही		श्री आर.पी.हिवंज,उविअ, ९९२१२३६८०७ श्री यु.डी.गायकवाड, शा.अ. ९०४९८८८७५३
३	पाझर तलाव काथरवाडी	महागांव	0.830	0.000	प्रस्तावित	०.१४४	३५	०	लागु नाही		श्री आर.पी.हिवंज,उविअ, ९९२१२३६८०७ श्री यु.डी.गायकवाड, शा.अ. ९०४९८८८७५३

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत रु कोटी	जुलै २०१५ पर्यंत चा झालेला खर्च कोटी	प्रकल्प पुर्ण झाल्याचे वर्ष (घळभरणी)	प्रकल्पीय निर्मित पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	प्रकल्पीय मंजूर/सिंचन क्षमता	निर्मित झालेले महत्तम सिंचन क्षेत्र (हे.आर.)	कालव्याची एका लांबी मुख्य कालवा वितरीका व लघुपाट कि.मी.	प्रकल्पाची सदःस्थिती	सदःस्थितीतील अभियंत्याचे नांव व भ्रमणध्वनी क्र.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
४	पाझर तलाव नांदगव्हाण	महागांव	0.920	0.000	प्रस्तावित	०.१९०	३८	०	लागु नाही	सुरवात करण्यात येईल	श्री आर.पी.हिवंज,उविअ, ९९२१२३६८०७ श्री.एम.बी.काटे, क.अ.
५	पाझर तलाव करजगांव	दारव्हा	0.820	0.000	प्रस्तावित	०.१४४	३०	०	लागु नाही		श्री.अ.बी.बोकाडे,उविअ, ७७१९८२९६४४ श्री.डी.एम.चव्हाण, क.अ. ९४२००४४८५४
६	पाझर तलाव वरुडी	महागांव	0.400	0.000	प्रस्तावित	०.१३८	३०	०	लागु नाही		श्री आर.पी.हिवंज,उविअ, ९९२१२३६८०७ श्री यु.डी.गायकवाड, शा.अ. ९०४९८८८७५३
	एकुण ई		4.82	0.00		0.912	202	0			
	सर्व एकुण		105.13	45.98		26.81	3831	1514	60.95		

कार्यकारी अभियंता
लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग
यवतमाळ