

**महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, सं. व सु. मंडळ कार्यालय यवतमाळ
जिल्हा नियोजन समिती मार्फत घेण्यांत येणा-या निधी मधील कामा संबधाने माहीती
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण २०१३-१४**

अ. नं.	तालुका	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	वितरीत निधी / प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	प्र. मा. दिनांक	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सध्यास्थिती	उपयोगिता प्रमाण पत्र सादर केले काय	पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
1	यवतमाळ	मौजा कोपरा जानकर ता. बाभुळगाव येथे प्रणाली सुधारणे अंतर्गत नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविने.	361000	361000	361000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
2	यवतमाळ	मौजा राणी अमरावती ता. बाभुळगाव येथे प्रणाली सुधारणे अंतर्गत नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविने.	362000	362000	362000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
3	यवतमाळ	मौजा पांडुर्णा ता. बाभुळगाव येथे प्रणाली सुधारणे अंतर्गत नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविने.	370000	370000	370000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
4	यवतमाळ	मौजा सावरगाव ता. नेर येथे प्रणाली सुधारणे अंतर्गत नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविने.	739000	739000	739000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
5	यवतमाळ	मौजा वडगाव ता. यवतमाळ येथे तीन ग्राहकांना विद्युत पुरवठा करणे.	20000	20000	20000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
6	पुसद	मौजा बोरी ता. दारव्हा येथे तीन प्रणाली सुधारणे अंतर्गत लघुदाब वाहिनी उभारणे.	163000	163000	163000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
7	पुसद	मौजा मोख ता. दिग्रस येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	620000	620000	620000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय

अ. नं.	तालुका	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	वितरीत निधी / प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	प्र. मा. दिनांक	काम पुर्ण झाले नसल्यास कामाची सध्यास्थिती	उपयोगिता प्रमाण पत्र सादर केले काय	पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
8	पुसद	मौजा बिटरगाव ता. उमरखेड येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	505000	505000	505000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
9	पुसद	मौजा गांजेगाव ता. उमरखेड येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	565000	565000	565000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
10	पुसद	मौजा जेवली ता. उमरखेड येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	601000	601000	601000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
11	पांढरकवडा	मौजा नेरड ता. वणी येथे २५ अतिरिक्त पथदिवे लावणे.	318000	318000	318000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
12	पांढरकवडा	मौजा कोसारा ता. वणी येथे २८ अतिरिक्त पथदिवे लावणे.	317000	317000	317000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
13	पांढरकवडा	मौजा मुरधोनी ता. वणी येथे १० अतिरिक्त पथदिवे लावणे.	112000	112000	112000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
14	पांढरकवडा	मौजा सावंगी ता. वणी येथे १० अतिरिक्त पथदिवे लावणे.	113000	113000	113000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
15	पांढरकवडा	मौजा खंडाळा ता. वणी येथे ७ अतिरिक्त पथदिवे लावणे.	81000	81000	81000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
16	पांढरकवडा	मौजा परमडोह ता. वणी येथे १० अतिरिक्त पथदिवे लावणे.	113000	113000	113000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय

अ. नं.	तालुका	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	वितरीत निधी / प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	प्र. मा. दिनांक	काम पुर्ण झाले नसल्यास कामाची सध्यास्थिती	उपयोगिता प्रमाण पत्र सादर केले काय	पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
17	पांढरकवडा	मौजा चिखली ता. वणी येथे २ अतिरिक्त पथदिवे लावणे.	19000	19000	19000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
18	पांढरकवडा	मौजा शिरपुर ता. वणी येथे २० अतिरिक्त पथदिवे लावणे.	266000	266000	266000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
19	पांढरकवडा	मौजा शिंदोला ता. वणी येथे २७ अतिरिक्त पथदिवे लावणे.	342000	342000	342000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
20	पांढरकवडा	मौजा चारगांव ता. वणी येथे १५ अतिरिक्त पथदिवे लावणे.	127000	127000	127000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
21	पांढरकवडा	मौजा बोरगांव ता. वणी येथे २० अतिरिक्त पथदिवे लावणे.	266000	266000	266000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
22	पांढरकवडा	मौजा बंदर ता. घाटंजी येथे लघुदाब वाहिनीची क्षमता वाढविणे.	109000	109000	109000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
23	पांढरकवडा	मौजा चोरंबा ता. घाटंजी येथे लघुदाब वाहिनीची क्षमता वाढविणे.	187000	187000	187000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
24	पांढरकवडा	मौजा मुरली ता. घाटंजी येथे लघुदाब वाहिनीची क्षमता वाढविणे.	126000	126000	126000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
25	पांढरकवडा	मौजा घाटी ता. घाटंजी येथे लघुदाब वाहिनीची क्षमता वाढविणे.	91000	91000	91000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
26	पांढरकवडा	मौजा मारेगाव ता. घाटंजी येथे लघुदाब वाहिनीची क्षमता वाढविणे.	148000	148000	148000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय

अ. नं.	तालुका	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	वितरीत निधी / प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	प्र. मा. दिनांक	काम पुर्ण झाले नसल्यास कामाची सध्यास्थिती	उपयोगीता प्रमाण पत्र सादर केले काय	पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
27	पुसद	मौजा बेलखेड ता. उमरखेड येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	537000	537000	537000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
28	पुसद	मौजा आमला तांडा ता. दिग्रस येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	733000	733000	733000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
29	पुसद	मौजा डेहणी ता. दिग्रस येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	761000	761000	761000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
30	पुसद	मौजा लिंगी वाई ता. दिग्रस येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	733000	733000	733000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
31	पुसद	मौजा वाई मेढी ता. दिग्रस येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	601000	601000	601000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
32	पुसद	मौजा खेकडी ता. दिग्रस येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	601000	601000	601000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
33	पुसद	मौजा तुपटाकळी ता. दिग्रस येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	670000	670000	670000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
34	पुसद	मौजा लोणी ता. दिग्रस येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	601000	601000	601000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय

अ. नं.	तालुका	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	वितरीत निधी / प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	प्र. मा. दिनांक	काम पुर्ण झाले नसल्यास कामाची सध्यास्थिती	उपयोगिता प्रमाण पत्र सादर केले काय	पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
35	पुसद	मौजा आष्टा ता. दिग्रस येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	760000	760000	760000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
36	पुसद	मौजा वडगाव ता. दिग्रस येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	733000	733000	733000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
37	पुसद	मौजा शिंदी ता. दारव्हा येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	344000	344000	344000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
38	पुसद	मौजा पळशी ता. दारव्हा येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	440000	440000	440000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
39	पुसद	मौजा लाख ता. दारव्हा येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	355000	355000	355000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
40	यवतमाळ	मौजा महालुंगी ता. आर्णी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत रोहीत्र उभारणे.	320000	320000	320000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
41	यवतमाळ	मौजा खरडगाव ता. नेर येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	538000	538000	538000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
42	यवतमाळ	मौजा जवळा ता. आर्णी येथे अतिरिक्त पथदिवे लावणे.	245000	245000	245000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय

अ. नं.	तालुका	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	वितरीत निधी / प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	प्र. मा. दिनांक	काम पुर्ण झाले नसल्यास कामाची सध्यास्थिती	उपयोगिता प्रमाण पत्र सादर केले काय	पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
43	यवतमाळ	मौजा महागाव ता. दारव्हा येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	505000	505000	505000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
44	यवतमाळ	मौजा जवळा ता.आर्णी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	488000	488000	488000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
45	यवतमाळ	मौजा खंडाळा ता.आर्णी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	384000	384000	384000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
46	यवतमाळ	मौजा रावेरी ता.राळेगाव येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	1184000	1184000	1184000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
47	यवतमाळ	मौजा देउळवाडी ता. आर्णी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत योग्य दाबाचा विद्युत दाबाचा पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	789000	789000	789000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
48	यवतमाळ	मौजा पाबळ ता. आर्णी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत योग्य दाबाचा विद्युत दाबाचा पुरवठा मिळण्यासाठी नवीन सिंगल फेस रोहीत्र बसविणे.	540000	540000	540000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
49	पांढरकवडा	मौजा लालगुडा ता. वणी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत लघुदाब वाहिनी उभारणे व लघुदाब वाहिनीची क्षमता वाढविणे.	122000	122000	122000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय

अ. नं.	तालुका	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	वितरीत निधी / प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	प्र. मा. दिनांक	काम पुर्ण झाले नसल्यास कामाची सध्यास्थिती	उपयोगिता प्रमाण पत्र सादर केले काय	पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
50	पांढरकवडा	मौजा लालगुडा ता. वणी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत लघुदाब वाहिनी उभारणे व लघुदाब वाहिनीची क्षमता वाढविणे.	125000	125000	125000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
51	पांढरकवडा	मौजा धोपटाळा ता. वणी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत लघुदाब वाहिनी उभारणे व लघुदाब वाहिनीची क्षमता वाढविणे.	150000	150000	150000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
52	पांढरकवडा	मौजा नायगाव ता. वणी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत लघुदाब वाहिनी उभारणे व लघुदाब वाहिनीची क्षमता वाढविणे.	87000	87000	87000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
53	पांढरकवडा	मौजा चिखलगाव ता. वणी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत रोहीत्र उभारणे.	537000	537000	537000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
54	पांढरकवडा	मौजा बोधेनगर चिखलगाव ता. वणी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत लघुदाब वाहिनी उभारणे व लघुदाब वाहिनीची क्षमता वाढविणे.	53000	53000	53000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
55	पांढरकवडा	मौजा गणेशपुर ता. वणी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत लघुदाब वाहिनी उभारणे व लघुदाब वाहिनीची क्षमता वाढविणे.	77000	77000	77000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
56	पांढरकवडा	मौजा चिखलगाव ता. वणी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत लघुदाब वाहिनी उभारणे व लघुदाब वाहिनीची क्षमता वाढविणे.	143000	143000	143000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय

अ. नं.	तालुका	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	वितरीत निधी / प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	प्र. मा. दिनांक	काम पुर्ण झाले नसल्यास कामाची सध्यास्थिती	उपयोगिता प्रमाण पत्र सादर केले काय	पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
57	पांढरकवडा	मौजा झरी ता. झरी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत रोहीत्र उभारणे.	290000	290000	290000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
58	पांढरकवडा	मौजा निंबाळा ता. वणी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत रोहीत्र उभारणे.	653000	653000	653000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
59	पांढरकवडा	मौजा कवडसी ता. वणी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत रोहीत्र उभारणे.	653000	653000	653000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
60	पांढरकवडा	मौजा मुर्ली ता. वणी येथे प्रणाली सुधारणेअंतर्गत रोहीत्र उभारणे.	573000	573000	573000	04.09.2013	पुर्ण	होय	होय
		एकुण सर्वसाधारण २०१३-१४ रु. लक्ष	233.66	233.66	233.66				

**महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, सं. व सु. मंडळ कार्यालय यवतमाळ
जिल्हा नियोजन समिती मार्फत घेण्यांत येणा-या निधी मधील कामा संबधाने माहीती
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण २०१४-१५**

अ. नं.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	वितरीत निधी / प्राप्त निधी	कामावर झालेला खर्च	प्र. मा. दिनांक	काम पूर्ण झाले नसल्यास कामाची सध्यास्थिती	उपयोगिता प्रमाण पत्र सादर केले काय	पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र
१	२	३	४	५	६	७	८	९
1	मौजा कळंब (MIDC) ता. कळंब येथे सामाज्य विकास योजनेअंतर्गत तीन औद्योगिक ग्राहकांना विद्युत पुरवठा करणे.	443000	443000	443000	20.09.2013	पूर्ण	होय	होय
2	मौजा अलकबीर नगर यवतमाळ ता. यवतमाळ येथे ५० घरांना विद्युत पुरवठा करणे.	81000	81000	81000	02.01.2014	पूर्ण	होय	होय
3	मौजा त्रिमुर्ती नगर वडगांव ता. यवतमाळ येथे लघुदाब वाहीनीची उभारणी करणे.	28000	28000	28000	02.01.2014	पूर्ण	होय	होय
4	मौजा मेढला धनगरवाडी ता. कळंब येथे १५ घरांना विद्युत पुरवठा करणे.	687000	687000	687000	06.01.2014	पूर्ण	होय	होय
5	मौजा राजुर ता.वणी येथे २५ अतीरीक्त पथदिवे लावणे.	318000	318000	318000	06.01.2014	पूर्ण	होय	होय
6	मौजा धणज ता. नेर येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	544000	544000	544000	11.11.2014	पूर्ण	होय	होय

१	२	३	४	५	६	७	८	९
7	मौजा मांगलादेवि पोस्टऑफिस ता. नेर येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	566000	566000	566000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
8	मौजा माणिकवाडा ता. नेर येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	364000	364000	364000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
9	मौजा वाई इजारा ता. नेर येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	79000	79000	79000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
10	मौजा पिंप्री कलगा ता. नेर येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	133000	133000	133000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
11	मौजा ब्राम्हणवाडा (प) ता. नेर येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	65000	65000	65000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
12	मौजा खळणा ता. नेर येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	123000	123000	123000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
13	मौजा बाळेगांव ता. नेर येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	81000	81000	81000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
14	मौजा झोबाडी ता. नेर येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	81000	81000	81000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
15	मौजा पांढरी ता. नेर येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	81000	81000	81000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		

१	२	३	४	५	६	७	८	९
16	मौजा सावरगांव (काळे) ता. नेर येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	81000	81000	81000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
17	मौजा चिखली (कान्होबा) ता. नेर येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	81000	81000	81000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
18	मौजा पिंपळगांव डुब्बा ता. नेर येथे रामनगर वस्तीमध्ये विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	49000	49000	49000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
19	मौजा रत्नापुर ता. नेर येथे नविन वस्तीमध्ये विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	49000	49000	49000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
20	मौजा लोहतवाडी ता. नेर येथे नविन वस्तीमध्ये विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	49000	49000	49000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
21	मौजा कळंब वार्ड क्र. ५ व ६ ता. कळंब येथे लघुदाब वाहीनीची क्षमता वाढविणे.	36000	36000	36000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
22	मौजा गणोरी ता. बाभुळगांव येथे दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थ्रि फेज रोहीत्र बसविणे.	308000	308000	308000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
23	मौजा आठवले नगर वाघापुर ता. यवतमाळ येथे लघुदाब वाहीनीची क्षमता वाढविणे.	204000	204000	204000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
24	मौजा चिंचोली २ ता. दिग्रस येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	565000	565000	565000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		

१	२	३	४	५	६	७	८	९
25	मौजा कळसा ता. दिग्रस येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	650000	650000	650000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
26	मौजा लायगव्हाण ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	41000	41000	41000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
27	मौजा चिंचोली २ ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	49000	49000	49000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
28	मौजा चिंचपात्रा ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	93000	93000	93000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
29	मौजा रामनगर ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	99000	99000	99000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
30	मौजा सिंगद ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	78000	78000	78000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
31	मौजा वरंदळी ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	231000	231000	231000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
32	मौजा तुपटाकळी ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	136000	136000	136000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
33	मौजा रुईतलाव ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	97000	97000	97000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		

१	२	३	४	५	६	७	८	९
34	मौजा साखरी ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	74000	74000	74000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
35	मौजा पेळु नविन गांवठाण ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	81000	81000	81000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
36	मौजा भिलवाडी ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	29000	29000	29000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
37	मौजा डेहणी ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	204000	204000	204000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
38	मौजा कांडली ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	224000	224000	224000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
39	मौजा सेवादास नगर आष्टा ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	112000	112000	112000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
40	मौजा महागांव झोपडपट्टी ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	64000	64000	64000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
41	मौजा सेवादास नगर माळहिवरा ता. दिग्रस येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	90000	90000	90000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
42	मौजा लोही ता. दारव्हा येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	505000	505000	505000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		

१	२	३	४	५	६	७	८	९
43	मौजा ईरथळ ता. दारव्हा येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	530000	530000	530000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
44	मौजा तरनोळी ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	149000	149000	149000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
45	मौजा तरनोळी कयुमप्लॉट ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	112000	112000	112000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
46	मौजा रामगांव रामेश्वर ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	207000	207000	207000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
47	मौजा कु-हाड ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	81000	81000	81000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
48	मौजा धामणगांव ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	127000	127000	127000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
49	मौजा राजीवनगर ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	64000	64000	64000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
50	मौजा ब्रम्हणाथ ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	90000	90000	90000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
51	मौजा महातोली ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	31000	31000	31000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
52	मौजा दहेली ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	49000	49000	49000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		

१	२	३	४	५	६	७	८	९
53	मौजा खेड ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	49000	49000	49000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
54	मौजा साजेगांव (जुने) ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	84000	84000	84000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
55	मौजा साजेगांव (नविन) ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	99000	99000	99000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
56	मौजा साजेगांव (खु) ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	69000	69000	69000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
57	मौजा धुळापुर (नविन प्लॉट) ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	61000	61000	61000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
58	मौजा भोपापुर ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	31000	31000	31000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
59	मौजा शेंद्री (खु) ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	149000	149000	149000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
60	मौजा वाई पारस ता. दारव्हा येथे विद्युत पुरवठा करण्याकरीता वाढीव विद्युत पोलची उभारणी करणे.	140000	140000	140000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
61	मौजा हातोला ता. दारव्हा येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	545000	545000	545000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		

१	२	३	४	५	६	७	८	९
62	मौजा हेगडीप्लॉट पुसद ता. पुसद येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	234000	234000	234000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
63	मौजा इंदिरा नगर पुसद ता. पुसद येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	250000	250000	250000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
64	मौजा वरुड ता. पुसद येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	445000	445000	445000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
65	मौजा बबनपाटा तांडा ता. पुसद येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	445000	445000	445000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
66	मौजा शेंबाळपिंप्री ता. पुसद येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	477000	477000	477000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
67	मौजा रोहडा ता. पुसद येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	482000	482000	482000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
68	मौजा म्हैसमाळ ता. पुसद येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	531000	531000	531000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
69	मौजा वॉटर सप्लाय डी.पी. ता.वणी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता लधुदाब वाहीनीची क्षमता वाढविणे.	40000	40000	40000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय

१	२	३	४	५	६	७	८	९
70	मौजा रंगारीपुरा ता. वणी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थि. फेज रोहीत्र बसविणे.	674000	674000	674000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
71	मौजा गांधीचौक ता. वणी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थि. फेज रोहीत्र बसविणे.	300000	300000	300000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
72	मौजा सुभाषनगर ता. वणी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थि. फेज रोहीत्र बसविणे.	626000	626000	626000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
73	मौजा वासेकर लेआऊट ता. वणी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थि. फेज रोहीत्र बसविणे.	674000	674000	674000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
74	मौजा जैन लेआऊट वणी. ता. वणी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता लघुदाब वाहीनीची क्षमता वाढविणे व लघुदाब वाहीनी उभारणे.	240000	240000	240000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
75	मौजा रविनगर वणी. ता. वणी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता लघुदाब वाहीनीची क्षमता वाढविणे.	69000	69000	69000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
76	मौजा राजुर ता. वणी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थि. फेज रोहीत्र बसविणे.	261000	261000	261000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
77	मौजा चिखली कान्होबा ता. नेर येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	579000	579000	579000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय

१	२	३	४	५	६	७	८	९
78	मौजा मोझर ता. नेर येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	673000	673000	673000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
79	मौजा चिंचगांव ता. नेर येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	466000	466000	466000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
80	मौजा सावर ता. बाभुळगांव येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	653000	653000	653000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
81	मौजा वाईहातोला ता. बाभुळगांव येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	634000	634000	634000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
82	मौजा बोरगांव (भि) ता. बाभुळगांव येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	634000	634000	634000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
83	मौजा हेटी ता. आर्णि येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थि. फेज रोहीत्र बसविणे.	359000	359000	359000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
84	मौजा केळझरतांडा ता. आर्णि येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन उच्चदाब वाहीनी उभारणे.	126000	126000	126000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
85	मौजा दाभडी ता. आर्णि येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थि. फेज रोहीत्र बसविणे.	751000	751000	751000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		

१	२	३	४	५	६	७	८	९
86	मौजा गुजरी ता.राळेगांव येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	350000	350000	350000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
87	मौजा रिधोरा ता.राळेगांव येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	491000	491000	491000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
88	मौजा किन्ही जवादे ता.राळेगांव येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज व थि फेस रोहीत्र बसविणे.	700000	700000	700000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
89	मौजा पिंपळगांव रुईकर ता. कळंब येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	456000	456000	456000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
90	मौजा गोधणी ता. यवतमाळ येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थि फेस रोहीत्र बसविणे.	331000	331000	331000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
91	मौजा भांडेगांव ता. दारव्हा येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	651000	651000	651000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
92	मौजा बादली ता. ऊमरखेड येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	428000	428000	428000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
93	मौजा मार्लेगांव ता. ऊमरखेड येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	524000	524000	524000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		

१	२	३	४	५	६	७	८	९
94	मौजा चिल्ली ता. ऊमरखेड येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	558000	558000	558000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
95	मौजा सुक्ली ता. ऊमरखेड येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	480000	480000	480000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
96	मौजा उटी ता. महागांव येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	480000	480000	480000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
97	मौजा निगनुर ता. महागांव येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	418000	418000	418000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
98	मौजा करंजखेड ता. महागांव येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	480000	480000	480000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
99	मौजा काऊरवाडी ता. महागांव येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	294000	294000	294000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
100	मौजा यु.पी.पी. कॉलीनी ढाणकी ता. ऊमरखेड येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थ्रि फेस रोहीत्र बसविणे.	501000	501000	501000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
101	मौजा मानकेश्वर ता. ऊमरखेड येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थ्रि फेस रोहीत्र बसविणे.	537000	537000	537000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		

१	२	३	४	५	६	७	८	९
102	मौजा रावते डी.पी. ढाणकी ता. ऊमरखेड येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थि. फेज रोहीत्र	501000	501000	501000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
103	मौजा मोरचंडी (ढाणकी उपविभाग) ता. ऊमरखेड येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र	563000	563000	563000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
104	मौजा तीवरी ता. दिग्रस येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे	431000	431000	431000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
105	मौजा लाख राईजी ता. दिग्रस येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन सिंगल फेज रोहीत्र बसविणे.	573000	573000	573000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
106	मौजा गाडगेबाबा चौक ता. वणी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थि. फेज रोहीत्र बसविणे.	702000	702000	702000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
107	मौजा आयडीया डी.पी. वणी. ता. वणी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता लधुदाब वाहीनीची क्षमता वाढविणे.	53000	53000	53000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
108	मौजा ढवळे हॉस्पिटलजवळ वणी ता. वणी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थि. फेज रोहीत्र बसविणे.	769000	769000	769000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
109	मौजा सम्राट नगर वणी ता. वणी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन थि. फेज रोहीत्र बसविणे.	537000	537000	537000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय

१	२	३	४	५	६	७	८	९
110	मौजा पोलीसस्टेशन जवळ वणी ता. वणी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन श्रि. फेज रोहीत्र बसविणे.	769000	769000	769000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
111	मौजा जिल्हा परिषद कॉलीनी वणी ता. वणी येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन श्रि. फेज रोहीत्र बसविणे.	617000	617000	617000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
112	मौजा जवाहर नगर ता. केळापुर येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता नविन श्रि. फेज रोहीत्र बसविणे.	407000	407000	407000	11.11.2014	प्रगतीपथावर		
113	मौजा तेलंगटाकळी ता. केळापुर येथे योग्य दाबाचा विद्युत पुरवठा मीळण्याकरीता लघुदाब वाहीनीची उभारणी करणे.	156000	156000	156000	11.11.2014	पुर्ण	होय	होय
	एकुण सर्वसाधारण २०१४-१५ रू. लक्ष	350.00	350.00	350.00				