

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१३-१४ मंजूर कामाची यादी (रूपये लाखात)

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय I मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
मा.आ.श्री.शिवाजीराव मोघे आणी विधानसभा मतदार सघ						
1	मौजा सुभाषनगर ता.आर्णी येथे संत सेवालाल मंदिराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद	4.00	4.00	3.99	काम पूर्ण
2	मौजा ईचोरा ता.आर्णी येथे संतोषीमाता मंदिराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	बांधकाम क्र.2 यवतमाळ	4.00	4.00	0.00	निविदास्तर
3	मौजे शिवरतांडा (पळशी) ता.आर्णी येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	निविदास्तर
4	मौजा शिवरभंडारी ता.आर्णी येथे श्री विठ्ठल जुनघरे यांचे घरापासून ते श्री चद्रकांत घरडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		3.02	3.02	3.02	काम पूर्ण
5	मौजा हिवरी ता.केळापुर येथील खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा	10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
6	मौजा प्रिंपरी (नवीन) ता. येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम क्र.1 यवतमाळ	5.00	5.00	0.00	निविदास्तर
7	मौजा आयता ता.आर्णी येथे मंजीनाईक माध्यमिक विद्यालयांस दोन संगणकंच व एक प्रिंटर पुरवणे	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	0.93	0.93	0.93	काम पूर्ण
8	मौजा झापरवाडी ता.आर्णी येथे जिल्हा परिषद शाळेस दोन संगणकंच व एक प्रिंटर पुरवणे		0.93	0.93	0.93	काम पूर्ण
9	मौजा घोन्सरा ता.आर्णी येथील पाण्याच्या पुरवठा करणे विहिरचे काम करणे.	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद	4.63	4.63	3.86	काम पूर्ण
10	मौजा कवठाबाजार ता.आर्णी येथे विंधन विहिरचे बांधकाम करणे	पाणी	1.00	1.00	0.95	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
11	मौजे भांगुर्डा ता.केळापुर येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळासाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
12	मौजे गवराई ता.केळापुर येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळासाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
13	मौजे गणेशपुर ता.केळापुर येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळासाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
14	मौजे पठा ता.केळापुर येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळासाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
15	मौजा कवठा बाजार ता.आर्णी येथील पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभाग यवतमाळ	4.00	4.00	3.00	काम पूर्ण
16	मौजे देवगांव ता.आर्णी येथे बसस्थानकाजवळ विंधन विहिर करणे		0.54	0.54	0.48	काम पूर्ण
17	मौजे लोणी ता.आर्णी येथे बसस्थानकाजवळ विंधन विहिर करणे		0.54	0.54	0.46	काम पूर्ण
18	मौजे कोंगारा ता.पांढरकवडा येथील ग्रा.प कार्यालयाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम क्र.1	2.00	2.00	2.00	काम प्रगतीत
19	मौजे डोर्ली ता.घांटजी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.50	3.50	0.00	निविदा प्रक्रीयेत
20	मौजा घांटजी ता.घांटजी येथे घांटजी साखरा रोडवरील श्रीकृष्ण ज्ञानमंदिराजवळ विंधन विहिर करणे.	कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभाग यवतमाळ	0.54	0.54	0.23	ड्राय बोर
21	मौजे आमणी ता.आर्णी येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.	कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
22	मौ.अंजनखेड ता.आर्णी येथे श्री.तुकाराम दरोड यांच्या घरापासुन ते श्री. परचाके यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे नालीसह बांधकाम करणे.		2.00	2.00	2.00	काम पूर्ण
23	मौ.अंजनखेड ता.आर्णी येथे श्री.जुनघरे यांच्या घरापासुन ते श्री. सलाम यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे नालीसह बांधकाम करणे.		4.00	4.00	4.00	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
24	मौजे आमडी ता.घांटजी येथील संत सेवालाल महाराजांच्या मंदिराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	6.00	6.00	0.00	निविदास्तर
25	मौजा केळापुर ता.केळापुर येथे राष्ट्रीय महामार्ग-7 ते हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा	3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
26	पांढरकवडा ता.केळापुर येथे मंगलमुर्ती नगरमध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
27	केळापुर ता.केळापुर राष्ट्रीय महामार्ग - 7ते हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
28	मौजे सुकळी पोड ता.केळापुर येथे अतिरिक्त पथदिवेची उभारणी करणे	का.अ महा.वि.वि. कंपनी मर्या पांढरकवडा	0.93	0.93	0.93	काम पुर्ण
29	मौजे आर्णी ता.आर्णी येथील आर्णी-महाळुंगी रोडवर स्व.वसंतराव नाईक मुकबधीर विद्यालय येथे चारसंगणकसंच व चार प्रिंटर पुरविणे	जिल्हाधि कारी यवतमाळ	2.12	2.12	2.12	काम पुर्ण
30	मौजे चिखलवर्धा ता.घांटजी येथे अ.मजीद पटेल उर्दू हायस्कूल येथे तीनसंगणकसंच व दोन प्रिंटर पुरविणे		1.46	1.46	1.46	काम पुर्ण
31	मौजा खापरी (इस्तारी नगर) ता.घांटजी येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र.1 यवतमाळ	5.00	5.00	4.94	काम पुर्ण
32	मौजे केळापुर ता.केळापुर येथील चतुर्थमुखी गणेशमंदिराकडे जाणा-या सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम पुर्ण
33	मौजे बोरगांव ता.केळापुर अंतर्गत रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे		9.00	9.00	2.43	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
34	मौजे टेंभी ता.केळापुर येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	0.00	काम प्रगतीत
35	मौजे बेलहोरी ता.केळापुर येथील विठ्ठल मंदिराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
36	मौजे पिंपरी (रोड) ता.केळापुर येथील जुन्या गावातील मंदिराजवळील सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	2.45	काम प्रगतीत
37	मौजे चिखली (ईजारा) ता.आर्णी येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जि.प बांधकाम विभाग क्र.2 यवतमाळ	5.00	5.00	4.57	काम प्रगतीत
38	मौजे तरोडा ता.आर्णी येथील मंदिराजवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद पाणी	0.50	0.50	0.48	काम पूर्ण
39	सुकळी ता.आर्णी येथे विंधन विहिरवर विद्युत्पंप बसविणे		0.36	0.36	0.36	काम पूर्ण
40	मौजे पांढरकवडा ता.पांढरकवडा येथे न.प अंतर्गत साई मंदिराकडे जाणा-या पोच मार्गाचे (रस्त्याचे) बांधकाम करणे.	मुख्याधिकारी नगर परिषद पांढरकवडा	5.04	5.04	5.04	काम पूर्ण
41	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील नवजयहिंद मंडळाच्या वतीने दि.30जानेवारी 2014 ते 2 फेब्रुवारी 2014 पर्यंत अखील भारतीय महिला व पुरुष कबड्डी स्पर्धा करिता निधी उपलब्ध करणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
42	मौजे सायखेडा ता.आर्णी येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र.2 यवतमाळ	2.00	2.00	1.99	काम पूर्ण
43	मौजे लिंगी (सायखेडा)ता.आर्णी येथे सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम पूर्ण
44	मौजे काठोडा ता.आर्णी येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.10	2.10	0.00	निविदास्तर
45	मौजे. ब्राम्हणवाडा तांडा ता.आर्णी येथे विठ्ठल मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.25	3.25	0.00	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
46	मौजे शकेलगांव ता.आर्णी येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		3.25	3.25	3.25	काम पूर्ण
47	मौजे गणगांव ता आर्णी येथे समाज मंदिराचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत
48	मौजे तरोडा ता.आर्णी येथे समाज मंदिराचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	1.73	काम प्रगतीत
49	मौजे दत्तापुर ता.घांटजी येथील हनुमानमंदिराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद	4.00	4.00	0.00	काम प्रगतीत
50	मौजे ठाणेगांव ता.घांटजी येथे वल्लीबाबा दर्गाजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	बांधकाम विभाग क्र.1	3.00	3.00	0.00	करारनामास्त रावर
51	देवधरी ता.घांटजी येथील दुर्गादेवीच्या ओट्याजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	3.00	3.00	0.00	निविदास्तारा वर
52	मौजा सायफळ ता.घांटजी येथील खुल्या जागेत हनुमान मंदिराचे मागे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	निविदास्तारा वर
53	मौजे शरद ता.घांटजी येथील गावातर्गत मुख्य रस्त्याचे सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	2.84	काम प्रगतीत
54	मौजे खापरी ता.घांटजी येथील विद्याभवन वार्ड क्र.1 मध्ये सुरेश आलकोंडे यांचे घराजवळ जामुपंत मंदिरासमोर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	निविदास्तारा वर
55	मौजे मोवाड (लहान) ता.घांटजी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.50	3.50	3.50	काम प्रगतीत
56	मौजे गोविंदपुर ता.घांटजी येथे उंकडराव चव्हाण ते शामका नगर पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.99	काम प्रगतीत
57	मौजे शिवणी ता घांटजी येथे मां.कालीमंदिरासमोर खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
58	मौजो जरूर ता.घांटजी येथे श्री.सुधाकर मोहिजे ते गणपत सिडाम यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.98	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यत्राणा	प्रशासकित T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
59	मौजे राजुरवाडी ता.घांटजी येथे भगवान बिरसामुंडा यांच्या ओट्याजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत
60	कोळी (बु) ता.घांटजी येथे हनुमान मंदिराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.01	5.00	0.00	काम प्रगतीत
61	मौजा निंबर्डा ता. घांटजी येथे मुख्य जोड रस्त्याचे जि.प. शाळेपर्यंत सिमेंटरस्ता करणे व लहान रपट्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
62	मौजे अंजी (नृ)ता.घांटजी येथील दुर्गादेवीच्या ओट्याजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.50	2.50	0.00	काम प्रगतीत
63	मौजे अंजी (नृ)ता.घांटजी येथील फुटवलीपेठ येथे हनुमान मंदिराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		2.50	2.50	0.00	काम प्रगतीत
64	मौजा मजरापोड ता.घांटजी येथील हनुमान मंदिराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		2.00	2.00	0.00	काम प्रगतीत
65	मौजा.चादापुर ता.घांटजी येथे सिमेंट कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.65	काम प्रगतीत
66	मौजा बेलहोरी ता.केळापुर येथील विठ्ठलमंदिराजवळ खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम प्रगतीत
67	मौजे तिवसाळा ता.घांटजी येथे राजनशेष मंदिराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	7.00	7.00	5.00	काम पूर्ण
68	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील राज्यस्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल क्रिडा दिनांक 28ते31आगष्ट 2013 पर्यंतच्या सामण्याचे आयोजन करिता निधी उपलब्ध करणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
69	पुसद ता.पुसद येथील चेतना क्रिडा मंडळच्या वतीने फुटबॉल स्पर्धा दि.1.1.2014ते 12.1.2014च्या आयोजनकरिता निधी उपलब्ध करणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
70	मौजा पांढरकवडा ता केळापुर येथे मंगलमूर्ती नगर मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सा.बां. वि. पांढरकवडा	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
71	मौजे तळणी ता.आर्णी येथे जि.प शाळेजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प सा.बां.विभाग यवतमाळ	10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
72	मौजा केळझरा वरठी ता आर्णी येथे विद्युत पोलची उभारणी करणे	कार्यकारी अभियंता	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
73	मौजा मुंकिदपुर ता.आर्णी येथे अतिरिक्त पथदिवेची उभारणी करणे.	महा.विजवि तरण	0.67	0.67	0.67	काम पूर्ण
74	मौजा.सुकळी ता.आर्णी शिवमंदिरजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद	3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत
75	मौजे सावळी-सदोबा ता.आर्णी येथे वार्ड क्र.2मध्ये सिमेंट कॅंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	बांधकाम विभाग क्र.2	7.00	7.00	7.00	काम पूर्ण
76	मौजे कु-हाड ता.घांटजी येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सा.बां. वि. यवतमाळ	2.00	2.00	0.00	काम रद्द
77	यवतमाळ येथील15वी राज्यस्तर वरिष्ठ गट टेनिसबॉल व्हॉलीबा दि.21.2.2014 ते 23.2.2014 पर्यंत सामणेसाठी	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
मा.आ.श्री.वामनराव कासावार वणो विधानसभा मतदार संघ						
1	सतपल्ली ता. झरी येथे खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे	का.अ.सा. बा.विभाग पांढरकवडा	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यत्राणा	प्रशासकित T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
2	राजुर (गोटा) ता. झरी येथे खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे		15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
3	नायगांव ता. वणी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
4	साखरा ता. वणी येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.20	5.20	4.21	काम प्रगतीत
5	वणी ता. वणी येथील नेताजी सुभाषचंदग बोस यांच्या पुतळ्याजवळ चौकाचे सौंदर्यीकरण करणे.		8.70	8.70	8.70	काम प्रगतीत
6	मारेगांव ता. मारेगांव येथील खरेदी विक्री संघाजवळ प्रसाधन गृहाचे, फक्षलोरींगचे व विद्युतीकरणाचे काम करणे.		10.00	10.00	7.66	काम प्रगतीत
7	वणी ता. वणी येथील रंगनाथ नगर वार्ड क्र. 6 जन्ना मैदान इदगाह परिसरातील सिमेंट कॉंक्रीटकरण करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
8	वणी ता. वणी येथील वार्ड क्र. 23 वसंत गंगा विहार येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		15.00	15.00	2.37	काम प्रगतीत
9	मौजे पाटण ता.झरी येथे जमालशेख यांचे घरापासून जि.प.प्राथमिक शाळेपर्यंत सिमेंट कॉंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.१ यवतमाळ	7.00	7.00	6.97	काम पूर्ण
10	मौजे पाटण ता.झरी येथे हनुमान मंदिराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यत्राणा	प्रशासकित T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
11	मौजे कोरबी ता.वणी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
12	मौजे उमरी ता.वणी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	प्रगतीत
13	मौजे घोन्सा ता.वणी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	2.60	काम पूर्ण
14	मौजे झरी जामणी ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
15	मौजे मानकी ता.वणी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
16	मौजे नेरड (पुरड) ता.वणी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	2.98	काम पूर्ण
17	मौजे विरकुंड (नवेगाव) ता.वणी येथे सभामंडप बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	निविदास्तर प्रतिसाद नाही
18	मौजे तेजापुर ता.वणी येथे सभामंडप बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
19	मौजे विरकुंड वणी येथे खूल्या चावडीचे बांधकाम करणे		1.00	1.00	0.00	निविदास्तर प्रतिसाद नाही
20	मौजे-बोर्डा ता. वणी येथे खूल्या जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		0.00	0.00	0.00	निविदास्तर प्रतिसाद नाही
21	मौजे बाळापुर (बोपापुर) ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत
22	मौजे जामणी ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	2.72	0.00	काम प्रगतीत
23	मौजे प्रिपडवाडी ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	2.52	काम प्रगतीत
24	मौजे बैलमपुर ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	2.53	काम प्रगतीत
25	मौजे राजुर ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत
26	मौजे हिरापुर ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	1.13	काम प्रगतीत
27	मौजे खडकी ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत
28	मौजे येदलापुर ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत
29	मौजे मांगली (जुनी) ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	2.79	काम प्रगतीत
30	मौजे प्रिपड ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.95	काम प्रगतीत
31	मौजे चिचघाट (फाटा) ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
32	मौजे सुर्ली (फाटा) ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	निविदास्तर प्रतिसाद नाही
33	मौजे कारेगाव ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत
34	मौजे अहेरअली (जुनी) ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	1.03	काम प्रगतीत
35	मौजे निंबादेवी ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत
36	मौजे मुळगव्हाण ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.94	काम प्रगतीत
37	मौजे चिखलडोह ता.झरी येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	2.02	काम प्रगतीत
38	वणी ता.वणी येथील औद्योगिक प्रशिक्षणाच्या परीसरात वि. वि.	कार्यकारी अभियंता पाणी पुरवठा जि.प.यवत माळ	1.90	1.90	1.80	काम पूर्ण
40	मौजा साखरा ता.वणी येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ. सां.बा.पांढर कवडा	5.20	5.20	5.20	काम पूर्ण
41	मौजा धानोरा ता.झरी येथे राजीव माध्य.विद्यालय येथे दोन संगणकसंच व दोन प्रिंटर पुरविणे	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	1.06	1.06	1.06	काम पूर्ण
42	मौजा मांडवी ता.झरी येथे राजीव माध्य.विद्यालय येथे दोन संगणकसंच व दोन प्रिंटर पुरविणे		1.06	1.06	1.06	काम पूर्ण
43	मौजे यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील राज्यस्तरीय महिला क्रिडा स्पर्धेकरिता दि.29.10.2013ते 31.10.2013 आयोजनकरिता निधी उपलब्ध होणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
44	मौजे कुंन्डा ता वणी येथे व्यायाम शाळेस व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
45	मौजे नवरगांव ता.मारेगांव येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
46	मौजे हिवरी ता.मारेगांव येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
47	मौजे कायर ता.वणी येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम साहित्य पुरविणे		2.00	2.00	2.00	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यत्राणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
48	वणी ता.वणी येथे राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉल अजिंक्य पद स्पर्धा करिता दिनांक 25 ते 27 आक्टोबर 2013 सामनेसाठी निधी उपलब्ध करणे		4.00	4.00	4.00	काम पूर्ण
49	मौजे भालर ता.वणी येथे ग्रामपंचायेस व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
50	मौजे चारगांव ता.वणी येथे ग्रामपंचायेस व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
51	मौजे चिलई ता.वणी येथे ग्रामपंचायेस व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
52	मौजे गणेशपुर ता.वणी येथे ग्रामपंचायेस व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
53	मौजा पाटन ता.झरी येथे हनुमान मंदिराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.1	15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
54	मौजा बोर्डा ता.वणी येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण

मा.आ.श्री.वसंतराव पुरके राळेगाव विधानसभा मतदार सघ

1	करंजी सोनामाता ता. राळेगांव येथे देठे यांचे घरापासून ते रामदास मेश्राम यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड चे बांधकाम करणे.	का.अ.सा. बा.विभाग पांढरकवडा	4.99	4.99	4.99	काम पूर्ण
2	वालधुर ता. राळेगांव येथे वालधुर पोच मार्गाचे बांधकाम करणे.		6.99	6.99	6.99	काम पूर्ण
3	राळेगांव ता. राळेगांव येथे राळेगांव-वा-हा रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 4/00		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
4	राळेगांव ता. राळेगांव येथे ईदगाह परिसरात जवळ संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे.		6.96	6.96	6.96	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यत्राणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
5	वाढोणा (बा) ता. राळेगांव येथे खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		10.00	10.00	8.44	काम प्रगतीत
6	धानोरा ता. राळेगांव येथे खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
7	पिंपळापूर ता. राळेगांव येथे खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		10.00	10.00	7.44	काम प्रगतीत
8	लाडकी ता. राळेगांव येथे खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम प्रगतीत
9	एकलारा ता. राळेगांव येथे खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		2.50	2.50	2.01	काम प्रगतीत
10	लोहारा ता. राळेगांव येथे खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		10.00	10.00	10.00	काम प्रगतीत
11	येवती ता. राळेगांव येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
12	घुमक ता. राळेगांव येथे खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	3.77	काम प्रगतीत
13	किन्ही (जवादे) ता. राळेगांव येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
14	पिंपरी ता. राळेगांव येथे पुरसंरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यत्राणा	प्रशासकित T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
15	बोरी (ई) ता. राळेगांव येथे मठाजवळ खुल्या जागेस संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	3.44	काम प्रगतीत
16	राळेगांव ता. राळेगांव येथील मैदान क्रमांक 1 व 2 चे सुशोभीकरण करणे.		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
17	राळेगांव ता. राळेगांव येथील मैदान क्रमांक 3 व 4 चे सुशोभीकरण करणे.		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
18	राळेगांव ता. राळेगांव येथील मैदान क्रमांक 1 व 2 वर ओट्याचे बांधकाम करणे		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
19	राळेगांव ता. राळेगांव येथील मैदान क्रमांक 3 व 4 वर ओट्याचे बांधकाम करणे		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
20	येवती हिरापूर ता. राळेगांव येथे रस्त्याचे बांधकाम करणे. किमी 0/00 ते 1/00		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
21	वडकी पिंपळापूर ता. राळेगांव येथे रस्त्याचे बांधकाम करणे. किमी 0/00 ते 0/300		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
22	मोहदा ता. केळापूर येथे गवळी समाज वस्तीमध्ये खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		10.00	10.00	8.41	काम प्रगतीत
23	राळेगांव ता. राळेगांव येथील क्रिडा संकुलातील पोच मार्गाचे बांधकाम करणे. किमी 0/00 ते 0/100		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
24	राळेगांव ता. राळेगांव येथील क्रिडा संकुलातील पोच मार्गाचे बांधकाम करणे. किमी 0/100 ते 0/200		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
25	राळेगांव वार्ड क्र. 4 येथे खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.68	2.68	2.68	काम पूर्ण
26	राळेगांव येथे उद्यानामधील वॉकींग टॅक चे बांधकाम करणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
27	मौ.बाभुळगांव येथील वार्ड क्र.2 मध्ये अंतर्गत रस्ता व नालीचे बांधकाम करणे	कार्य.अभि यंता सा.बा यवतमाळ	9.97	9.97	9.97	काम पूर्ण
28	मौ.महमदपुर फाटा ता.बाभुळगांव येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		2.05	2.05	2.05	काम पूर्ण
29	मौ.कोपरा (जानकर)ता.बाभुळगांव येथे श्री. रवि कावलकर ते शाहीर ग्रंथालय पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोडचे बांधकाम करणे		5.04	5.04	5.04	काम पूर्ण
30	मौ.वरुड वलीदापुर ता.बाभुळगांव येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे		8.32	8.32	8.32	काम पूर्ण
31	मौ.सावर ता.बाभुळगांव येथे दर्ग्याजवळ खुल्या जागेत समाज मंदीराचे बांधकाम करणे		6.26	6.26	6.26	काम पूर्ण
32	मौ.नागरगांव ता.बाभुळगांव येथे चौफुलीवर प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		2.18	2.18	2.18	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
33	मौ.यावली ता.बाभुळगांव येथे चौफुलीवर प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		2.18	2.18	2.18	काम पूर्ण
34	मौ.मितनापुर ता.बाभुळगांव येथे मितनापुर ते गणोरी रस्त्याचे खडीकरण करणे (कळंब बाभुळगांव रस्त्याला जोडणा-या)		5.28	5.28	5.28	काम पूर्ण
35	खटेश्वर ता.कळंब येथे बुध्द परिसराला आवार भिंतीचे बांधकाम करणे	का.अ. विशेष प्रकल्प सा.बा.विभा ग यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
36	सोनेगांव ता.कळंब येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
37	टालेगांव ता.कळंब येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
38	दोनोडा ता.कळंब येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
39	मौ. इचोरा ता.कळंब येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
40	मौ. गांधीनगर ता.कळंब येथे खुल्या जागेत समाज मंदीराचे बांधकाम करणे		3.50	3.50	3.50	काम पुर्ण
41	मौजे दत्तापुर ता.कळंब येथे शिव टेकडी येथील पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणे	कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, जि ल्हा परिषद यवतमाळ	7.61	7.61	7.61	काम पुर्ण
42	मौजा सरादे नगर गा.प अकोलो खुदे ता केळापुर येथील पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणे		5.02	5.02	5.02	काम पुर्ण
43	मौजा हुस्नापुर ता.कळंब येथे श्री पांडुरंग मांडरे यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे		0.53	0.53	0.53	काम पुर्ण
44	मौजा जळका ता.राळेगांव येथे भुत्याच्या मारोतीमंदिराजवळ विंधन विहिर करणे		0.60	0.60	0.60	काम पुर्ण
45	मौजा पोटगव्हाण ता.कळंब येथे शिवमंदिराजवळ विंधन विहिर करणे		0.53	0.53	0.53	काम पुर्ण
46	मौजा पहर पुनर्वसन क्र.2 ता.बाभुळगांव येथे भवाणीमाता मंदिराजवळ विंधन विहिर करणे		0.60	0.60	0.60	काम पुर्ण
47	मौजे प्रिपरी (सा) ता.राळेगाव येथे स्मशानभुमी विंधन विहिर करणे		0.58	0.58	0.58	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
48	मौजा मोख ता.केळापुर येथे हनुमान मंदिराजवळ विंधन विहिर करणे		0.54	0.54	0.54	काम पुर्ण
49	मौजा दत्तापुर ता.कळब येथे जोडमोहा वनपरितक्षेत्रास टेकडी व रस्त्याचे दोन्ही बाजूला रेलींगसह संरक्षक भितीचे बांधकाम करणे	उपवनसरक्षक यवतमाळ वन विभाग	9.85	9.85	9.85	काम पुर्ण
50	मौजे आमला ता.कळब येथे विदयुत पोलचे उभारणी करणे.	कार्यकारी अभियंता,म.वि.	0.44	0.44	0.44	काम पुर्ण
51	मौजे पोटगव्हाण ता.कळब येथे विदयुत पोलचे उभारणी करणे.	वि.कंपणी मर्या. यवतमाळ	1.68	1.68	1.68	काम पुर्ण
52	मौजे करळगाव ग्रामपचायत ता.बाभुळगाव येथे व्यायाम शाळेस व्यायाम साहित्य पुरविणे	जिल्हा क्रिडा	0.51	0.51	0.51	काम पुर्ण
53	मौजे श्रीरामपुर ग्रामपचायत ता.राळेगाव येथे व्यायाम शाळेस व्यायाम साहित्य पुरविणे	अधिकारी यवतमाळ	0.51	0.51	0.51	काम पुर्ण
54	मौजे ग्रामपचायत मिटनापुर (नायगाव) ता.बाभुळगाव येथे व्यायाम शाळेस व्यायाम साहित्य पुरविणे		0.51	0.51	0.51	काम पुर्ण
55	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथे नवजयहिंद मंडळाच्या वतीने अखील भारतीय महिला व पुरुष दि.३०.१.२०१४ ते २.२.२०१४ पर्यंत होणा-या सामन्यासाठी निधी उपलब्ध करणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
56	यवतमाळ येथील जिल्हा टेनीस-व्हॉलीबॉल असो व्दारा दि.२१ फेब्रुवारी ते २३ फेब्रुवारी २०१४ च्या टेनीस-व्हॉलीबॉल सामनेसाठी निधी उपलब्ध करणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
मा.आ.श्री माणकराव ठाकरे वि.प.स						
1	मौजे.पिंपळगांवकाळे ता नेर येथे वार्ड क्र.2 हनुमान मंदिरा जवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता पाणी	0.53	0.53	0.52	काम पुर्ण
2	मौजे.पिंपळगांवकाळे ता नेर येथे झोपडपट्टी वार्ड क्र.2 मनवर यांचे घराजवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे	पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद	0.53	0.53	0.39	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
3	मौजे सावरगांवकाळे ता नेर येथे तुकडोजीमहाराज संस्थानच्या बाजुला विंधन विहिरचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	0.53	0.53	0.48	काम पुर्ण
4	ब्राम्हणवाडा (प) ता नेर येथे महादेव मंदिरा जवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे		0.53	0.53	0.48	काम पुर्ण
5	मौजे सावरगांवकाळे ता नेर येथे श्री देवराव कू-हाडे यांचे घराजवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे		0.53	0.53	0.49	काम पुर्ण
6	मौजे सावरगांवकाळे ता नेर येथे पदमिनी माता मंदिराजवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे		0.53	0.53	0.49	काम पुर्ण
7	मौजे पांढरकवडा ता.पांढरकवडा येथे श्यामनगरीमध्ये वितरण व्यवस्थे अंतर्गत पाईप लाईनचे काम करणे.	मुख्याधिकारी न.प पांढरकवडा	5.22	5.22	5.22	काम पुर्ण
8	यवतमाळ येथील 20 राज्यस्तीय कॅरम क्रिडा दि.28 ते 30जानेवारी 2014 पर्यंत सामणेसाठी निधी उपलब्ध करणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
9	मौजे वाघापुर ता.जि.यवतमाळ येथील wfc फुटबॉल क्लब व जिल्हा फुटबॉल असो.व्दारा राज्यस्तरीय फुटबॉल स्पर्धादि.2मार्च ते 6मार्च2014पर्यंत सामणेसाठी निधी पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
10	यवतमाळ येथील जिल्हा टेनीस-व्हॉलीबाल असो व्दारा दि.21फेब्रुवारी ते 23फेब्रुवारी 2014 च्या टेनीस-व्हॉलीबॉल सामणेसाठी निधी उपलब्ध करणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
11	पुसद येथील अखिल भारतीय फुटबाल स्पर्धा दि.1.1.2014 ते दि.12.1.2014 पर्यंत सामणेसाठी निधी उपलब्ध करणे		0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
12	मौजे नेर जि.यवतमाळ येथील बसस्थानक ते मुंगसाजी महाराज इंग्लीश महाराज स्कूल गांधीनगर पर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे	कार्यकारी अभियंता सा.बा. वि. यवतमाळ	9.91	9.91	9.91	काम पुर्ण
13	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथील प्रभाग क्र.3 दुर्गा मातामंदिराजवळ विंधन विहिर करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा	0.58	0.58	0.00	काम रद्द

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
14	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथील प्रभाग क्र.3 वंजारी फैल मारोती मंदिराजवळ विंधन विहिर करणे	परिषद पाणी पुरवठा विभाग यवतमाळ	0.58	0.58	0.45	काम पुर्ण
15	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथील प्रभाग क्र.3 तलावफैल तथागत बौध्द विहारा जवळ विंधन विहिर करणे		0.58	0.58	0.00	काम रद्द
16	मौजा राजीवनगर, ग्रां.प वागद बु ता.दारव्हा येथे पाईपलाईनचे काम करणे		3.00	3.00	0.58	प्रगतीत
17	मौजे लोणाडी ता.नेर येथे प्रवेशव्दाराचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम क्र.2 यवतमाळ	3.00	3.00	0.00	निविदास्तर
18	मौजे ब्राम्हणवाडा (पश्चिम) ता.नेर येथे प्रवेश व्दाराचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत
19	यवतमाळ येथील आर्णी रोड दाहुदी बोहरा समाज कब्रस्थान अंतर्गत सिमेंट कॅक्रीट रस्ता करणे	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	7.16	7.16	7.16	काम पुर्ण
20	मौ.ग्रा.पंचायत वडगांव वार्ड क्र.2 श्री गणपती मंदिरासमोरील खुल्या जागेचे सौंदर्यीकरण करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
21	मौ. यवतमाळ येथील कंवर नगर मधील आ.श्री वामनराव कासावार यांच्या घरासमोरील खुल्या मैदानाचे सौंदर्यीकरण करणे	यवतमाळ	4.51	4.51	4.51	काम पुर्ण
22	मौजा यवतमाळ येथील पारिजात कॅलणी वार्ड क्र.2 वडगांव रोड येथील अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		6.34	6.34	6.34	काम पुर्ण
23	मौजा बोरी.ता दारव्हा येथे जोड रस्त्यापासुन ते कला वाणिज्य महाविद्यालय पर्यंत सिमेंट कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प सां.बा विभाग यवतमाळ	3.75	3.75	3.75	काम पुर्ण
24	मौजा उमरी रोड ता. केळापुर येथील शाळेजवळ अंतर्गत कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा	8.00	8.00	7.98	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती	
1	2	3	4	5	6	7	
25	मौजे अंजनखेड ता.आर्णी येथे खुल्या जागेत सांस्कृतीक सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम क्र.2	15.00	15.00	2.87	काम प्रगतीत	
26	मौजा अंजनखेडता.आर्णी येथील पाण्याच्या पुरवठा करणेकरिता विहिरचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद यवतमाळ	6.52	6.52	5.77	काम पूर्ण	
27	मौजे चाणी ता.दारव्हा येथे स्मशानभूमीमध्ये विंधन विहिर करणे		0.61	0.61	0.53	काम पूर्ण	
28	मौजा जांभोरा ता.दारव्हा येथे स्मशानभूमीमध्ये विंधन विहिर करणे		0.61	0.61	0.51	काम पूर्ण	
29	मौजा लाडखेड ता.दारव्हा येथे कब्रस्थानमध्ये विंधन विहिर करणे		0.61	0.61	0.55	काम पूर्ण	
30	मौजा उमरठा ता.नेर येथे श्री विनायकराव मेंडे यांच्या घराजवळ खुल्या जागेत विंधन विहिर करणे		0.53	0.53	0.45	काम पूर्ण	
31	यवतमाळ येथील यवतमाळ न.प अंतर्गत जाजुचैक चापनवाडी येथे मा.सौनीक यांच्या घराजवळ श्री गोपालराव धलवार यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे		0.58	0.58	0.46	काम पूर्ण	
32	मौजा सोनवाढोणा ता.नेर येथे दत्त मंदिर जवळ विंधन विहिर करणे		0.55	0.55	0.22	ड्राय बोअर	
33	मौजा ब्रम्ही पिंपळगांव ता.दारव्हा येथे धनगर पोडावर विंधन विहिर करणे		0.58	0.58	0.49	काम पूर्ण	
34	यवतमाळ येथील वायपिस शाळेजवळच्या श्रीकृष्णनगर येथील श्री बोडके यांचे घरापासून ते श्री नटवाणी यांचे घरापर्यंत भूमीगत विद्युतलाईन व पथदिवेचे उभारणी करणे		कार्यकारी अभियंता महा.विजवि तरण कंपनी मर्या यवतमाळ	12.00	12.00	12.00	काम पूर्ण
35	मौजे सातेफळ ता.नेर येथे वार्ड क्र.1 जि.प शाळे समोरील खुल्या जागेला संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे		कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
36	मौजा बोरी (अरब) ता.दारव्हा वार्ड क्र.4 मधील श्री अशोक राऊत ते पाण्याची टाकी पर्यंत सिमेंट कॅक्रीट रस्ता,वार्ड क्र.2 मध्ये गणपतीमंदिरासमोर ते हिंदु स्मशानभूमीपर्यंत सिमेंट कॅक्रीट रस्ता ,वार्ड5 मध्ये श्री नेमाडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र.2 यवतमाळ	10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
37	मौजे बोरी (अरब) ता .दारव्हा येथे दारव्हा-यवतमाळ मुख्य रस्ता ते श्री दुर्गाबाबु तिवारी यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		4.00	4.00	3.74	काम पुर्ण
38	मौजे पिंपळदरी ता.उमरखेड येथे ग्रा.पं अंतर्गत मुख्य सिमेंट कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
39	मौजे वरुड ता.दारव्हा येथे ग्रामपंचायत च्या खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत
40	यवतमाळ जि.यवतमाळ येथील विलास नगर वार्ड क्र.4 श्री हिवरे यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे	कार्यकारी अभियंता पाणी	0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
41	यवतमाळ जि.यवतमाळ येथील वार्ड क्र.3 मध्ये विठ्ठल रुखमणी मंदिराजवळ विंधन विहिर करणे	पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद	0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
42	मौजे पाथ्रडगोळे ता.नेर येथील वार्ड क्र.3 मध्ये जि.प प्रा.मराठी परिसरात विंधन विहिर करणे	जिल्हा परिषद यवतमाळ	0.54	0.54	0.54	काम पुर्ण
43	यवतमाळ जि.यवतमाळ येथील नवजयहिंद मंडळाच्या वतीने अखिल भारतीय महिला व पुरुष कबड्डी स्पर्धादि.30.1.2014ते 02.02.2014 पर्यंत होणा-या सामन्याचे आयोजन करिता	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
44	मौजे जवळगांव ता.नेर येथे बसस्टॅण्डजवळ वार्ड क्र.2 मध्ये खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद	4.50	4.50	4.50	काम पुर्ण
45	मौजे नेर-अडगांव रस्त्याजवळ खोडया बरडकडे जाणा-या रस्त्यावर प्रवेश व्दाराचे बांधकाम करणे	बांधकाम विभाग क्र.2 यवतमाळ	3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
46	मौजे पाथडगोळे ता.नेर येथील वार्ड क्र.1मधील श्री बळीराम साधु यांच्या घराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	1.12	काम प्रगतीत
47	मौजे पाचवड ता.नेर येथे वार्ड क्र.3 मधील बहीरम मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.50	2.50	1.31	काम प्रगतीत
48	दारव्हा नगर परिषद अंतर्गत वार्ड क्र.09 मध्ये व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी	1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
49	दारव्हा नगर परिषद अंतर्गत वार्ड क्र.11 मध्ये व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे	यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
50	ग्रा.पं.वाघापुर ता.यवतमाळ येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
51	ग्रा.पं.वाई इजारा ता.नेर येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
52	ग्रा.पं.कोलुरा ता.नेर येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
53	ग्रा.पं.कोलुरा ता.नेर येथे व्यायाम शाळेसाठी व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
54	काळी (दौलत) न.पा.पुरवठा योजना ता.महागांव येथे पाणी पुरवठा योजनेची कामे वाढीव वितरण व्यवस्थेचे कामे करणे	कार्यकारी अभियंता, मजीप्रा ना व ग्रा. योजना कार्यालय यवतमाळ	14.71	14.71	14.71	काम पुर्ण
55	मौजे सातेफळ ता.नेर येथील दादासाहेब गवई माध्यमिक विद्यालयांस पाचसंगणकसंच व एकप्रिंटर पुरविणे	जिल्हाधि कारी यवतमाळ	1.82	1.82	1.82	काम पुर्ण
56	मौजे आर्णी ता.आर्णी येथे सेवादास नगर येथील स्वामी विवेकानंद प्राथमिक मराठी शाळा करिता पाचसंगणकसंच व एक प्रिंटर पुरविणे		1.82	1.82	1.82	काम पुर्ण
57	मौजे कारखेडा ता.नेर येथील प्राथमिक शाळेस तीनसंगणकसंच व एकप्रिंटर पुरविणे		1.02	1.02	1.02	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
58	मौजे उमरठा ता नेर येथील जि.प प्राथमिक शाळेस तीनसंगणकसंच व एक प्रिंटर पुरविणे		1.82	1.82	1.82	काम पूर्ण
59	मौजे लोहारा ता यवतमाळ येथे जि.प उच्च प्राथमिक मराठी शाळा येथे पाचसंगणकसंच व एकप्रिंटर पुरविणे		1.82	1.82	1.82	काम पूर्ण
60	मौजे दारव्हा ता दारव्हा येथील माणिकराव ठाकरे प्राथमिक/माध्यमिक सातसंगणकसंच व पाचप्रिंटर व दोन स्कॅनर पुरविणे		3.58	3.58	3.58	काम पूर्ण
61	मौजे भुलाई ता दारव्हा येथे स्वातंत्रवीर सावरकर माध्यमिक विद्यालयांस सातसंगणकसंच व पाचप्रिंटर ,दोनस्कॅनर पुरविणे		3.58	3.58	3.58	काम पूर्ण
मा.आ.श्रीमती नदीनी निलेश पारवेकर यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघ						
1	मौजा वाई (रुई) ता.यवतमाळ येथे शंकर जाधव यांचे घरापासून मधुकर जवळे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रेट रस्त्याचे बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.१ यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
2	यवतमाळ येथील WFC वाघापुर फुटबॉल क्लब वतीने राज्यस्तरीय फुटबॉल स्पर्धा दि.2.3.14 ते दि.06.03.14 पर्यंत सामणेसाठी निधी उपलब्ध करणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
3	मौजे मोहा ता.यवतमाळ येथील सुरेशनगरमध्ये (धामणगांव रोड)वर अतिरिक्त पोलची उभारणी करणे	कार्यकारी अभियंता महा.वि.वि. कंपनी मर्या यवतमाळ	2.20	2.20	2.20	काम पूर्ण
4	मौजे कारेगांव(यावली) ता.यवतमाळ येथे बस्थानकाच्या हॉटेल जवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा	0.54	0.54	0.53	काम पूर्ण
5	मौजे आकपुरी तांडा ता.यवतमाळ येथे तांड्यात विंधन विहिर करणे	परिषद पाणी	0.57	0.57	0.48	काम पूर्ण
6	मौजे वडगांव ता.यवतमाळ येथील पारीजात नगर येथे खुल्या जागेवर चेनलिंग वॉलकंपाऊन्डचे बांधकाम करणे(वार्ड नं.2 पारिजात सोयायटी)	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
7	मौजे वडगांव ता.यवतमाळ येथील गजानन नगर रेल्वे परिसर आर्णी रोड यवतमाळ येथील खुल्या जागेत समाजमंदिरारचे बांधकाम करणे.	विभाग यवतमाळ	7.00	7.00	7.00	काम पुर्ण
8	मौजे उमरसरा गा.प ता.यवतमाळ येथे वार्ड क्र.3 मध्ये टिनशेडचे बांधकाम तसेच आनंदनगर गुरुदेव नगर मध्ये सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
9	यवतमाळ जि.यवतमाळ येथील सुरेश नगर धामणगांव रोड येथे खडीकरण व डांबरीकरण करणे.		5.02	5.02	5.02	काम पुर्ण
10	यवतमाळ जि.यवतमाळ येथील न.प अंतर्गत प्रभात नगरमध्ये सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे (श्री भाकरे ,श्री नागरीकर ते श्री कय्युम यांचे घरापर्यंत)		2.60	2.60	2.60	काम पुर्ण
11	यवतमाळ जि.यवतमाळ येथील सव्वालाखे नगर भोसा वार्ड क्र.1 अकोलाबाजार रोड ते गोविंदराव भिवगडे यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
12	मौजे उमरसरा ग्रामीण परिसरात ता.यवतमाळ येथे विवेकानंद सोसायटी ते सुरजनगर अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
13	यवतमाळ येथील नारिंगे नगर वार्ड क्र.1,प्रभाग क्र.2 विदर्भ हाऊसिंग बोर्ड गोंधणी रोड येथे 80मीमी व्यासाची पाईप पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणे	कार्यकारी अभियंता म.जी.प्रा.ज लव्य वस्थापन विभाग यवतमाळ	4.93	4.93	4.93	काम पुर्ण
14	मौजे लाडखेड ता.दारव्हा येथे कादीरभाई यांचे घरापासून ते इदगाह पर्यंत सिमेंट कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
15	मौजे पाथ्रडदेवी ता.दारव्हा येथे जगदंबा मंदिरा समोरील खुल्या जागेत शेडचे बांधकाम करणे	सा.बां.विभा ग यवतमाळ	3.50	3.50	3.50	काम पुर्ण
16	यवतमाळ येथील राज्यस्तरीय कॅरम क्रिडा स्पर्धा दि.28 ते 30जानेवारी 2014 पर्यंत निधी उपलब्ध करणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.05	1.00	1.00	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक I मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
17	मौजे हातगांव ता.यवतमाळ येथे अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सा. बां. वि. यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
18	मौजे वसंतनगर गा.प बोरी गोसावी ता.यवतमाळ येथे समाजमंदिराचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प सा.बां. वि. यवतमाळ	7.00	7.00	7.00	काम पुर्ण
19	मौजे वडगांव(गा) ता.दारव्हा येथे मुस्लीम कब्रस्थानास तारेचे कंपाऊड करणे	कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प सा.बां. वि. यवतमाळ	5.37	5.37	5.37	काम पुर्ण
20	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील राज्यस्तरीय महिला जिल्हा क्रिडा तर्फे दि.29.10.2013ते31.10.2013पर्यंत महिला गटक्र.1बास्केट बॉल,जलतरण व जिम्नॉस्टीक यास्पर्धेसाठी निधी उपलब्ध होणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
21	मौजे बोरी ता.दारव्हा येथे वार्ड क्र.1 व 3मध्ये सदाशिव बावणकर यांच्या घरापासुन ते अहमद खॉ.लक्ष्मीबाई यांच्या घरापासुन ते शेख गणी ,गणपती मंदिर ते फुटबाल मैदान व बस स्टन्ड ते शैलेश त्रिवेदी यांच्या घरापर्यंत डांबरीकरण करणे.	कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
22	मौजे बोरी ता.दारव्हा येथे दरोडे सर यांच्या घरापासुन ते गोपाल तायडे ,अनवर भाई ते परसराम नेमाडे व किसन ठाकरे ते पुनसे यांच्या घरापर्यंत डांबरीकरण करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
23	मौजे देऊरवाडी ता.दारव्हा येथे अंतर्गत सिमेंट कॅंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे(लोभा राऊत ते सुर्यभान कुडसंगे यांच्या घरापर्यंत)		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
24	मौजे वागद ता.दारव्हा येथे अंतर्गत सिमेंट कॅंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे (चव्हाण ते गांवडे व करलावर ते काकरवार यांच्या घरापर्यंत)		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
25	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथील तुळजानगरी भाग-2मारोती सुधाकर हनमंते /निर्मला तीडके यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे	का.अ पाणी पुरवठा जि.प	0.58	0.58	0.58	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
26	मौजा तळेगांव भारी ता. यवतमाळ येथे गावठाण्यामध्ये विंधन विहिर करणे	यवतमाळ	0.53	0.53	0.49	काम पुर्ण
27	मौजा येरद ता. यवतमाळ येथे वार्ड क्र. 2 मध्ये विंधन विहिर करणे		0.61	0.61	0.22	ड्राय बोअर
28	मौजा कोळंबी ता. यवतमाळ येथे बसस्थानकाजवळ विंधन विहिर करणे		0.53	0.53	0.50	काम पुर्ण
29	मौजा लोहारा ता. यवतमाळ येथे पांढरी कोलाम पोड येथे विंधन विहिर करणे		0.53	0.53	0.51	काम पुर्ण
30	मौजा लोहारा ता. यवतमाळ येथे वार्ड क्र. 2 कोलाम पोड येथे विंधन विहिर करणे		0.53	0.53	0.24	ड्राय बोअर
31	यवतमाळ ता. यवतमाळ, तुळजानगरी भाग-2 मध्ये मारोती सुधाकर हनमंते/ निर्मला तिडके यांचे घराजवळ वि.वि. करणे		0.58	0.58	0.53	काम पुर्ण
32	यवतमाळ ता. यवतमाळ, येथील जीरापुरे लेआऊट वार्ड क्र. 6 रामभाऊ निंबाळकर / सिंधु शेकर शिंदे यांचे घराजवळ वि.वि. करणे		0.58	0.58	0.50	काम पुर्ण
33	लोहारा ता. यवतमाळ, वार्ड क्र. 5 मध्ये श्री. संतोष वडदे यांचे घराजवळ वि.वि. करणे		0.58	0.58	0.24	ड्राय बोअर
34	यवतमाळ येथील पाणी पुरवठा योजना,गार्डन सोसायटी व वंजारी फैल यवतमाळ येथील वितरण व्यवस्थेचे काम करणे	कार्यकारी अभियंता महा.जीवन प्रा.जलव्यवस्थापन विभाग यवतमाळ	10.90	10.90	10.90	काम पुर्ण
35	यवतमाळ येथील तीन फोटे चौक जवळ बुध्दविहिराजवळ पोलची उभारणी करणे व तसेच हायमास्ट दिवा लावणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद	1.50	1.50	1.50	काम पुर्ण
36	मौजे रामनगर (यावली) येथील अंतर्गत सिमेंट कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	बांधकाम क्र.1 यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
37	मौजे वाघापुर ता.यवतमाळ येथील नरेश सावळे यांचे घरापासुन ते आसोपा चे घर व बंड संकुलाचे मागील रस्ताचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम	5.17	5.17	5.17	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
38	मौजे झुली (चौकी) ता.यवतमाळ येथे सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	विभाग यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
39	यवतमाळ येथील डेरे यांचे घरापासुन ते गुल्हाणे यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे (विठ्ठलवाडी,संदिप टाँकीजच्या मागे)		4.14	4.14	4.14	काम पुर्ण
40	मौ.भामराजा ता.यवतमाळ येथे बसस्टॅन्ड ते चांदापुर रोडपर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
41	मौ.बेलोरा ता.यवतमाळ येथील प्रकाश दाढे यांचे घरापासुन ते अशोक तिरमलु यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
42	मौजा बारड ता.जि.यवतमाळ येथे बसस्थानकापासुन ते किशनराव तडसे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
43	मौ.बोरीसिंह ता.यवतमाळ येथे बाबासाहेब पुतळ्यापासुन कोलाम चावडी पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
44	माजे पिंपरी हातगाव ता यवतमाळ येथे अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
45	यवतमाळ ता. यवतमाळ शुभम कॉलनी येथे अंतर्गत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे		9.00	9.00	9.00	काम पुर्ण
46	लोहारा ता. यवतमाळ, सिध्देश्वर नगर, वार्ड क्र. 4 मध्ये अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.62	5.62	5.62	काम पुर्ण
47	मौजा वाघापुर वार्ड क्र.1,पारस नगरमध्ये श्री.डेरे यांचे घरापासुन ते गजानन भारती यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.17	5.17	5.17	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
48	मौजा उमरसरा वार्ड क्र.4, गणेशनगर येथे श्री.गंगाधर खरतडे ते श्री बेले यांचे घरापर्यंत पुरसंरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे.		2.50	2.50	2.50	काम पूर्ण
49	यवतमाळ येथील इंगोले यांचे घरापासून व रवि ढोक यांचे घरापासून मेनरोड पर्यंत नालीचे बांधकाम करणे. (वाघापुर)		5.00	5.00	4.00	काम प्रगतीत
50	मौजे बोरी ता.दारव्हा येथे वार्ड क्र.4 मध्ये धर्मशाळा, अशोक पुरी यांच्या घरापासून ते उर्दुशाळा, अशोक राऊत ते पाण्याची टाकी, पुंडलीक राजगुरे ते हारुण शहा ते शैलेश त्रिवेदी यांच्या घरापर्यंत डांबरीकरण करणे	कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
51	मौजे ब्रम्ही ता.दारव्हा येथे अंतर्गत सिमेंट कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		6.00	6.00	6.00	काम पूर्ण
52	मौजे पांडुर्णा ता.दारव्हा येथे सेवादास महाराज मंदिरा समोर खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	प्रगतीत
53	मौजे गाजीपुर ता.दारव्हा येथे अंतर्गत सिमेंट कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
54	मौजे लाडखेड ता.दारव्हा येथे हिंदु स्मशान भुमीमध्ये शेडचे बांधकाम करणे		3.75	3.75	3.75	काम पूर्ण
55	यवतमाळ वार्ड क्र.3 उज्वल नगर मध्ये ढाकूलकर यांचे घरापासून झाडे पवार सौ.निरा पडघन व कोमावार यांचे घरापर्यंत खडीकरण व डांबरीकरण करणे	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	7.00	7.00	7.00	काम पूर्ण
56	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील आर्णीरोडवरील महाजन कॉलेज पासून किसान नगरी मधून तुकडोजी नगरपर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
57	आमदार महोदया श्रीमती नंदिनी पारवेकर यांना व्यक्तीक वापरासाठी एकसंगणकसंच व एक प्रिंटर पुरविणे	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	0.75	0.75	0.75	काम पूर्ण
58	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील 20वी राज्यस्तरीय सॉफ्टबॉल 22 ते 24 नोव्हेंबर 2013 सामणे साठी निधी पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
59	यवतमाळ ता.यवतमाळ तायको संघटनेस मॅटस प्रविणे		1.99	1.99	1.99	काम पूर्ण
60	यवतमाळ जि.यवतमाळ महिला व पुरुष कंबडीसाठी निधी प्रविणे		2.00	2.00	2.00	काम पूर्ण
61	यवतमाळ येथील जिल्हा टेनीस व्हालीबॉल स्पर्धा दि.14ते 16 फेब्रुवारी 2014 करिता निधी प्रविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
62	मौजा अकोला bajar ता.जि.यवतमाळ येथील गावलगतच्या पुरामुळे होणारे पुरप्रतिबंधक करण्यासाठी विकासाचे काम करणे	का.अ विशेष प्रकल्प सा.बा यवतमाळ	10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
मा.श्री.सदीप बाजरीया वि.प.स						
1	मौजे पाथ्रडदेवी ता दारव्हा येथे काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जि.प बांधकाम क्र.2 यवतमाळ	5.00	5.00	1.55	काम प्रगतीत
2	मौजे बोरी (खु) ता दारव्हा येथे श्री यादव वानखडे यांचे घारापासुन ते रेल्वे स्टेशन रस्त्यापर्यंत काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.76	काम पूर्ण
3	मौजे चिकणी ता दारव्हा येथे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराजवळील खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे		6.00	6.00	6.00	काम पूर्ण
4	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील यवतमाळ शहरतील प्रभाग क्र10 येथील श्री कासावार यांचे घरासमोरील खुल्या जागेला चेनलींग फेन्सींग करणे	मुख्याधिका री नगर परिषद यवतमाळ	7.91	7.91	0.00	सदर कामाची निविदा प्रक्रिया झाली आहे(काम स्थगित)
5	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील धामणगांव रोड मुख्य रस्त्यापासुन ते सिव्हिल लाईनकडे जाणा-या भखड क्र.9च्या बाजुला रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे		5.34	5.34	4.18	काम पूर्ण अंतिम देयकबाकी
6	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील प्रभाग क्र.10येथे श्री बंडेवार ते कासावार ते श्री बन्ना/बचवाणी यांचे घरासमोरील गल्लीत काँक्रीटींग तसेच नालीचे बांधकाम करणे		5.77	5.77	5.57	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
7	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथील न.प अंतर्गत परिसरातील पांढरकवडा रोड येथे वार्ड क्र.7मध्ये हिन्दु स्मशानभमाती जवळील नाल्यालगत सुलभ शौचछालयाचे बांधकाम करणे		14.94	14.94	14.94	काम पूर्ण
8	मौजे उमरसरा ता यवतमाळ येथे श्री किशोर भगत यांच्या घराजवळील खुल्या जागेत सांस्कृतीक सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सा.बा. विभाग यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
9	मौजे लोहारा ता यवतमाळ येथील वार्ड क्र6 ऐकविरा येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
10	मौजे चिकणी ता दारव्हा येथे देवीच्या मंदिराजवळ विधन विहिर करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभाग यवतमाळ	6.00	6.00	0.57	काम पूर्ण
11	मौजे चाणी ता दारव्हा येथे अंबादास पजगाडे यांचे घराजवळ विधन विहिर करणे		0.60	0.60	0.47	काम पूर्ण
12	उमरठावसाहत ता यवतमाळ येथे रघुनाथ सावंत यांचे घराजवळ विधन विहिर करणे		0.60	0.60	0.49	काम पूर्ण
13	पुसद येथील चेतना क्रिडा मंडळ वतीने अखील भारतीय फुटबॉल स्पर्धा दि.1.1.2014 ते दि.12.1.2014 पर्यंत सामणेसाठी निधी पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
14	मौजा वडगांव ता.यवतमाळ येथील राजीव नगर वार्ड क्र.1 येथे वरटी यांच्या घरापासून ते श्री गरुडकर यांच्या घरापर्यंत तसेच श्री कांबळे यांच्या घरापासून ते श्री राठोड यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे.	कार्यकारी अभियंता सा.बां. वि. यवतमाळ	3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
15	मौजा वडगांव ता.यवतमाळ येथील वार्ड क्र.6 मध्ये जेष्ठ नागरीकांना बसविण्यासाठी असलेल्या स्थानकावर (ठिकाणी) सिमेंट कॅक्रीट बेंचेस पुरविणे.	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम	0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
16	मौजा यवतमाळ ग्रामीण परिसरात खुल्या जागेत ता.यवतमाळ येथील जेष्ठ नागरीकांना बसविण्यासाठी असलेल्या स्थानकावर (ठिकाणी) सिमेंट कॅक्रीट बेंचेस पुरविणे.	क्र.1 यवतमाळ	0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
17	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथील सौ.विजया राऊत यांचे घराजवळ सिंधानिया नगर मध्ये विंधन विहिर करणे	का.अ पाणी पुरवठा जि.प	0.56	0.56	0.00	रद्द जागेची अडचण
18	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथील शिंदेनगर येथे श्रीमती क्रांती गोळे यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे	यवतमाळ	0.56	0.56	0.00	रद्द जागेची अडचण
19	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथील वार्ड क्र.1 शिंदे प्लॉट शहा हॉस्पिटल जवळ विंधन विहिर करणे		0.56	0.56	0.00	रद्द जागेची अडचण
20	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथील अप्सरा टॉकीज जवळ डॉ.भुरचुंडीच्या दवाखान्याजवळ सौ.मालतीबाई गांवडे यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे		0.56	0.56	0.56	काम पुर्ण
21	दारव्हा ता.दारव्हा येथील न.प अंतर्गत प्रभाग क्र.2 येथे व्यायाम शाळेस व्यायाम साहित्य पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
22	मौजा वाघाडी (वडगांव) ता.यवतमाळ येथे अतिरिक्त पथदिवेची उभारणी करणे	कार्यकारी अभियंता महा.विजवि तरण कंपनी मर्या यवतमाळ	0.85	0.85	0.85	काम पुर्ण
23	मौजे वडगांव रोड ता.यवतमाळ येथे आर्णी मार्गावरील मोक्षधाम पेवींग ब्लॉग व्दारे रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे	कार्यकारी अभियंता सा.बां. वि. यवतमाळ	3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
24	मौजे वडगांव ता.यवतमाळ येथील मनियारनगरमध्ये खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद	6.87	6.87	4.66	काम पुर्ण
25	मौजे वडगांव ता.यवतमाळ येथील राधानगरीमध्ये खुल्या जागेस कंपाऊन्ड वॉल व चेनलिंग फेंसिंग काम करणे	बांधकाम क्र.1 यवतमाळ	8.35	8.35	8.34	काम पुर्ण
26	मौजे वडगांव ता.यवतमाळ येथील महादेव नगर मधील खुल्या जागेस वॉल कंपाऊन्ड व तारकुपन करणे.		5.75	5.75	5.74	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
27	मौजे कामठवाडा ता.दारव्हा येथे श्री सुरेश लांडे ते श्री.राजु मुंडे यांचे घरापर्यंत काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग क्रमांक 2 जि.प यवतमाळ	7.00	7.00	0.00	काम प्रगतीत
28	मौजे वडगांव ता.यवतमाळ येथे राधाकृष्णनगर श्री गांवडे यांचे घराजवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभाग यवतमाळ	0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
29	मौजे कापरा (मे) ता.यवतमाळ येथे कोलामपोड येथे विंधन विहिर करणे		0.52	0.52	0.52	काम पूर्ण
30	मौजे लोहारा ता.यवतमाळ येथील वार्ड क्र.2 आकाश समोसे यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
31	मौजे यवतमाळ ता.यवतमाळ येथे प्रभाग क्र.1 वडरपुरा श्री अशोक येसने यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे		0.54	0.54	0.54	काम पूर्ण
32	मौजे यवतमाळ ता.यवतमाळ येथे प्रभाग क्र.1 चुनारकर यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे		0.54	0.54	0.54	काम पूर्ण
33	मौजे यवतमाळ ता.यवतमाळ येथे प्रभाग क्र.1 हनुमान मंदिराजवळ आठवले यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे		0.54	0.54	0.54	काम पूर्ण
34	मौजे मेंढला ता.कळंब येथे श्रीमती चंद्रकलाबाईसमोर यांचे घरासमोर यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे		0.53	0.53	0.53	काम पूर्ण
35	मौजे मेंढला ता.कळंब येथे श्री पडलीकराव ढेपे यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे		0.57	0.57	0.57	काम पूर्ण
36	नवजयहिंद मंडळाच्या वतीने अखील भारतीय महिला व पुरुष कबड्डी दि.30जानेवारी ते 2फेब्रुवारी 2014 सामन्याचे आयोजन करिता निधी पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	2.00	2.00	2.00	काम पूर्ण
37	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथील न.प अंतर्गत वार्ड क्र.4 येथे मखीजा ते कटारीया यांच्या घराजवळ एक विद्युत पोल उभारणी करणे	कार्यकारी अभियंता महा.विजवि तरण कंपनी मर्या यवतमाळ	0.15	0.15	0.15	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
38	मौजे वडगांव ता जि.यवतमाळ येथे वार्ड क्र.2 (नरसिंगनगर) मध्ये रस्त्याचे डांबरीकरण व नालीचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग क्रमांक 1 यवतमाळ	10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
39	मौजे आमशेत ता दारव्हा येथे श्री विजय मोरे यांचे घरापासुन ते नानु आडे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग क्रमांक 2 यवतमाळ	4.00	4.00	4.00	काम पूर्ण
40	मौजे चोरखोपडी ता दारव्हा येथे श्री राम राठोड यांच्या घरापासुन ते पाण्याच्या टाकीपर्यंत रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे		5.00	5.00	4.98	काम पूर्ण
41	मौजे चिकणी ता दारव्हा येथे गणेश काळे ते विठ्ठल मंदिर पर्यंत अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.85	काम पूर्ण
42	मौजे दुधगांव ता दारव्हा येथे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		4.00	4.00	4.00	काम प्रगतीत
43	मौजे बोरी अरब ता दारव्हा येथील शाळेसाठी पाणी पुरवठा करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा यवतमाळ	3.51	3.51	3.51	काम पूर्ण
44	यवतमाळ गा.ता यवतमाळ येथे इकरा ऊर्द शाळेजवळ येथे विंधन विहिर करणे		0.48	0.48	0.48	काम पूर्ण
45	यवतमाळ गा.ता यवतमाळ येथे वसीमनगर मुनिरखॉ यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे		0.48	0.48	0.48	काम पूर्ण
46	मौजे लोहारा ता यवतमाळ येथील विलास झेंडे यांचे घराजवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे		0.52	0.52	0.52	काम पूर्ण
47	मौजे भोयर ता यवतमाळ येथे श्री महादेव सक्रापुरे यांचे घराजवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे		0.48	0.48	0.48	काम पूर्ण
48	मौजे लोहारा ता यवतमाळ येथील देवी नगर स्मशान भुमीजवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
49	यवतमाळ ग्रामीण ता यवतमाळ येथे भारत नगर रामगीरवार यांचे घराजवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे		0.48	0.48	0.48	काम पूर्ण
50	मौजे करळगांव ता.यवतमाळ येथे धामणगांव रोडवरील हनुमान मंदिराजवळ विंधन विहिर करणे		0.53	0.53	0.53	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
51	खडकदरी ता पुसद येथे सुधाकर नाईक मा. व ऊच्च माध्यमिक विद्यालयांस येथे पाचसंगणकसंच व दोन प्रिंटर प्रविणे	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	1.94	1.94	1.94	काम पूर्ण
52	मौजे येराबाळा ता यवतमाळ येथे वार्ड क्र.3 बौध्द विहारा जवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद यवतमाळ	0.53	0.53	0.49	काम पूर्ण
53	मौजे यवतमाळ ता यवतमाळ येथे चांदोरा अपार्टमेंट समोर विंधन विहिरचे बांधकाम करणे		0.53	0.53	0.00	रद्द जागेची अडचण
54	मौजे लोहारा ता यवतमाळ येथे वार्ड क्र.6राजेश गेडाम यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे		0.53	0.53	0.46	काम पूर्ण
55	मौजे रोहटेक रामगांव ता.यवतमाळ येथे वार्ड क्र.3देशाभििम देवस्थान जवळ येथे विंधन विहिर करणे		0.53	0.53	0.43	काम पूर्ण
56	मौजे यवतमाळ ता यवतमाळ येथे धनश्याम आत्राम यांचे घराजवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे		0.53	0.53	0.47	काम पूर्ण
57	मौजे मेंढला ता कळंब येथे कोलामचावडीजवळ विंधन विहिर करणे		0.53	0.53	0.00	काम रद्द
58	सावळी सदोबा ता आर्णी येथे मुस्लीम कब्रस्तान जवळ विंधन विहिर करणे		0.53	0.53	0.54	काम पूर्ण
59	हसनापुर ता.कळंब येथे श्री अरुण मेंढरे यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे		0.53	0.53	0.00	लोखंडी केसींगची मागणी,जागेची अडचण
60	कांदुरा ता खुर्द ता बाभुळगांव येथे गावढाण्यामध्ये विंधन विहिर करणे		0.55	0.55	0.00	लोखंडी केसींगची मागणी,जागेची अडचण
61	मौजे सुकळी ता यवतमाळ येथे दिलीप कशव यांचे घराजवळ विंधन विहिरचे बांधकाम करणे		0.56	0.56	0.00	जागे अभावी रद्द
62	दहेलीसुकळी ता यवतमाळ येथे चावडीजवळ विंधन विहिर करणे	0.56	0.56	0.00	जागे अभावी रद्द	
63	वाकी ता यवतमाळ येथे धर्मा चव्हाण यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे	0.56	0.56	0.00	जागे अभावी रद्द	
64	वाकीहेटी ता यवतमाळ येथे प्राथमिक शाळेजवळ खुल्या जागेत विंधन विहिर करणे	0.56	0.56	0.31	काम पूर्ण	

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
65	भोसा ता यवतमाळ येथे मेमन कॅलनीच्या बाजुला राममंदिर जवळ विंधन विहिर करणे		0.56	0.56	0.50	काम पुर्ण
66	मौजे पोहडुळ ता.महागांव येथे श्रीमती अनुसयाबाई एकनाथ पाटील विद्यालय येथे चारसंगणकसंच व चार प्रिंटर पुरविणे	जिल्हाधि कारी यवतमाळ	2.15	2.15	2.15	काम पुर्ण
67	मौजे.बोरी ता.दारव्हा येथे उच्च माध्यमिक केंद्रीय शाळेला संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता विशेष	5.37	5.37	5.37	काम पुर्ण
68	बोरी खुर्द ता.दारव्हा येथे खटेश्वर महाराज मंदिराजवळ सभागृहाचे बांधकाम करणे	प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम	10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
69	मौजे आर्णी ता.आर्णी वार्ड क्र.2 येथे सिमेंट कॅक्रीट रस्ता करणे	विभाग यवतमाळ	10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
70	मौजे बोरी (खु) ता.दारव्हा येथे हजरत बाबा दर्गा जवळील खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग क्रमांक2जि .प यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
71	मौजे उमरसरा साईनाथ ता यवतमाळ येथे पथदिवेची उभारणी करणे	कार्यकारी अभियंता महा.विजवि तरण कंपनी मर्या यवतमाळ	0.35	0.35	0.35	काम पुर्ण
72	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील राज्यस्तरीय महिला क्रिडा स्पर्धा दि.29 ते 31ऑक्टोबर 2013 पर्यंतच्या स्पर्धेकरिता निधी उपलब्ध करणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
73	मौजे वडगांव येथील गुरुकृपानगरमधील खुल्या जागेस कपाऊन्ड वॉल बांधकाम व तारकुंपण करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद	7.10	7.10	7.10	काम पुर्ण
74	मौजा वडगांव येथील वार्ड क्र.1मधील अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे	बांधकाम क्र.1यवत माळ	8.60	8.60	8.57	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिक I मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
75	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील न.प परिसरातील काँटन मार्केट जवळील राणीसती मंदिराजवळील खुल्या जागेवर सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे तसेच संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे.	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	12.07	12.07	6.10	काम प्रगतीत
76	मौजे वडगांव जि.यवतमाळ येथील वार्ड क्र.2 मध्ये गणपती मंदिराजवळ खुल्या जागेत सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		6.65	6.65	6.65	काम पूर्ण
77	वडगांव रोड ता.यवतमाळ येथील वार्ड क्र.1 तिरुपतीनगर जवळील मंदिराजवळ विंधन विहिर करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभाग यवतमाळ	0.56	0.56	0.56	काम पूर्ण
78	वडगांव रोड ता.यवतमाळ येथील अशोकनगर येथील गजाजन महाराज मंदिराजवळ विंधन विहिर करणे		0.56	0.56	0.56	काम पूर्ण
79	वडगांव रोड ता.यवतमाळ येथील वार्ड क्र.1 मध्ये मंगल मुर्तीनगर मधील संतोषी मातामंदिराजवळ विंधन विहिर करणे		0.56	0.56	0.56	काम पूर्ण
80	मौजे रुई (वाई) ता.यवतमाळ येथील नृसिंग मंदिराजवळ विंधन विहिर करणे		0.58	0.58	0.58	काम पूर्ण
81	मौजे रुई (वाई) ता.यवतमाळ येथील वार्ड क्र.4 शिंशा यांचे घरामागे विंधन विहिर करणे		0.58	0.58	0.58	काम पूर्ण
82	मौजे वडगांव रोड ता.यवतमाळ येथील पृथ्वीराजनगर शाकबरी मंदिराच्या बाजूला संतोष मुस्कदे यांच्या घराजवळील विंधन विहिर करणे		0.58	0.58	0.58	काम पूर्ण
83	मौजे वडगांव रोड ता.यवतमाळ येथील समनानी नगर सुधाकर कुटे यांच्या घराजवळील विंधन विहिर करणे		0.58	0.58	0.58	काम पूर्ण
84	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील प्रभाग क्र.1 तलाव फैल धोबीघाट येथे प्रमोद साळुंखे यांच्या घराजवळ विंधन विहिर करणे.		0.58	0.58	0.58	काम पूर्ण
85	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील प्रभाग क्र.1 बोरगांव रोडवरील रमाईनगर येथे संजय बोरकर यांच्या घराजवळ विंधन विहिर करणे.		0.58	0.58	0.58	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
86	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील तलाव फैल बोरगांव रोड खारीमध्ये विंधन विहिर करणे.		0.58	0.58	0.58	काम पुर्ण
87	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील पिंपळगांव येथे नितीन कटरे यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे.		0.58	0.58	0.58	काम पुर्ण
88	मौजा पांडुर्णा (बोरीअरब) ता.दारव्हा येथे नसराम पाटील विद्यालयाजवळ विंधन विहिर करणे		0.64	0.64	0.64	काम पुर्ण
89	वडगांव ता.यवतमाळ येथे राधाकृष्णनगर प्रमोद नरे यांचे घराजवळ विंधन विहिर करणे		0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
90	मौजे उमरसरा ता.यवतमाळ येथे गजानन मंदिराजवळ साईसहवास येथे विंधन विहिरचे बांधकाम करणे		0.61	0.61	0.61	काम पुर्ण
91	मौजे दिंडाळा ता.उमरखेड येथील मुख्य रस्त्याच्या चौफुलीजवळ प्रवासी थांब्यालगत विंधन विहिरचे बांधकाम (नवीन हनुमान मंदिर)करणे		0.56	0.56	0.56	काम पुर्ण
92	मौजे गुंज ता.महागांव येथे जगदंबा देवीमंदिरासमोर काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम क्र.2 यवतमाळ	1.00	1.00	0.00	निविदास्तर
93	मौजे पिंपळगांव (सुकगिरणी) ता.महागांव येथे श्री लच्छमानाईक तांडा येथे काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	0.00	निविदास्तर
94	मौजे करंजी ता.महागांव येथे प्रकाश जाधव ते मोतीराम राठोड यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	0.00	निविदास्तर
95	यवतमाळ येथील अभिनव नगर छत्रपती ग्राऊन्ड समोरील श्री चिंचे यांच्या घरापासून ते भोयर यांच्या घरापर्यंत तसेच श्री गटलेवार यांच्या घरापर्यंत पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईन टाकणे	कार्यकारी अभियंता म.जी.प्रा.ज लव्यवस्था पन विभाग यवतमाळ	3.84	3.84	3.84	काम पुर्ण
96	मा.आ.श्री.संदीप बाजोरीया वि.प.स यवतमाळ यांना व्यक्तीक वापरासाठी एक संगणकसंच व एक प्रिंटर पुरविणे	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	0.65	0.65	0.65	काम पुर्ण
मा.आ.श्री सजय राठोड दिग्गस विधानसभा मतदार सघ						

अ. क्र.	कामाचे नाव	यत्राणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
1	दिग्रस ता.दिग्रस येथील विठठल नगर मारोती मंदिराजवळ खुल्या जागेवर सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ.सा.बा .विभाग पुसद	2.00	2.00	0.00	निविदास्तर (प्रतिसाद नाही)
2	मौजे फेट्री ता.दिग्रस खुल्या जागेत सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	0.00	निविदास्तर (प्रतिसाद नाही)
3	मौजे फेट्री ता.दिग्रस हनुमान मंदिर समोर खुल्या जागेत सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
4	मौजे मेंढी वाई ता.दिग्रस येथे हनुमान मंदिराजवळ खुल्या जागेत सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
5	मौजे वाई मेंढी ता.दिग्रस येथे दलीत वस्तीत खुल्या जागेत सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
6	दिग्रस ता.दिग्रस येथे राष्ट्रमाता जिजाउनगर येथे खुल्या जागेत सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	0.00	निविदास्तर (प्रतिसाद नाही)
7	मौजे आनंदविहार दिग्रस ता.दिग्रस येथील खुल्या जागेवर सामाजीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यत्राणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
8	मौजे धानोरा तांडा ता.दिग्रस येथे बारलिंगेश्वर मंदिराजवळ खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
9	मौ.शिरसगांव ता.नेर येथे वाल्मिक मंदीरासमोरील खुल्या जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ.सा.बा यवतमाळ	10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
10	मौ.ब्राम्हणवाडा (पश्चिम)ता.नेर येथे गोवारी समाजाकरीता सभागृहाचे बांधकाम करणे.		7.00	7.00	1.50	काम प्रगतीत
11	दारव्हा ता. दारव्हा येथील अंबीका नगर मध्ये बौध्द विहाराजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ विशेष प्रकल्प सा.बा यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
12	मौ.बोरी खु. ता.दारव्हा येथे चंदनशेष महाराज मंदीरासमोरील खुल्या जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		2.26	2.26	2.26	काम पुर्ण
13	मौ.दारव्हा ता.दारव्हा येथे गौरक्षण परिसराजवळ खुल्या जागेला आवार भिंतीचे बांधकाम करणे.		10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
14	मौ.चोरखोपडी ता.दारव्हा येथे पुर संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
15	मौ.नांदगव्हाण ता.दारव्हा येथे सेवादास मंदीर परीसराजवळ आवार भिंतीचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
16	मौ.नांदगव्हाण ता.दारव्हा येथे दलीत वस्तीमध्ये खुल्या जागेत समाज मंदीराचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम प्रगतीत
17	मौ.धामणगाव खु. ता.दारव्हा येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		6.41	6.41	6.41	काम प्रगतीत
18	दारव्हा ता.दारव्हा येथे हनुमान मंदीराजवळील खुल्या जागेस संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे		6.41	6.41	6.41	काम पुर्ण
19	मौजे लाखखिंड ता. दारव्हा येथे चिंतामणी मंदीराजवळ एक विंधन विहिरीचे बांधकाम करणे	का.अ पाणी परवठा जि.प यवतमाळ	0.62	0.62	0.27	ड्राय बोअर
20	मौजे हातोला ता. दारव्हा येथे गणपती मंदीराजवळ एक विंधन विहिरीचे काम करणे		0.62	0.62	0.23	ड्राय बोअर

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
21	यवतमाळ येथील राज्यस्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल क्रिडा स्पर्धा दि.20ते आगष्ट 2013 करिता	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
22	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील नवजयहिंद मंडळाच्या वतीने अखील भारतीय महिला व पुरुष कबड्डी स्पर्धादि.30जानेवारी 2014ते 2फेब्रुवारी 2014 आयोजित सामन्यासाठी निधी उपलब्ध करणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
23	यवतमाळ येथील वसंत क्रिडा संस्था व बहुउद्देशिय वतीने शरिरसौष्ठव स्पर्धादि.24जानेवारी 2014स्पर्धेसाठी निधी उपलब्ध करणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
24	मौजे नेरदतमंदिर ता. नेर येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे.	का.अ जि.प बांधकाम क्र.२ यवतमाळ	5.00	5.00	0.00	निविदास्तर
25	मौजे सिंगद ता. दिग्रस येथे दलित वस्तीमध्ये समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		3.00	3.00	2.84	काम पुर्ण
26	मौजे लोणी ता. दिग्रस येथे मुंगसाजी महाराज मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		1.00	1.00	0.00	निविदास्तर

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
27	मौजे लोणी ता. दिग्रस येथे हनुमान मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
28	मौजे दिग्रस ता. दिग्रस येथील नेताजी नगर येथील हनुमान मंदिरासमोरील खुल्याजागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	4.99	काम पुर्ण
29	मौजे जोगलदरी ता. दिग्रस येथील दत्त मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	4.57	काम पुर्ण
30	मौजे घुई ता. नेर येथील महादेव मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		2.00	2.00	0.00	निविदास्तर
31	मौजे सातेफळ ता. नेर येथील मरीमाय माता मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		3.00	3.00	1.98	काम प्रगतीत
32	मौजे सातेफळ ता. नेर येथे काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		7.00	7.00	7.00	काम पुर्ण
33	मौजे मोझर ता. नेर येथील बहीरीनाथ महाराज मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	निविदास्तर

अ. क्र.	कामाचे नाव	यत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
34	मौजे रामगाव (रामेश्वर) ता. दारव्हा येथील मौलाजी महाराज मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
35	मौजे चोपडी ता. दारव्हा येथील जगदंबामाता मंदिरासमोरील (बगल स्वारी)खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		7.00	7.00	6.35	काम प्रगतीत
36	मौजे साजेगाव (जूने) ता. दारव्हा येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		7.00	7.00	5.55	काम प्रगतीत
37	मौजे राजीवनगर ता. दारव्हा येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
38	मौजे पिंप्री ता. दारव्हा येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		7.00	7.00	6.99	काम पुर्ण
39	मौजे बाणगाव ता. नेर येथे सेवादस महाराज मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		15.00	15.00	5.94	काम प्रगतीत
40	मौजे दिग्रस ता.दिग्रस येथील न.प अंतर्गत देवनगरमधील वार्ड क्र.5 मध्ये टिनशेड व ओट्याचे बांधकाम करणे.	मुख्याधिका री नगर परिषद दिग्रस	0.87	0.87	0.87	काम पुर्ण
मा.आ.श्री मनोहर नाईक पुसद विधानसभा मतदारसंघ						

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
1	मौजे कान्हेशवर मंदिर चिकणी येथे पुरसंरक्षक भिंतीचे व अनुषंगीक कामे करणे.	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद.	7.00	7.00	7.00	काम पूर्ण
2	मौजे कन्हेरवाडी ता.पुसद येथे खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद.	7.00	7.00	0.00	काम प्रगतीत
3	मौजा लोहारा (देवीतांडा) ता.पुसद येथे सभामंडपाचे बांधकाम करणे		8.00	8.00	8.00	काम पूर्ण
4	मौजा लोहारा इजारा ता.पुसद येथे व्यायाम शाळेचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
5	मौजा बेलोरा ता.पुसद येथे (राम नगर तांडा) येथे विद्युत पोलचे काम करणे	कार्यकारी अभियंता म.हा.वि.वि. कंपनी मर्या.	1.60	1.60	1.60	काम पूर्ण
6	मौजे खामलवाडी ता.महागांव येथे वाढीव पोलची उभारणी करणे	विभागीय पुसद.	2.00	2.00	2.00	काम पूर्ण
7	मौजा सांडवा धनसिंग रस्ता ग्रा.मा 0/00ते 0/600मध्ये रस्त्याचे व रपट्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र.2 यवतमाळ	10.00	10.00	9.97	काम पूर्ण
8	मौजे शेलु (बु) ता.पुसद येथे नविन वसाहत येथे गावठाण फिडरचे काम करणे व 15वाढीव पोल बसविणे	कार्यकारी अभियंता महा.राज्य विज वितरण कंपनी मर्या पुसद	1.49	1.49	1.49	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
9	मौजे जामनाईक माळपठार ता.पुसद येथे पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणे.	कार्यकारी अभियंता म.जी.प्रा.जलव्यवस्थापन विभाग यवतमाळ	7.08	7.08	7.08	काम पूर्ण
10	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील राज्यस्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कपच्या दि.29ते 31 आगष्ट 2013 पर्यंतच्या सामन्यासाठी निधी उपलब्ध करणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
11	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील नवजयहिंद मंडळाच्या वतीने अखील भारतीय महिला व पुरुष कबड्डी दि.30जानेवारी 2014ते 2 फेब्रुवारी 2014 पर्यंत सामन्यासाठी निधी उपलब्ध करणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
12	पुसद ता.पुसदअखील भारतीय फुटबॉल क्रिडा स्पर्धा दि.01 ते 12 जानेवारी 2014 होणा-या सामन्याचे आयोजन करिता निधी उपलब्ध करणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
13	मौजे जनुना ता.पुसद येथे पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणे	कार्यकारी अभियंत मजीप्रा ना व ग्रामीण योजना यवतमाळ	9.51	9.51	9.51	काम पूर्ण
14	मौजा सावगांव (बंगला) ता पुसद येथे पाणी पुरवठा योजने करिता विहिरचे बांधकाम /खोलीकरण करणे.		10.57	10.57	10.57	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
15	मौजा.हनुमान नगर (ग्रामपंचायतकुंभारी) ता.पुसद येथे गावाकरिता पाणी पुरवठा विहिरचे बांधकाम,खोलीकरण करणे.		10.25	10.25	10.25	काम पूर्ण
16	पुसद ता.पुसद येथील तथागत नगरमध्ये तथागत नाल्याला पुरसंरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सा. बां. वि. पुसद	14.87	14.87	14.87	काम पूर्ण
17	मौजा माळआसोली ता. पुसद येथे गावठाण फिडरचे काम करणे व 15 वाढीव पोल बसविणे.	कार्यकारी अभियंता म.रा.वि.वि. कंपणी मर्या पुसद	14.71	14.71	14.71	काम पूर्ण
18	मौजा कारला ता पुसद येथे अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता जि.प बांधकाम क्र.2	10.00	10.00	9.99	काम पूर्ण
19	मौजे बोरी (खुर्द) ता पुसद येथे अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे	यवतमाळ	10.00	10.00	9.96	काम पूर्ण
20	मौजे बोरनगर ता पुसद येथे अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
21	मौजे शामपुर ते वालतुर (तांबडी) रस्त्याचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	8.15	काम प्रगतीत
23	मौजा सावगांव (बंगला) ता पुसद येथे पाणी पुरवठा योजनेचे करिता 8विद्युत पोलचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता म.रा.वि.वि. कंपणी मर्या पुसद	1.54	1.54	1.54	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
24	मौजा शेलु बु.ता पुसद येथील पिण्याच्या पाण्याच्या योजणे करिता गावठाण फिडर लाईन टाकणे		2.99	2.99	2.99	काम पूर्ण
25	मौजे लक्ष्मीनगर (बोरगडी) ता पुसद येथे समाजमंदिराचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद	15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
26	मौजे गौविदनगर (काकडदाती) ता पुसद येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		7.41	7.41	7.41	काम पूर्ण
27	मौजा पारध ता.पुसद येथील जुन्यागावठाणाचे (मैदानाचे सुशोभित) विकासाचे काम करणे		14.97	14.97	14.97	काम पूर्ण
28	का-होळ ते पांगरबन (पारध)पांदन रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.0/0 ते 5/00(भाग कि.मी 3/800 ते 5/00) करणे ता पुसद		15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
मा.आ.श्री विजयराव खडसे उमरखेड विधानसभा मतदारसंघ						
1	उमरखेड ता.उमरखेड येथील बस्वेश्वर मंदिराजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद	10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
2	उमरखेड ता.उमरखेड येथील इदगाकडे जाणा-या नागचौकाचे सौंदर्यीकरणे करणे		2.50	2.50	0.00	काम प्रगतीत
3	मौजे फुलसांवगी ता.महागांव येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
4	उमरखेड ता.उमरखेड येथे सादीखाना परिसरात सांस्कृतीक सभागृहाचे बांधकाम करणे		7.50	7.50	7.50	काम पूर्ण
5	मौजे भांबरखेडा ता.उमरखेड येथे बसस्थानकावर प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		2.97	2.97	2.97	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
6	पिंपळदरी ता.उमरखेड येथे बसस्थानकावर प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		2.97	2.97	2.97	काम पुर्ण
7	मौजे तिवरंग ता.उमरखेड येथे बसस्थानकावर प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		2.98	2.98	2.98	काम पुर्ण
8	मौजे मुळावा हातला ता. उमरखेड रस्त्यावर संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे.	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र.2 यवतमाळ	5.00	5.00	4.99	काम पुर्ण
9	मौजे नारळी (तांडा) ता. उमरखेड येथे काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	4.99	काम पुर्ण
10	मौजे झाडगाव ता. उमरखेड येथे ऋषीमहाराज मंदिराजवळ संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे.		6.55	6.55	4.16	काम प्रगतीत
11	मौजे तरोडा ता. उमरखेड येथे वसंतराव चौकाजवळ संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	4.98	काम पुर्ण
12	मौजे तरोडा ता. उमरखेड येथे महादेव मंदिराजवळ खुल्या जागेत टिनशेडचे बांधकाम करणे.		2.50	2.50	2.24	काम प्रगतीत
13	मौजे भवानी ता. उमरखेड येथे श्री भाऊराव पवार यांचे घरापासून श्री रमेश घुगरे यांचे घरापर्यंत ते श्री गणपत दर्शनवाड यांचे घरापर्यंत काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यत्राणा	प्रशासकित I मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
14	मौजे मुळावा ता. उमरखेड येथे खंडोबा देवस्थानजवळ खुल्या जागेला संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे.		4.97	4.97	4.90	काम पूर्ण
15	मौजे टाकळी (ई) ता. उमरखेड येथे अंतर्गत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
16	मौजे दिवट पिंपरी ता. उमरखेड येथे हनुमान मंदिरासमोर खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम		5.00	5.00	2.81	काम प्रगतीत
17	मौजे भांबरखेडा ता. उमरखेड येथे दलीतवस्तीमध्ये खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.(बदल संभाजी बापू मंदिराजवळ)		5.00	5.00	3.54	काम प्रगतीत
18	मौजे ब्राम्हणगाव ता. उमरखेड येथे हनुमान मंदिरासमोर खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम .		5.00	5.00	4.99	काम पूर्ण
19	मौजे ब्राम्हणगाव ता. उमरखेड येथे दलीत वस्तीमध्ये (बौध्द वस्तीत) खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	4.98	काम पूर्ण
20	मौजे दिघडी ता. उमरखेड येथे मुस्लीम कब्रस्थानला तारकुंपण व टिनशेडचे बांधकाम		3.00	3.00	2.84	काम प्रगतीत
21	मौजे राजापूरवाडी ता. उमरखेड येथे दलीतवस्तीमध्ये खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यत्राणा	प्रशासकित T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
22	मौजे शिरपूर ता. महागाव येथे अंतर्गत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे.		10.00	10.00	9.99	काम पुर्ण
23	मौजे सारकिन्ही ता. महागाव येथे अंतर्गत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
24	मौजे शिरफुली ता. महागाव येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
25	मौजे रामनाईक तांडा ता. उमरखेड येथे रामनाईक तांडा ते पाणी पुरवठा विहीरीपर्यंत रस्त्याचे मजबूतीकरण करणे.		1.97	1.97	1.96	काम पुर्ण
26	मौजे खरूस ता. उमरखेड येथे उर्वरीत अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
27	मौजे डोंगरगाव ता. महागाव येथे मारोती मंदिराजवळ खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
28	मौजे माणकेश्वर ता. उमरखेड येथे सटवाईमाता मंदिरासमोर खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		8.00	8.00	0.00	निविदास्तर
29	मौजे माणकेश्वर ता. उमरखेड येथे दलीत वस्तीत खुल्या जागेत समाज ओट्याचे बांधकाम करणे.		2.00	2.00	0.00	काम प्रगतीत
30	मौजे कोठारी ता. महागाव येथील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
31	मौजे वेणी (बु) ता. महागाव येथे बंजारावस्तीमध्ये जगदंबा मंदिरा जवळ खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	निविदास्तर
32	मौजे सिंदगी ता. उमरखेड येथे हनूमान मंदिरासमोर खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
33	मौजे आनंदनगर ता. महागाव येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
34	मौजे चिल्ली -फुलसावंगी शिवरस्ता ता. महागाव येथे रस्त्याचे मजबूतीकरण करणे		3.00	3.00	2.05	काम प्रगतीत
35	मौजे खरबी ता. उमरखेड येथे अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
36	मौजे टाकळी (ई) ता. उमरखेड येथे ज्ञानेश्वर आडे यांचे घरापासून ते कॅनाल पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	4.53	काम प्रगतीत
37	मौजे नागेशवाडी ता.उमरखेड येथे जि.प उच्चमाध्यमिक शाळेस दोन संगणकसंच व एक प्रिंटर पुरविणे	जिल्हाधि कारी यवतमाळ	5.00	5.00	4.99	काम पूर्ण
38	पुसद ता.पुसद येथील चेतना क्रिडा मंडळाच्या वतीने अखील भारतीय फुटबॉल स्पर्धा दि.01.01.14 ते दि.12.01.2014 पर्यंत होणा-या सामन्यासाठी निधी उपलब्ध करणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	5.00	5.00	4.99	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यत्राणा	प्रशासकिय T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
39	यवतमाळ ता.जि.यवतमाळ येथील नवजयहिंद मंडळाच्या वतीने अखील भारतीय महिला व पुरुष कबडडी स्पर्धादि.30जानेवारी2014ते 2फेब्रुवारी2014 आयोजित सामणेसाठी निधी उपलब्ध करणे		6.55	6.55	4.16	काम पुर्ण
40	मौजे सवना ता.महागांव येथे शिवाजी माध्यमिक विद्यालय तीन संगणकसंच व दोन प्रिंटर पुरविणे	जिल्हाधि कारी यवतमाळ	5.00	5.00	4.98	काम पुर्ण
41	मौजे बिजोरा ता.महागांव येथे नानाराव पाटील माध्यमिक विद्यालयास दोन संगणकसंच व दोन प्रिंटर पुरविणे		2.50	2.50	2.24	काम पुर्ण
42	मौजे मुळावा ता.उमरखेड येथे मनोहरराव नाईक उर्दु विद्यालय येथे दोन संगणकसंच व एक प्रिंटर पुरविणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
43	उमरखेड ता.उमरखेड येथे पोलीस स्टेशन उमरखेड येथे एक संगणकसंच व एक प्रिंटर व एक स्कॅनर पुरविणे		4.97	4.97	4.97	काम पुर्ण
44	पोफाळी ता.उमरखेड येथे पोलीस स्टेशन पोफाळी येथे एक संगणकसंच व एक प्रिंटर व एक स्कॅनर पुरविणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
45	मौजे संगम चिंचोली ता.उमरखेड येथे जि.प उच्च प्राथमिक शाळेला तीन संगणकसंच पुरविणे		5.00	5.00	2.81	काम पुर्ण
46	मौजे बिटरगांव खु (संगम चिंचोली जवळचे) ता.उमरखेड येथे जि.प प्राथमिक शाळेला दोन संगणकसंच व एक प्रिंटर पुरविणे		5.00	5.00	3.54	काम पुर्ण
47	मौजे कोपरा (बु) ता.उमरखेड जिल्हा परिषद शाळेला दोन संगणकसंच व एक प्रिंटर पुरविणे		5.00	5.00	4.99	काम पुर्ण
48	मौजे निंगणूर ता.उमरखेड येथे मनोहरराव नाईक प्राथमिक शाळेला दोन संगणकसंच व एक प्रिंटर पुरविणे.		5.00	5.00	4.80	काम पुर्ण
49	उमरखेड ता.उमरखेड येथे गोपिका गांवडे महाविद्यालयास पाच संगणकसंच व एक प्रिंटर पुरविणे.		3.00	3.00	2.84	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
50	मौजा पोफाळी उमरखेड येथे गजानन महाराज मंदिराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
51	मौजे तिवरंग ता.उमरखेड येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
52	मौजे करजी ता.महागांव येथे खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम रद्द
53	मौजा भोसा ता.महागांव येथे हनुमान मंदिराजवळ खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे		7.00	7.00	0.00	कामास सुरुवात झालेली नाही
54	मौजा धनोडा ता.महागांव येथे दलित वस्तीमध्ये खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.97	काम प्रगतीत
55	मौजे वाकोडी ता.महागांव येथे खुल्या जागेवर सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
56	मौजा मोरथ ता.महागांव येथे खुल्या जागेत (बौध्द वसतीत) सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
57	मौजा अकोली ता.उमरखेड येथे खुल्या जागेत सांस्कृतीक भवनाचे बांधकाम करणे	7.00	0.00	0.00	काम रद्द निधी परत	
58	यवतमाळ येथील राज्यस्तरीय कॅरम क्रिडा स्पर्धा दि.28 ते 30जानेवारी 2014	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
मा.श्री. डा. रणजीत पाटील वि.प.सदस्य						
1	मौजे टाकळी (बंदी) ता. उमरखेड येथील श्री माधवराव टिकेकरयांच्या घरापासून ते पाण्याच्या टाकीपर्यंत रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे.	का.अ जि.प बांधकाम क्र.2	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्राणा	प्रशासकिक T मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
2	मौजे टाकळी (ई) ता. उमरखेड येथील श्री दत्ता जाधव यांच्या घरापासून ते श्री राजु आडे यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे सिमेंट रस्ता व नालीचे बांधकाम करणे.	यवतमाळ	4.99	4.99	4.99	काम पूर्ण
मा.श्री. वसंतराव खोटे वि.प.स						
1	मौजे महातोली ता. दारव्हा येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.	का.अ जि.प बांधकाम	5.00	5.00	4.72	काम प्रगतीत
2	मौजे पिंपळगाव (ई) ता. पुसद येथे खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.	क्र.2 यवतमाळ	10.00	10.00	3.84	काम प्रगतीत