

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१४-१५ मंजूर कामाची यादी

(रुपये लाखात)

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
मा.आ.श्री.शिवाजीराव मोघे आणी विधानसभा मतदार सघ						
1	झुली (बेघर) ता. केळापूर येथे चावडीचे बांधकाम करणे.	का.अ.सा.बा.विभाग	3.00	3.00	1.21	काम प्रगतीत
2	गवराई (वाई) ता. केळापूर येथे खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे.	पांढरकवडा	2.00	2.00	1.36	काम प्रगतीत
3	मौ. केळझरा कोमटी ता.आणी येथे मुगसाजी महाराज मंदीराजवळ सभामंडपाचे बांधकाम करणे	का.अ. विशेष प्रकल्प सा.बा.विभाग यवतमाळ	5.19	1.78	1.78	काम प्रगतीत
4	मौ.दातोडी ता.आणी येथे हनुमान मंदीराजवळ सभामंडपाचे बांधकाम करणे		4.08	4.08	0.00	निविदा स्तरावर
5	मौ.शिरपुर ता.आणी येथे सेवालाल मंदीराजवळ सभामंडपाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम प्रगतीत
6	मौ.पळशी ता.आणी येथे विक्तुबाबा मंदीराजवळ सभामंडपाचे बांधकाम करणे		5.30	5.30	5.30	काम प्रगतीत
7	मौ.शेलु ब्राम्हणवाडा ता.आणी येथे सिमेंट कॉक्रीट कामाणीचे (गेट) बांधकाम करणे		2.05	2.05	2.05	काम प्रगतीत
8	मौ.चतारी ता.आणी येथे (गोंड समाज) सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.70	10.70	0.00	निविदा स्तरावर
9	मौ.लोणी ता.आणी येथे हनुमान मंदीरा जवळ गजानन गावंडे यांचे घराजवळ सभामंडपाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम प्रगतीत
10	मौ.आणी ता.आणी येथे तहसिल कार्यालया जवळ नगर परिषदच्या जागेत समाज मंदीराचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	0.00	निविदा स्तरावर
12	मौ. घोनसारा ता. आणी येथील पाण्याच्या पुरवठा करणे विहीरीचे काम करणे		4.63	4.63	3.85	काम पुर्ण
14	मौ. खेड ता. आणी येथे पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणे		10.00	10.00	9.00	काम पुर्ण
15	मौ. गोंडवाकडी ता. केळापूर येथील पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणे	5.00	5.00	0.66	प्रगतीत	
16	मौ. जळका ता. आणी येथे विधन विहीर करणे	0.55	0.55	0.00	काम अपुर्ण	
17	मौ. तरीडा ता. आणी येथे बुध्द मंदीराजवळे विं. वि. करणे	0.55	0.55	0.52	काम पुर्ण	
18	मौ. कवठा ता. केळापुर येथे विं. वि. करणे	0.53	0.53	0.00	काम अपुर्ण	
19	मौजे सावळी स. ता. आणी येथे (मादगी वस्ती) येथे विं. वि. करणे	0.55	0.55	0.40	काम पुर्ण	
20	मौजे सावळी स. ता. आणी येथे खाटीक पुरा येथे विं. वि. करणे	0.55	0.55	0.40	काम पुर्ण	
21	मौजे सावळी स. ता. आणी येथे मज्जीद ए फैज येथे विं. वि. करणे	0.55	0.54	0.40	काम पुर्ण	
22	मौजे सावळी स. ता. आणी येथे आई माता मंदीराजवळ येथे विं. वि. करणे	0.54	0.54	0.40	काम पुर्ण	
23	मौजे पहर ता. आणी येथे विहिरीचे बांधकाम करणे	6.00	6.00	0.00	काम प्रगतीत	
24	मौजे उमरी पठार ता. आणी येथे विहिर खोलिकरणाचे बांधकाम करणे	7.00	7.00	0.00	काम प्रगतीत	
25	मौजे -बोथ ता.पांढरकवडा येथे नाली बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.1 यवतमाळ	2.00	2.00	0.00	करार नामास्तर
26	खंडाळा ता.आणी येथे विद्युत पोलची उभारणी करणे	कार्यकारी अभियंता महा.विज वितरण	1.48	1.48	1.48	काम प्रगतीत
27	मौजा शकलगांव ते मसोला तसेच मसोला ते पांगरी ता.आणी येथे लोणी या उपकेंद्रास 11 केव्ही लाईनची उभारणी करणे.		11.88	11.88	11.88	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
28	पहुर ता.आर्णी येथे विद्युत पोलची उभारणी करणे	कंपणी मर्या यवतमाळ	1.48	1.48	1.48	काम प्रगतीत
29	मौजा सुकळी ता.आर्णी येथे वार्ड क्र.1 मधील वंसतराव नगर येथे विद्युत पोल उभारणे		2.01	2.01	2.01	काम प्रगतीत
30	पांढरकवडा येथील विभागीय पोलीस अधिकारी पोलीस स्टेशन करिता दोन संगणकसंच प्रविणे	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	0.90	0.90	0.90	काम प्रगतीत
31	मौजे कोसदनी ता.आर्णी येथे लहानजी महाराज मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे		5.00	1.28	0.00	जागेच्या अडचणीमुळे काम रद्द
32	मौजा बोरगांव दाभडी ता.आर्णी येथे चिंतामणी मंदिरासमोर खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.2 यवतमाळ	5.00	5.00	3.61	काम प्रगतीत
33	मौजा बोरगांव दाभडी ता.आर्णी येथे सेवादास मंदिराजवळ खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	4.64	काम प्रगतीत
34	मौजा काठोडा ता.आर्णी येथे गजानन मंदिरासमोर खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	0.00	निविदा स्तरावर
मा.आ.श्री राजू तोडसाम आणी विधानसभा मतदार सघ						
1	मौजा कवठा (खुर्द) ता.घांटजी येथील श्री प्रभाकर धांदे यांचे घरापासुन ते चपतराव जुनघरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॅक्रेट रस्त्याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम निविदास्तर
2	मौजा पाटापांगरा येथील ज्योतीराम आत्राम यांच्या घरापासुन ते सुरेश कोराटे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॅक्रेट रस्त्याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम निविदास्तर
3	मौजा -पार्डी एन नामापुर तांडा येथील साहेबराव राठोड यांचे घरापासुन ते पाण्याच्या टाकीपर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम निविदास्तर
4	मौजा झटाळा येथील बिरसामुंडा पुतळ्या जवळ चौकाचे सौंदर्यीकरण करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र.1 यवतमाळ	3.50	3.50	0.00	काम निविदास्तर
5	मौजे राजुरवाडी येथील दिवाकर पाथोडे यांच्या घरापासुन ते हनुमान मंदिरा पर्यंत सिमेंट कॅक्रेट रस्त्याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम निविदास्तर
6	मौजा पाटनबोरी येथील श्री विशाल भागानगरकर ते डॉ.तामडे यांचे घरापर्यंत अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		4.50	4.50	0.00	काम निविदास्तर
7	मौजा पांढरकवडा येथील साईमंदिरा जवळील अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		4.00	4.00	0.00	काम निविदास्तर
8	आर्णी-केळापुर मतदार संघातील विधानसभा सदस्य यांना 1 डेल लॅपटॉप व 1संगणसंच प्रिंटरसह उपलब्ध करून देणे.	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	1.02	1.02	1.02	काम पुर्ण
9	आर्णी मतदार संघातील ता.घांटजी/पांढरकवडा एकुण 100शाळांन शैक्षणिक सॉफ्टेअर प्रविणे		24.87	24.87	24.87	काम पुर्ण
मा.आ.श्री.वामनराव कासावार वणी विधानसभा मतदार सघ						
1	माडी ता. मारेगांव येथे संत तुकडोजी महाराज यांच्या पुतळ्याजवळ चौकाचे सौंदर्यीकरण करणे.		5.00	5.00	1.35	काम प्रगतीत
2	वेगांव ता. मारेगांव येथे नालीचे बांधकाम करणे.		2.00	2.00	1.66	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
3	वणी येथे वार्ड क्र. 2 राधाकृष्ण नगरीमध्ये कॉंक्रीट नालीचे बांधकाम करणे.	का.अ.सा.बा.विभाग पांढरकवडा	7.00	7.00	7.00	काम पूर्ण
4	वणी येथे प्रगती नगर मधील डॉ. हुड यांचे घरापासून ते ए. पी. एम. सी. गेट पर्यंत डी. पी. रोड चे बांधकाम करणे.		15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
5	आंबाई ता. वणी येथे खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		2.00	0.00	0.00	काम निवीदास्तर
6	वणी ता. वणी येथे सांस्कृतीक भवनाचे बांधकाम करणे.		15.00	15.00	0.00	काम निवीदास्तर
7	वणी ता. वणी येथे आनंद नगर मध्ये शितलामाता मंदिर जवळ खुल्या जागेत शेड चे बांधकाम करणे.		0.75	0.75	0.75	काम पूर्ण
8	वणी येथे महात्मा फक्षुले/ ज्योतीबा फक्षुले व अण्णाभाऊ साठे चौकाचे सौंदर्यीकरण करणे.		5.00	0.00	0.00	काम निवीदास्तर
9	केशवनगर ता. वणी येथे खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम निवीदास्तर
10	कानडा पाडी ता. मारेगांव येथे खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		15.00	15.00	0.00	काम निवीदास्तर
11	चोपन चनोडा ता. मारेगांव येथे गजानन नागपूरे ते गुणवंत देवुळकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे.		7.00	7.00	7.00	काम पूर्ण
12	नांदेपेरा ता. वणी येथे दनगोजी वार्डात खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		2.00	2.00	0.00	काम निवीदास्तर
13	वणी ता. वणी येथे काळाराम मंदिरपरिसराजवळ खुल्याजागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		15.00	15.00	0.00	काम निवीदास्तर
14	वणी ता. वणी येथे टॉयलेट ब्लॉकचे बांधकाम करणे.		12.00	6.67	6.67	काम प्रगतीत
15	कटली बोरगांव ता झरी येथे खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम निवीदास्तर
16	पाटण ता. झरी येथे डॉ. कामनवार यांच्या घराजवळ सिमेंट रस्ता करणे.		2.00	2.00	1.23	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
17	पारधीपोड (डोलडोंगरगांव) ता. मारेगांव येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम निवीदास्तर
18	चिखलगांव ता. वणी येथील वणी मुकुटबन रस्त्याला जोडणा-या जिल्हा परिषद शिक्षक पतसंस्थेच्या रस्त्याचे सिमेंट कॉंक्रीटकरण करणे.		0.80	0.80	0.00	काम प्रगतीत
19	वणी ता. वणी येथे प्रभाग क्र. 6 मध्ये नृसिंहा मंदिराजवळ खुल्या नगर परिषदेच्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		14.00	14.00	0.00	काम निवीदास्तर
20	वणी येथील प्रभाग क्र. 1 डॉ. मुंजे यांचे घरापासून ते पावडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे.		12.00	12.00	12.00	काम प्रगतीत
21	रासा ता. वणी येथे ग्रा. पं. च्या खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		6.00	6.00	6.00	काम प्रगतीत
22	मौजे कृष्णापुर ता.वणी सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे	का.अ.सा.जि.प बांधकाम क्र.1 यवतमाळ	12.00	12.00	0.00	काम निवीदास्तर
23	मौजा मोहदा ता.वणी येथे गावठाण्यात विंधन विहिर करणे	कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभाग	1.87	1.87	1.87	काम प्रगतीत
24	मौ. कान्हाळगांव ता. मारेगांव येथे वि. वि. मोटरपंप व टाकीचे काम करणे		2.37	2.37	0.00	काम प्रगतीत
25	मौजा भुरकी ग्रा.पंचायतेस ता.वणी येथे व्यायाम शाळाकरिता व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
26	मौजा नांदेपेरा ग्रा.पंचायतेस ता.वणी येथे व्यायाम शाळाकरिता व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
27	मौजा चिल्लई ग्रा.पंचायतेस ता.वणी येथे व्यायाम शाळाकरिता व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
28	वणी नं.प अंतर्गत येथील प्रभाग क्र.5 करिता व्यायाम शाळेकरिता साहित्य पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
29	वणी नं.प अंतर्गत येथील प्रभाग क्र.6 करिता व्यायाम शाळेकरिता साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
30	मौजे प्रिंपरी ता.वणी येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळेकरिता साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
31	मौजा पठारपुर ता.वणी येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळेकरिता व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
32	मौजा धानोरा ता.झरी येथे राजीव माध्यमिक विद्यालयांस येथे दोन संगणकसंच व एक प्रिंटर पुरविणे	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	1.22	1.22	1.22	काम पूर्ण

मा.आ.श्री सजीवरेंडो बोदकुरवार वणी विधानसभा मतदारसंघ

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
1	मौजा मारेगांव(कोरंबी) ता.वणी येथील जनता हायस्कूल शाळेस तीन संगणक प्रविणे	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	1.10	1.10	1.10	काम पूर्ण
2	मौजा मोहली ता.वणी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस दोन संगणक प्रविणे		0.73	0.73	0.73	काम पूर्ण
3	मौजा पेटुर ता.वणी येथील लोकप्रिय विद्यालयांस तीन संगणक प्रविणे		1.10	1.10	1.10	काम पूर्ण
4	मौजा निबाळा (रोड) ता.वणी येथील प्राथमिक जिल्हा परिषद दोन संगणक प्रविणे		0.73	0.73	0.73	काम पूर्ण
5	मौजा लिंगटी ता.झरी-जामणी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस तीन संगणक प्रविणे		1.10	1.10	1.10	काम पूर्ण
6	मौजे सगणापुर ता.मारेगांव येथे विद्युतपंप कुपनलिकाचे काम करणे	कार्यकारी अभियंता पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद यवतमाळ	2.10	2.10	0.00	काम प्रगतीत
7	मौजे सोनापुर ता.वणी येथे कुपनलिकाचे हातपंपासह काम करणे		1.84	1.84	0.00	काम प्रगतीत
8	मौजे शिरपुर ता.वणी येथे हातपंपासह कुपनलिकाचे काम करणे		1.84	1.84	0.00	काम प्रगतीत
9	मौजे सावगी नवीन ता.वणी येथे कुपनलिका विद्युत पंपासह काम करणे		2.10	2.10	0.00	काम प्रगतीत
10	मौजे शिंदोला ता.वणी येथे कुपनलिका विद्युत पंपासह काम करणे		2.10	2.10	0.00	काम प्रगतीत
11	मौजा बोदाळा ता.वणी येथे कुपनलिका विद्युत पंपासह काम करणे		2.10	2.10	0.00	काम प्रगतीत
12	मौजा रायपुर ता.झरी येथे कुपनलिका हातपंपासह काम करणे		1.84	1.84	0.00	काम प्रगतीत
13	मौजा पळसोनी परसोडा ता.वणी येथे कुपनलिका हातपंपासह काम करणे		1.84	1.84	0.00	काम प्रगतीत
14	मौजा झमकोला ता.झरी येथे विद्युत पंपासह विंधन विहिर ,पाण्याची टाकी ,सटन्डसह काम करणे		2.83	2.83	0.00	काम प्रगतीत
15	मौजा बोटोनी ता.मारेगांव विद्युतपंपासह विंधन विहिर व पाईपलाईन करणे		1.98	1.98	0.00	काम प्रगतीत
16	वणी येथील प्रभाग क्र.1 डॉ.मुंजे यांचे घरापासून ते पावडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा	12.00	12.00	0.00	काम प्रगतीत
17	मौजा रासा ता.वणी गा.पच्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		6.00	6.00	0.00	काम प्रगतीत
18	मौजा मांगरुळ ता.मारेगांव येथील वार्ड क्र.3मध्ये सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		6.67	6.67	5.87	काम प्रगतीत
मा.आ.श्री वसंतराव पुरके राळेगांव विधानसभा मतदार संघ						
1	येवती ता. राळेगांव येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
2	खैरी ता. राळेगांव येथे गा. प. च्या खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
3	विरुळ ता. राळेगांव येथे रपट्याचे बांधकाम करणे		3.50	3.50	3.50	काम पूर्ण
4	रामतिर्थ ता. राळेगांव येथे गाडगे बाबा मंदिरासमोर खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
5	खैरी ता. राळेगांव येथे दलित वस्ती मध्ये खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे	का.अ.सा.बा.विभाग पांढरकवडा	5.00	5.00	5.00	काम प्रगतीत
6	गुजरी ता. राळेगांव येथे हुडकी रोडवर रस्त्याचे बांधकाम करणे		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
7	राळेगांव ता. राळेगांव येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	4.36	काम प्रगतीत
8	रोहीनी ता. राळेगांव येथे सामाजिक सभागृहाला शेडचे बांधकाम करणे.		2.62	2.62	1.35	काम प्रगतीत
9	अंतरगांव ता. राळेगांव येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे.		2.50	2.50	1.44	काम प्रगतीत
10	शेळी ता. राळेगांव येथे खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे.		5.00	0.00	0.00	काम निवीदास्तर
11	कळमनेर ता. राळेगांव येथे खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे.		5.00	0.00	0.00	निवीदास्तर
12	दापोरी ता. राळेगांव येथे खुल्या जागेला आवारभित्त बांधणे.		1.47	1.47	1.47	काम पूर्ण
13	आष्टोणा ता. राळेगांव येथे खुल्या जागेला नागमंदिराजवळ चैनलिंग फिक्सीशिंग करणे.		0.60	0.60	0.60	काम पूर्ण
14	रुंझा ता. केळापूर येथे ग्रामपंचायतच्या खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे.		2.00	2.00	0.00	काम निवीदास्तर
15	वा-हा ता. राळेगांव येथे माता मंदिराजवळ शेडचे बांधकाम करणे		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
16	धारणा ता. केळापूर येथे खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		2.50	0.00	0.00	काम निवीदास्तर
17	मौ. करळगांव ता.बाभुळगांव येथे ग्रामपंचायतच्या जागेत वाचनालयाचे बांधकाम करणे.		4.75	4.75	3.00	काम प्रगतीत
18	मौ. कोल्ही ता.बाभुळगांव येथे प्रवासी निवा-यांचे बांधकाम करणे.		3.00	3.00	2.00	काम प्रगतीत
19	मौ. वेणी ता.बाभुळगांव येथे प्रवासी निवा-यांचे बांधकाम करणे.	2.50	2.50	2.00	काम प्रगतीत	
20	मौ.अंतरगांव ता.बाभुळगांव येथे खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे.	5.00	5.00	4.00	काम प्रगतीत	

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
21	मौ.पहूर ता.बाभुळगांव येथे भुजंग महाराज संस्थाना जवळ खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे.	का.अ.सा.बा.विभाग यवतमाळ	3.25	3.25	3.25	काम पूर्ण
22	मौ.पहूर ता.बाभुळगांव येथे प्रार्थना मंदिराजवळ खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे.		4.00	4.00	3.00	काम प्रगतीत
23	मौ.यावली ता.बाभुळगांव येथे ग्रा.प.च्या खुल्या जागेत व्यायाम शाळेचे बांधकाम करणे.		2.60	2.60	2.60	काम पूर्ण
24	मौ.बोरगांव (भिलुकक्षा) ता.बाभुळगांव येथे खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.15	5.15	5.15	काम पूर्ण
25	मौ.सावर ता.बाभुळगांव येथे जंगदंबा मंदिरा जवळ खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	4.00	काम प्रगतीत
26	मौ. खटेश्वर ता.कळंब येथे प्रवेश द्वाराजवळील चौकाचे सौंदर्यीकरण करणे	का.अ विशेष प्रकल्प सां.बा यवतमाळ	3.00	3.00	3.00	काम प्रगतीत
27	मौ. बोरी ता.कळंब सरपदरी पोचमार्ग ते फारुक सिध्दीकी यांचे शेतापर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	0.00	काम निवीदास्तर
28	मौ. मानकापुर ता.कळंब किमी. ११४/५०० मध्ये प्रवासी निवाऱ्याचे बांधकाम करणे		2.50	2.50	0.00	काम प्रगतीत
29	मौ. देवनाळा (पोड) ता.कळंब सभामंडपाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
30	मौ. अंतरगाव ता.कळंब येथे कब्रस्थानास चैनलिकचे कुंपनाचे बांधकाम करणे		4.82	4.82	4.82	काम प्रगतीत
31	मौ. परसोडी (दिघडे) ता.कळंब येथे रस्त्याचे बांधकाम (रुंदीकरण) करणे		1.88	1.88	0.12	काम प्रगतीत
32	मौ. खेरी ता.कळंब येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम निवीदास्तर
33	मौ. मुसळ ता.कळंब येथे व्यायाम शाळेचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम प्रगतीत
34	मौ. गणोरी ता. बाभुळगांव येथे गावठाण्यात वि.वि. करणे		0.58	0.58	0.39	काम पूर्ण
35	मौ. मेंढला ता. कळंब येथे हनुमान मंदिरासमोर वि.वि. करणे		0.56	0.56	0.44	काम पूर्ण
36	मौ. करंजी ता. केळापुर येथे ग्रामिण रुग्णालयास पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणे	0.44	0.44	0.44	काम पूर्ण	
37	मौ. दहेगांव ता. राळेगांव येथे वि.वि. बांधकाम करणे	0.56	0.56	0.31	काम पूर्ण	
38	मौ. खेरी ता. राळेगांव येथे वि.वि. बांधकाम करणे	0.60	0.60	0.00	काम पूर्ण	
39	मौ. पिंपळखुटी ता. राळेगांव येथे वि.वि. चे बांधकाम करणे	0.56	0.56	0.55	काम पूर्ण	
40	मौ. वाटखेड ता. बाभुळगांव येथे वि.वि. चे बांधकाम करणे	0.60	0.60	0.00	काम प्रगतीत	
41	मौ.जा. माऊली ता.बाभुळगांव येथे ग्रामपंचायतस व्यायाम शाळाकरिता साहित्य पुरविणे	0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण	

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
42	मौजा. सावर ता.बाभुळगांव येथे व्यायाम शाळाकरिता साहित्य पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
43	मौजा.धोत्रा ता.कळंब येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळेकरिता व्यायाम साहित्य पुरविणे		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
44	मौजा. बोरजई ता.कळंब येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळेकरिता व्यायाम साहित्य पुरविणे		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
45	मौजा झडगांव ता.राळेगांव येथे श्रीमती लक्ष्मीबाई भोयर विद्यालयांस दोन संगणकसंच पुरविणे	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	0.88	0.88	0.88	काम पूर्ण
46	मौजा पिंपळखुटी ता.राळेगांव येथे वसंत माध्यमिक विद्यालयांस दोन संगणकसंच पुरविणे		0.88	0.88	0.88	काम पूर्ण
47	मौजा किनवट ता.कळंब येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळेस व्यायाम साहित्य पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
48	मौजा झडगाड ता.राळेगांव येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळेस व्यायाम साहित्य पुरविणे		0.50	0.50	0.50	काम पूर्ण
49	मौजा कोळझरी ता.कळंब येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळेस व्यायाम साहित्य पुरविणे		0.38	0.38	0.38	काम पूर्ण
50	कोपरी ता.राळेगांव येथे विद्युत पोलची उभारणी करणे	कार्यकारी अभियंता महा.विज वितरण कंपनी यवतमाळ	0.64	0.64	0.64	काम पूर्ण

मा.आ.श्री अशोक उईके राळेगाव विधानसभा मतदारसंघ

1	यवतमाळ जिल्हयातील ग्रामीन रुग्णालय राळेगांव,कळंब,बाभुळगांव येथे तीन टाटा विंगर रुग्णवाहीका नॉन एसी पुरविणे	जिल्हा शल्य चिकित्सक सामान्य रुग्णालय,यवतमाळ	21.65	21.65	21.65	काम पूर्ण
2	मौजे दत्तापुर ता.कळंब येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	2.50	2.50	0.00	निविदास्तरावर
3	मौजा नांझा ता.कळंब येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		2.50	2.50	0.00	निविदास्तरावर
4	मौजा पोटगव्हाण ता.कळंब येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		2.50	0.43	0.00	निविदास्तरावर
5	यवतमाळ जिल्हयातील राळेगांव मतदारसंघातील ता.बाभुळगांव /कळंब मधील 40शाळांना शैक्षणिक आज्ञावली पुरविणे बाबत	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	9.90	9.90	9.90	काम पुर्ण
6	मौजा.गवडी ता.बाभुळगांव येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	2.50	2.50	0.00	निविदास्तरावर
7	मौजा.सारफळी ता.बाभुळगांव येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		2.50	2.50	0.00	निविदास्तरावर
8	मौजा.आष्टारामपुर ता.बाभुळगांव येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		2.50	2.50	0.00	निविदास्तरावर
9	मौजा.घारफळ ता.बाभुळगांव येथे प्रवासी निवा-याचे बांधकाम करणे		2.50	2.50	0.00	निविदास्तरावर
10	मौजा.घारफळ ता.बाभुळगांव येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	निविदास्तरावर

मा.आ.श्री संजय राठोड दिग्रस विधानसभा मतदार संघ

1	आरंभी ता.दिग्रस येथील खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
2	कलगाव फाटा ता.दिग्रस येथे प्रवासी निवारा बांधकाम करणे		2.50	2.50	2.50	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
3	वाई (मेंढी) ता.दिग्रस येथे प्रवासी निवारा बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सा.बा विभाग पुसद	2.50	2.50	2.50	काम पुर्ण
4	हरसुल ता.दिग्रस येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे		3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
5	कळसा ता.दिग्रस येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे		4.00	4.00	1.20	काम प्रगतीत रु.2.80लक्ष समर्पित
6	हरसुल ता.दिग्रस येथे दलीत वस्तीमध्ये सांस्कृतीक सभागृह बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम प्रगतीत
7	मांडवा ता.दिग्रस येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे		2.00	2.00	0.00	रु.2.00लक्ष निधी समर्पित
8	बेलोरा ता.दिग्रस येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे		2.50	2.50	2.50	काम पुर्ण
9	मांडवा श्रीकृष्ण मंदिर ता.दिग्रस येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे		6.22	6.22	0.00	काम प्रगतीत रु.6.22लक्ष निधी समर्पित
10	मोख 1 ता.दिग्रस येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
11	तुपटाकळी ता.दिग्रस येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे		4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
12	चिचपात्रा ता.दिग्रस येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे		5.00	5.00	1.90	काम प्रगतीत रु.3.10 समर्पित
13	महागांव ता.दिग्रस येथे महादेव मंदिराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे		9.00	9.00	0.00	रु.9.00लक्ष समर्पित
14	डेहणी ता.दिग्रस येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
15	महागाव ता.दिग्रस येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे		1.25	1.25	0.00	रु.1.25लक्ष निधी समर्पित
16	दिग्रस ता.दिग्रस येथे शिवाजी चौक येथे खुले जागेवर प्रवासी निवारा बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	रु.5.00लक्ष निधी समर्पित
17	रोहणादेवी ता.दिग्रस येथे खुले जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		4.00	4.00	0.00	रु.4.00लक्ष निधी समर्पित

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
18	दिग्रस न.प.अंतर्गत शर्मा आराममशिन ते सरदार साहेब यांचे घरापर्यंत नालीचे बांधकाम करणे		7.00	7.00	0.00	रु.7.00लक्ष निधी समर्पित
19	महागाव (क) ता.दिग्रस येथे खुले जागेवर टिन शेड बांधकाम करणे		1.25	1.25	0.00	रु.1.25लक्ष निधी समर्पित
20	दिग्रस ता.दिग्रस येथे भाटीपुरा भाग मध्ये सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे.		2.00	2.00	0.00	रु.2.00लक्ष निधी समर्पित
21	कलगाव ता.दिग्रस येथे खुले जागेवर सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
22	दिग्रस ता.दिग्रस येथे डॉ.बोरकर दवाखाना समोरील खुले जागेवर सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे		4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
23	मांडवा मरीमाता मंदिरजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
24	कळसा येथे सार्वजनिक प्रसाधन गृहाचे बांधकाम करणे		7.00	7.00	0.00	रु.7.00लक्ष निधी समर्पित
25	मौजे साखरा दिग्रस डॉ.मधुकर राठोड ग्रामपंचायत येथील रस्त्याची सुधारणा करणे		10.00	10.00	0.00	रु.10.00लक्ष निधी समर्पित
26	मौ.मुंढळ ता.दारव्हा येथे समाज मंदीराचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
27	मौ.मानकी आंबा ता.दारव्हा येथे सामाजिक भागृहाचे बांधकाम करणे		3.50	3.50	3.50	काम पुर्ण
28	मौ.घाटकन्ही ता.दारव्हा येथे दलीत वस्तीमध्ये सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		1.50	1.50	1.50	काम पुर्ण
29	मौ.शेद्री ता.दारव्हा येथे बुध्द विहाराजवळ खुल्या जागेत समाज मंदीराचे बांधकाम करणे		4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
30	मौ.डोल्हारी (शेद्री) ता.दारव्हा येथे समाज मंदीराचे बांधकाम करणे		0.90	0.90	0.90	काम पुर्ण
31	मौ.खोपडी खु. ता.दारव्हा येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		6.84	6.84	6.84	काम पुर्ण
32	मौ.तळेगाव ता.दारव्हा येथे दर्गाजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.15	5.15	5.15	काम पुर्ण
33	मौ.साजेगांव ता.दारव्हा येथे जगदंबा माता मंदीराजवळ समाज मंदीराचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प सा.बा विभाग यवतमाळ	0.60	0.60	0.60	काम प्रगतीत
34	मौ.हातणी ता.दारव्हा येथे महादेव मंदीराजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.50	2.50	2.50	काम प्रगतीत
35	मौ.तळेगाव फाटा ता.दारव्हा येथे नेर डोल्हारी चौफुलीवर प्रवासी निवाऱ्याचे बांधकाम करणे		5.00	0.00	0.00	निविदा स्तरावर
36	मौ.दारव्हा ता.दारव्हा येथे लाला महाराज मंदीराजवळ समाज मंदीराचे बांधकाम करणे		4.77	4.77	4.77	काम पुर्ण
37	मौ.कोहळा ता.दारव्हा येथे महादेव मंदीरा समोर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.52	3.52	3.52	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
38	मौ.तळेगाव ता.दारव्हा येथे दर्गाजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम प्रगतीत
39	ब्रह्मनाथ ते कुन्हाड रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी.०/० ते ०/५०० ता.दारव्हा		10.00	10.00	0.00	निविदा स्तरावर
40	धामणगाव ते गोरेगाव रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी.०/० ते ०/५०० ता.दारव्हा		10.00	10.00	0.00	निविदा स्तरावर
41	माळेगाव ते कन्हाड बं.रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी.०/० ते ०/५०० ता.दारव्हा		10.00	10.00	0.00	निविदा स्तरावर
42	मौ. दर्गा पुर ता. दारव्हा येथे जगदंबा माता मंदिरासमोरील ग्रा. पं. च्या जागेत वि. वि. करणे		0.59	0.58	0.48	काम पुर्ण
43	मौ. उचेगांव ता. दारव्हा येथे जगदंबा माता मेदिरासमोर समोरील जागेत वि.वि. करणे		0.61	0.61	0.57	काम पुर्ण
44	मौ. दारव्हा ता. दारव्हा येथे सभापती पंचायत समितीच्या निवासस्थान समोरील खुल्या जागेत वि. वि.करणे	का.अ पाणी पुरवठा जि.प यवतमाळ	0.61	0.61	0.00	काम अपुर्ण
45	श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यवतमाळ विद्युत पंपासह वि. वि. खोदकाम करणे		0.78	0.78	0.00	काम प्रगतीत
46	मौ. नेर ता. नेर येथे शिव नगर मध्ये श्री काळमेघ यांचे घराजवळ वि. वि. करणे		0.58	0.58	0.50	काम पुर्ण
47	मौ. दारव्हा ता. दारव्हा येथे उत्तेश्वर चौकाजवळील कुणबीपुरा परिसरामध्ये श्री वासुदेवराव मते यांचे घराजवळ वि. वि.करणे		0.58	0.58	0.00	काम अपुर्ण
48	मौजे मोरखेड ता. दिग्रस येथे खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.	का.अ जि.प बांधकाम क्र.२ यवतमाळ	5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
49	सावरगांव (काळे) ता. नेर येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे.		4.00	4.00	0.00	काम निविदाप्रकिया
50	बाळेगांव ता. नेर येथे दलित वस्ती मध्ये खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे.		5.00	5.00	0.00	काम निविदाप्रकिया
51	बोरगांव ता. नेर येथे दलित वस्ती मध्ये खुल्या जागेस संरक्षक भिंत बांधणे.		2.50	2.50	0.00	काम प्रगतीत
52	सारंगपुर ता. नेर येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे.		4.00	4.00	0.00	काम निविदाप्रकिया
53	चिखली (कान्होबा) ता. नेर येथे प्रवासी निवारा बांधणे.		1.50	1.50	0.00	काम निविदास्तरावर
54	नेर येथे अशोक नगर मध्ये खुले जागेवर सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे.	का.अ सा.बा यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
55	तहसील कार्यालय नेर समोर खुले जागेवर प्रवासी निवारा बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.0	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
56	शेंद्री खुर्द ता. नेर येथे खुले जागेवर सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.0	काम निविदाप्रकिया
57	मौजा.सोनवाढोणा ते मालखेड (शिव) ग्रामा-146 ता.नेर रस्त्याची बांधकामासह सुधारणा करणे.		10.00	10.00	0.0	काम निविदास्तर
58	नेर न.प. क्षेत्रा अंतर्गत न.प. च्या पुष्पा जैन उद्यान येथे न.प. च्या जागेवर टिन शेड बांधकाम करणे.		1.50	1.50	0.00	काम प्रगतीत
मा.आ.श्री विजयराव खडसे उमरखेड विधानसभा मतदार संघ						
1	उमरखेड ता.उमरखेड येथे देवनगर उमरखेड येथील वाचनालयाकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण व तार कंपाउड करणे	कार्यकारी अभियंता सा.बा विभाग पुसद	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
2	साखरा ता.उमरखेड येथील खडीकरण व डांबरीकरण करणे		7.00	6.90	6.90	काम प्रगतीत
3	अंबोडा येथील मुस्लीम समाजाकरीता सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम निविदास्तर
4	पायोरीया देवी संस्थान गुंज येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	0.00	काम निविदास्तर
5	केरोडी खिंड येथील मुस्लीम कब्रस्थानमध्ये वॉल कंपाउडचे बांधकाम करणे ता.उमरखेड		3.00	3.00	0.00	काम निविदास्तर
6	उमरखेड येथील बेलदारपुरा मध्ये सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	0.00	काम निविदास्तर
7	फुलसावंगी येथील पुनेश्वर संस्थानच्या जवळ संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम निविदास्तर
8	मौजा बेलदरी ता. महागांव येथे सुदाम कांबळे यांच्या घराजवळ वि. वि. काम करणे.	कार्यकारी अभियंता पाणी पुरवठा जि.प यवतमाळ	0.55	0.55	0.22	काम पुर्ण
9	मौजा आमणी बु. ता. महागांव येथे श्री. दत्ता गणपत गिरी यांच्या घराजवळ वि. वि. करणे.		0.55	0.55	0.52	काम पुर्ण
10	मौजा चातारी ता. उमरखेड येथे नळ पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणे		2.50	2.50	2.50	काम पुर्ण
11	मौजा माळकिन्ही ता. महागाव येथे स्वागत कमानीचे बांधकाम करणे	का.अ जि.प	5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
12	मौजा जनूना ता. उमरखेड येथे सिमेंट रस्ता व नालीचे बांधकाम		7.00	7.00	0.00	काम प्रगतीत
13	मौजा सोईट (म) ता. उमरखेड येथे बौध्द वस्तीत खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम निविदास्तर

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
14	मौजा सोईट (म) ता. उमरखेड येथे मातंग वस्तीत खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.	बांधकाम क्र.2 यवतमाळ	5.00	5.00	0.00	काम निविदास्तर
15	मौजा चिखली वन ता. उमरखेड येथे रस्ता सौंदर्यीकरण (कमान) व अंतर्गत रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे.		10.00	10.00	0.00	काम निविदास्तर
16	चिंचोली ता. उमरखेड (ढाणकीजवळ) येथे उर्वरीत रस्त्याचे खडीकरण करणे.		5.00	5.00	0.00	कामप्रगतीत
17	मौजे मेट ता. उमरखेड येथे भगवती मातेच्या मंदिराजवळ कमानीचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम निविदास्तर
18	मौजा गांजेगाव ता. उमरखेड येथे मातंग वस्तीत खुल्या जागेत समाज मंदिराचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम निविदास्तर
19	मौजा घानमुख ता. महागाव येथे अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
20	मौजा खरूस (बु) ता. उमरखेड येथे बौध्द वस्तीत खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम निविदास्तर
21	मौजे दत्तखांड मुळावा (धनज रोड) ता. उमरखेड येथे खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे.	का.अ जि.प बांधकाम क्र.2 यवतमाळ	5.00	5.00	0.00	काम निविदास्तर
22	मौजे दत्तनगर टेंभूरदरा ता. उमरखेड येथे खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम निविदास्तर
23	मौजे नारळी ता. उमरखेड येथे खुल्या जागेत दलीत वस्तीमध्ये ग्रा. पं. च्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे.		7.00	7.00	0.00	काम निविदास्तर
24	मौजे बारा ता. उमरखेड येथे खुल्या जागेत दलीत वस्तीमध्ये ग्रा. पं. या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम निविदास्तर
25	मौजे चुरमुरा ता. उमरखेड येथे बौध्द समाजासाठी खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.00	काम निविदा स्तर

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
26	मौजा बारा ता.उमरखेड येथे गोवर्धन पर्वत विद्युत पोलची उभारणी करणे	कार्यकारी अभियंता महा.विजवितरण कंपनी मर्या पुसद	0.77	0.77	0.77	काम प्रगतीत
मा.आ. श्री.राजेंद्र नजरधने उमरखेड विधानसभा मतदार संघ						
1	मौजे नेहरुनगर (मुडाणा) ता.महागाव येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे	का.अ सा.बा पुसद	5.00	5.00	0.00	काम निविदास्तर
2	चिल्ली ईजारा ता.महागाव येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम निविदास्तर
3	मौजे टेंभी काळी ता.महागाव येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम निविदास्तर
4	मौजे राहुर ता.महागाव येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम निविदास्तर
5	उमरखेड /महागांव तालुक्यातील शंभर शाळांना शैक्षणिक सॉफ्टे वेअर पुरविणे	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	24.89	24.89	24.89	काम पूर्ण
6	मौजे हिवरा ता.महागांव येथे एकविरादेवी मंदिराजवळ खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग क्र.2 जि.प यवतमाळ	5.11	5.11	0.00	निविदास्तर
मा.आ.श्री. मनोहर नाईक पुसद विधानसभा मतदार संघ						
1	जांबबाजार ता.पुसद येथील सेवादस महाराज मंदिराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे	का.अ सा.बा पुसद	15.00	15.00	0.00	जागा उपलब्ध नसल्यामुळे काम सुरु नाही
2	लोभिवंतनगर पारध ता.पुसद येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	3.50	काम प्रगतीत रु.6.50निधी समर्पित
3	जांबबाजार ता.पुसद विठठल मंदिरा समोर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	0.00	जागे अभावी काम सुरु नाही रु.10.00लक्ष समर्पित
4	पुसद नगर परीषद अंतर्गत प्रभाग क्र.6 मध्ये गांधीनगर येथे श्री प्रकाश जयस्वाल यांचे घराजवळ हनुमान मंदिर परीसरात कंपाउड वालचे बांधकाम करणे		7.00	7.00	7.00	काम पूर्ण
5	पुसद नगर परीषद अंतर्गत प्रभाग क्र.6 वॉलचे बांधकाम करणे		15.00	15.00	15.00	काम पूर्ण
6	गहुली चोंडी का-होळ पादन रस्त्याचे बांधकाम करणे किमि 0/00 ते 0/800		7.00	7.00	7.00	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
7	मौजे काळी दौ.ता.महागाव येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पुर्ण
8	मौजे काळी दौ येथे सेवादास मंदिर समोरील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		15.00	15.00	15.00	काम पुर्ण
9	सा.बा.विभाग कार्यालय परीसरात प्रतिक्शालय गृहाचे बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत रु.3.00लक्ष निधी समर्पित
10	चोंढी ते चिचघाट रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 चे काम		14.50	14.50	0.00	काम निविदास्तर
11	अश्वनीपुर वरुड ता.पुसद ग्रामपंचायतच्या खुल्याजागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	0.00	काम निविदास्तर
12	मौ. वाकद ता. महागांव येथे दोन युनिट शुध्द पेयजल मशिन पुरविणे	का.अ पाणी पुरवठा जि.प	11.00	11.00	0.00	काम निविदास्तर
13	मौ. वडद ब्रम्ही ता. महागांव येथे दोन शुध्द पेयजल मशिन पुरविणे	यवतमाळ	11.00	11.00	0.00	काम निविदास्तर
14	मौजा पारवा तांडा ता.पुसद येथे पिण्याच्या पाण्याकरिता सार्वजनिक विहिरचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता म.जी.प्रा.ग्रामीन योजना यवतमाळ	7.90	7.90	0.00	काम पुर्ण
15	मौजा पारवा ता.पुसद येथे विदयुती करणाचे काम करणे	कार्यकारी अभियंता महा.विज वि.कंपणी पुसद	4.20	4.20	4.20	काम पुर्ण
16	मौजा वाकद ता.महागांव येथे विदयुतीकरणाचे काम करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
17	मौजा गहली ता.पुसद येथील गारगोटी क्र.1 व 2 च्या पुच्छ नालीचे काम करणे	कार्यकारी अभियंता यवतमाळ पांटबंधारे विभाग यवतमाळ	14.95	14.95	14.95	काम पुर्ण
18	मौजा लोहारा(ई) ता.पुसद येथे परमेश्वर मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग क्र.2 जिल्हा परिषद यवतमाळ	10.50	10.50	0.00	काम निविदास्तर
मा.श्री. माणकराव ठाकरे वि.प.स						
1	यवतमाळ येथील राऊत नगर लोहारा येथे श्री.रत्नाकर राऊत यांचे घरापासुन जयअंबे मेडीकल पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		6.00	6.00	6.00	काम पुर्ण
2	यवतमाळ येथे अहिल्यानगरी लोहारा येथे श्री.बोबडे यांचे घरापासुन श्री.खांदवे अपार्टमेंट पर्यंत सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे.		3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
3	मौ.वडगांव ग्रा.प.वडगांव रोड ता.यवतमाळ येथे रामकृष्ण वाचनालय जवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.	का.अ.सा.बा यवतमाळ	7.00	7.00	7.00	काम पुर्ण
4	मौ.लोहारा/वाघापुर ता.यवतमाळ येथे साठवणे लेआऊट वार्ड क्र.5 येथे श्री.डॉ.उमरे ते बायपास पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		4.54	4.54	4.54	काम पुर्ण
5	मौ.वाकी ता.यवतमाळ येथे बबनराव जाधव यांचे घराकडे जाणा-या रस्त्याचे सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे.		3.00	1.50	1.50	काम प्रगतीत
6	यवतमाळ येथील जाजु चौक चापमणवाडी यवतमाळ येथील तहसिलदार यांचे शासकिय निवासस्थानामागे खुल्या जागेला चेनलिक फेनसिंगचे काम करणे		6.00	6.00	0.00	काम प्रगतीत
7	मौ.वडगांव रोड ता.यवतमाळ येथे वार्ड क्र.6 रामकृष्ण नगर मधील श्री.प्रशांत यादव यांचे घरापासून श्री.किन्हीकर यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.		3.00	2.78	2.78	काम प्रगतीत
8	मौ.वडगांव रोड ता.यवतमाळ येथे एमएसईबी कॉपरेटीव्ह दिप नगर वार्ड क्र.2 मधील सार्वजनिक ठिकाणी सांस्कृतीक भवनाचे बांधकाम करणे		5.00	2.50	2.50	काम प्रगतीत
9	यवतमाळ न.प.अंतर्गत नेताजी नगर येथील श्री.अण्णाभाऊ साठे यांचे तैल चित्राजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		7.00	3.00	3.00	काम प्रगतीत
10	मौ.लोहारा ता.यवतमाळ येथील वसंत गृहनिर्माण सोसायटी अंतर्गत श्री.भुषनुर यांचे घरापासून श्री.मिर्झापुणे सर यांचे घरापर्यंत सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे.		2.50	2.50	2.50	काम पुर्ण
11	मौ.लोहारा ता.यवतमाळ येथील वार्ड क्र.3 येथील पंचशिल नगर येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे.		10.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
12	मौ.लोहारा ता.यवतमाळ येथे साई गजानन नगर येथे अंतर्गत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे.		5.00	2.50	2.00	काम प्रगतीत
13	यवतमाळ येथील तहसिल कार्यालया अंतर्गत मुख्य प्रवेश द्वार व पेव्हर ब्लॉक बसविण्याचे काम करणे.		14.50	7.50	7.50	काम प्रगतीत
14	मौ.हिवरी ता.यवतमाळ येथे दलीत वस्ती अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		7.00	3.50	3.50	काम प्रगतीत
15	मौ.जवळा ईजारा ता.यवतमाळ येथील श्री.रामभाऊ वासनिक यांचे घरापासुन श्री. गाडगे पाटील यांचे गोठ्यापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम		7.00	3.50	3.50	काम प्रगतीत
16	यवतमाळ येथील गजानन नगर मधील खुल्या जागेत सांस्कृतीक भवनाचे बांधकाम करणे. (रेल्व ऐरीया परिसर)		8.00	4.00	4.00	प्रगतीत
17	मौ.ग्रा.पं. लोहारा मोर्या नगरी मधील श्री. राणे यांचे घरापासुन आंबुलकर यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
18	मौ.पाळसवाडी वार्ड क्र.4 न.प.क्षेत्राअंतर्गत ताराचंद पंजवाणी यांचे घरापासुन ते श्री.सतिश कपुर यांचे घरापर्यंत सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे		5.11	5.11	5.11	काम पुर्ण
19	मौजे वाघापुर ता.जि.यवतमाळ येथील वार्ड क्र.5 अंतर्गत राऊत नगर मधील गजानन मंदिराजवळ खुल्या जागेत सौंदर्यीकरण करणे		2.00	1.00	0.00	काम निविदास्तर
20	मौजा पांढरी /लोहारा ता.यवतमाळ येथे महादेव मंदिराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.02	3.02	0.00	काम निविदास्तर
21	मौ.ब्रम्ही ता.दारव्हा येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		4.77	4.77	4.77	काम प्रगतीत
22	मौ.पिंपळगाव ता.दारव्हा येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	का.अ विशेष प्रकल्प सां.बा यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
23	मौ.लाडखेड ता.दारव्हा येथे वार्ड क्र.३ अण्णा भाऊसाठे यांच्या पुतळ्यापासुन स्मशान भुमी गेट पर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
24	मौजा अकोला बाजार ता यवतमाळ येथे ग्रा प सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे	का.अ जि.प	6.00	6.00	5.99	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
25	मौजा भांब राजा ता यवतमाळ येथे भगवंत माडुली मंदिराजवळ खुल्या जागेचे सौंदर्यीकरण करणे	बांधकाम क्र.१ यवतमाळ	5.00	5.00	0.00	करारानामास्तरावर
26	यवतमाळ न.प अंतर्गत प्रभाग क्र.9मध्ये शिवनेरी हॉटेल ते श्रोत्री हास्पिटल पर्यंत सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे	मुख्याधिकारी नगर परिषद यवतमाळ	8.86	8.86	0.00	कामाचे आदेश देण्याची कार्यवाही चालु आहे
27	यवतमाळ येथील नं.प अंतर्गत प्रभाग क्र.2 मध्ये दोन विंघन विहिर, एक बोरवेल त्यावर विद्युतपंप बसविणे तसेच स्टॅन्ड पोष्ट नळासह करणे		4.99	4.99	0.00	निविदा कार्यवाही चालु आहे
28	यवतमाळ येथील प्रभाग क्र.2 मध्ये राजाराम नगर येथील लुबीनी बौध्द विहाराजवळ सौंदर्यीकरण करणे		4.98	4.98	4.98	काम प्रगतीत
29	मौजा वडगांव गाढवे ता.दारव्हा येथे 12पथदिव्याचे काम करणे	कार्यकारी अभियंता महा.वि.वि.कंपणी मर्या पसद	2.00	0.00	0.00	निविदास्तर
30	यवतमाळ येथे आयोजित होणा-या 12वी राज्यस्तर वुशू ज्यनिअर क्रिडा स्पर्धा दि.12 ते15डिसेंबर2014 या कालावधीत सामणे करिता निधी उपलब्ध करणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
31	यवतमाळ येथील जिल्हा कॅरम संघटनेस राज्यस्तरीय स्पर्धा सन 2014-15 करिता निधी उपलब्ध करणे		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
32	मौजा वाघापुर ग्रामपंचायत ता.जि.यवतमाळ येथे वार्ड क्र.4 करिता व्यायाम शाळा पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
33	यवतमाळ येथील नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्र.6 मधील सेवानगर करिता व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
34	मौजा बोरी अरब ग्रामपंचायत ता.दारव्हा जि.यवतमाळ येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळेस व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
35	मौजा चिमणा बागापुर ग्रामपंचायत ता.बाभुळगांव येथे ग्रामपंचायतेस व्यायाम शाळेस व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
36	मौजा वडगांव रोड ता.जि.यवतमाळ येथे ग्रामपंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 3 येथे व्यायाम शाळेस व्यायाम साहित्य पुरविणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
37	मौजा चिकणी डोमगा ता.नेर वार्ड क्र.2 मध्ये विंघन विहिरचे बांधकाम करणे		0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
38	मौजा चिकणी डोमगा ता.नेर वार्ड क्र.3 मध्ये विंघन विहिरचे बांधकाम करणे		0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
39	मौजा दिग्रस लाखरायाजी ता.दिग्रस येथे विंघन विहिर बांधकाम करणे		0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण
40	मौजा लाख रायजी ता.दिग्रस येथे हिदुस्मशानभूमी जवळ विंघन विहिर करणे	0.55	0.55	0.55	काम पुर्ण	
41	मौजे लाडखेड ता.दारव्हा येथे नागेश्वर मंदिराजवळ विंघन विहिर करणे	का.अ पाणी पुरवठा जि.प यवतमाळ	0.64	0.64	0.00	काम प्रगतीत
42	यवतमाळ येथील तहसील कार्यालया परिसरात विंघन विहिरचे बांधकाम करणे	0.80	0.80	0.00	काम प्रगतीत	
43	यवतमाळ येथील वार्ड क्र.8शिंदे नगर हनुमान मंदिराजवळील श्री मिरासे यांचे घराजवळ विंघन विहिर करणे	0.56	0.56	0.00	काम प्रगतीत	

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
44	यवतमाळ येथील वार्ड क्र.8 वैभव जवादे यांच्या घरासमोर विंधन विहिर करणे		0.56	0.56	0.00	काम प्रगतीत
45	यवतमाळ येथील ग्रा.पं भोसा अंतर्गत श्री पिन्टु हरणखेडे यांच्या घरासमोर विंधन विहिर करणे		0.56	0.56	0.00	काम प्रगतीत
46	मौजा सोनखास हेटी ता.नेर येथे पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणे		2.37	2.37	1.67	काम पुर्ण
47	मौजा बोरी (बु) ता.दारव्हा येथे वार्ड क्र.2 मध्ये नविन वस्तीमधील खटेश्वर मंदिराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ .जि.प बांधकाम क्र.2 यवतमाळ	5.00	0.00	0.00	काम निविदास्तर
48	मौजा वघळ (बु) ता.दारव्हा येथे वार्ड क्र.3 मध्ये हनुमान मंदिराजवळील खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	0.00	0.00	काम निविदास्तर
49	मौजा सावळी ता.दारव्हा येथे विठ्ठल मंदिराजवळील खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे		3.00	0.00	0.00	काम निविदास्तर
50	मौजे टेभी ता.नेर येथे किशोर धबाले यांचे घराजवळ खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		7.00	0.00	0.00	काम निविदास्तर
51	मौ.ब्रम्ही ता.दारव्हा येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	का.अ विशेष प्रकल्प सां.बा यवतमाळ	4.77	4.77	4.77	काम प्रगतीत
52	मौ.पिंपळगाव ता.दारव्हा येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	5.00	काम प्रगतीत
53	मौ.लाडखेड ता.दारव्हा येथे वार्ड क्र.३ अण्णा भाऊसाठे यांच्या पुतळयापासुन स्मशान भुमी गेट पर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे		5.00	5.00	5.00	काम प्रगतीत

मा.आ.श्रीमती. नंदिनी निलेश पारवेकर यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघ

1	ग्रा.प.वडगांव रोड यवतमाळ येथील वार्ड क्र.4 काळे नगर मधील श्री.पवार ते श्री.खादंवे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे.		5.06	5.06	5.06	काम पुर्ण
2	यवतमाळ येथील आर्णी रोड ते चिंतामणी आईस फॅक्टरी ते श्री.बाळासाहेब गिरीपुंजे उपसभापती पं.स.यवतमाळ यांचे घरापासुन ते श्री.हरीश कुडे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.		4.65	4.65	4.65	काम पुर्ण
3	मौ.आकपुरी ता.यवतमाळ येथे मुख्य रस्त्यापासुन ते श्री.नलगे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
4	श्रध्दा नगर वडगांव ता.यवतमाळ येथे पेव्हिंग ब्लॉक पुरविणे		0.50	0.50	0.50	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
5	वैभव नगर लोहारा ता.यवतमाळ येथे श्री.पडगीलवार यांचे घरापासुन ते श्री.हातगांवकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.	का.अ.सा.बा यवतमाळ	2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
6	मौ.तळेगांव ता.यवतमाळ येथे सांस्कृतीक भवनाचे बांधकाम करणे.		6.00	6.00	6.00	काम पुर्ण
7	शिवनेरी सोसायटी येथे श्री.अरविंद राठोड यांचे पासुन मुख्य रस्त्यापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
8	वार्ड नं.1, वडगांव ता.यवतमाळ येथे शिवराज शाळेपासुन संडास पर्यंत व गोपाल गहलोत यांचे पासुन ते श्री.कोंगारे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		6.00	6.00	6.00	काम पुर्ण
9	वार्ड नं.3 लोहारा ता.यवतमाळ येथे शिवाजी नगर ते रेल्वे कॉसींग पर्यंत अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	5.00	काम पुर्ण
10	बसवेश्वर नगर ग्रा.प.लोहारा ता.यवतमाळ येथे सांस्कृतीक भवनाजवळ सिमेंट कॉक्रीट नालीचे बांधकाम करणे.		3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
11	यवतमाळ येथील वडगांव येथे वाघमारे फर्निचर ते हनुमान मंदिर, भरत राठोड यांचे घरापासुन अंजनेय सोसायटी पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.05	5.05	5.05	काम पुर्ण
12	यवतमाळ येथील वडगांव रोड वार्ड क्र.3 सिंघानिया नगर मधील मेन रोड ते राजेश रतनानी यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		5.06	5.06	2.00	काम प्रगतीत
13	यवतमाळ येथील महानंदा नगर मधील श्री.डेरे यांचे घरापासुन ते उमरसरा पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
14	यवतमाळ येथील सुंदर नगर भोसा मधील मुख्य रस्त्याचे सिमेंट कॉक्रीटी करणे करणे.		4.00	4.00	4.00	काम पुर्ण
15	यवतमाळ येथे नारिंगे नगर प्रभाग क्र.1 मध्ये श्री.नारिंगे ते खडसे यांचे घरापर्यंत खडीकरण डांबरीकरण करणे.		3.83	3.83	3.83	काम पुर्ण
16	यवतमाळ येथील वार्ड क्र.1 (ब) शास्त्री नगर लोखंडी पुुल येथे चिंतामणी मंदिरासमोर सांस्कृतीक भवनाचे बांधकाम करणे.		7.00	7.00	5.15	काम प्रगतीत
17	मौ.वाकी ता.यवतमाळ येथे अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
18	मौ. लाडखेड ता.दारव्हा येथे अन्नाभाऊ साठे पुतळयासमोर वार्ड क्र.३ मध्ये टिनशेडचे बांधकाम करणे		5.00	0.00	0.00	काम निविदास्तर
19	मौ. महागाव कसबा ता.दारव्हा येथे सेवालाल महाराज मंदीरा समोर टिनशेडचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम प्रगतीत
20	मौ. महागाव कसबा ता.दारव्हा येथे डॉ.बाबासाहेब पुतळयाजवळ टिनशेडचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम प्रगतीत
21	मौ. चाणी ता.दारव्हा येथे चावडी समोर टिनशेडचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम पुर्ण
22	मौ. लाडखेड ता.दारव्हा येथे वार्ड क्र.५ मध्ये सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम प्रगतीत
23	यवतमाळ येथील पळसवाडी पोलीस कवायत परिसरात मोटारपंपासह वि.वि. करणे		0.80	0.80	0.74	काम पुर्ण
24	मौ. लोहारा ता. यवतमाळ येथे बनकर ले आऊट वार्ड नं. 5 मध्ये वि.वि. करणे		0.58	0.58	0.48	काम पुर्ण
25	मौ. लोहारा ता. यवतमाळ येथे बनकर ले आऊट मध्ये रतन यादव यांचे घराजवळ वि.वि. करणे		0.58	0.58	0.47	काम पुर्ण
26	यवतमाळ येथील रमाई पार्के २ मध्ये वि. वि. करणे		0.58	0.58	0.58	काम पुर्ण
27	मौजा चिचंबडी ता.यवतमाळ येथे हनुमान मंदीर त राजेशपुरी यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे		3.00	3.00	3.00	काम पुर्ण
28	मौजा उमरसरा ता.यवतमाळ वार्ड क्र.३ ढोक ते बोस्कर येथे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे		4.00	4.00	0.00	निविदास्तरावर
29	मौजा कि.न्ही ता.यवतमाळ खुल्या जागेत दुर्गा मंदीराजवळ सभागृहाचे बांधकाम करणे		6.00	6.00	0.00	निविदास्तरावर
30	मौजा जवळा (इ) ता.यवतमाळ येथे अंतर्गत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	करारनामास्तर
31	मौजा बोथगव्हाण (धानोरा) ता.यवतमाळ येथे भुजंग भगत ते रामदास कोडापे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे		2.00	2.00	2.00	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरित निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
32	मौजा घाटाणा ता.यवतमाळ येथे सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे		3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत
33	मौजा वाई रुई ता.यवतमाळ येथे सिमेंट नाली बांधकाम करणे		4.00	4.00	0.00	काम प्रगतीत
34	मौजा यवतमाळ येथील धर्मशाळासमोरील पुतळा चौकीत पेव्हीग ब्लॉक चे बांधकाम करणे		1.00	1.00	1.00	काम पुर्ण
35	यवतमाळ येथील नारिंगे नगरमध्ये श्री नारिंगे ते बागडे यांचे घरापर्यंत 3विद्युत पोल व थ्रि फेज (फाइव्ह वायर) इलेक्ट्रीक लाईन करणे	कार्यकारी अभियंता महा.वि.वि कंपनी मर्या यवतमाळ	0.76	0.76	0.76	काम प्रगतीत
36	समतानगर लोहारा येथे विद्युतीकरण करणे		1.00	1.00	1.00	काम प्रगतीत
37	यवतमाळ येथील जिल्हा बुशु मॅटस संघटनेस मॅट पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	0.92	0.92	0.92	काम पुर्ण
38	यवतमाळ येथील इंदिरानगर मध्ये पाईप लाईनचे काम करणे	कार्यकारी अभियंता मजीप्रा जलव्यस्थापन यवतमाळ	5.34	5.34	5.34	काम प्रगतीत
39	यवतमाळ येथील इस्लामपुरा भागात पाईप लाईनचे काम करणे		2.65	2.65	2.65	काम प्रगतीत
40	यवतमाळ येथील वाई क्र.3वाघापुर येथे खुल्या जागेत सांस्कृतीक भवनाचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	3.83	3.83	0.00	निविदास्तर
मा.आ.श्री. मदन येरावार यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघ						
1	यवतमाळ येथील दत्तचौक परिसरात दवाबाजार येथे 12.5मीटर हायमास्ट पोल उभारणे	मुख्याधिकारी नगर परिषद यवतमाळ	2.89	2.89	0.00	काम प्रगतीत
2	यवतमाळ येथील दत्तचौक परिसरात दवाबाजार येथे 12.5मीटर हायमास्ट पोलवर लाईट बसविणे		2.99	2.99	0.00	काम प्रगतीत
3	यवतमाळ मतदार संघातील विधानसभा सदस्य यांना 1 HP-LapTOP व 1संगणसंच, 1.HPप्रिंटर ,1Scanner सह उपलब्ध करून देणे.	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	1.25	1.25	1.25	काम पुर्ण
4	मौजे रोहणा ता.यवतमाळ येथील कोळंबीघाटातील हनुमान मंदिराजवळ विंधनविहिर हातपंपसह करणे		0.62	0.00	0.00	काम प्रगतीत
5	मौजे वडगांव ता.यवतमाळ येथील मातोश्री नगरमागे झोपडपट्टीमध्ये विंधनविहिर हातपंपसह करणे	कार्यकारी अभियंता पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद यवतमाळ	0.57	0.00	0.00	काम प्रगतीत
6	यवतमाळ येथील धामणगांव रोडवरील गीरलोकर गीटीकेशर च्या बाजुला बैठक धाब्याजवळ विंधनविहिर हातपंपसह करणे		0.53	0.00	0.00	काम प्रगतीत
7	यवतमाळ येथील लोहारा ग्रा.पंच्या अंतर्गत राऊतनगमध्ये गजानन मंदिराजवळ विंधनविहिर हातपंपसह करणे		0.56	0.00	0.00	काम प्रगतीत
8	यवतमाळ येथे यवतमाळ जिल्हा बास्केटबॉल संघटनेस तर्फे दि.06 ते 8फेब्रुवारी 2015 राज्यस्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धेकरिता निधी पुरविणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	0.00	0.00	काम प्रगतीत
9	मौजा भोसा ता.यवतमाळ येथे शुभंकर नगर मध्ये कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.10	5.10	0.00	निविदा प्रस्तावित
10	मौजा उमरसरा ता.यवतमाळ येथील संकटमोचन रस्त्याचे कॅक्रीटीकरण करणे		5.00	5.00	0.00	निविदा प्रस्तावित
11	मौजे वडगांव ता.यवतमाळ येथील साईनाथ सोसायटी मध्ये राऊत यांचे घरापासुन पुरी यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0..	निविदा प्रस्तावित

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
12	मौजे उमरसरा ता.यवतमाळ येथील महानंद नगरमध्ये सिमेंट कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	7.00	7.00	0.00	निविदा प्रस्तावित
13	मौजा.वडगांव राणाप्रताप नगर मधील ता.यवतमाळ येथे खुल्या जागेमध्ये सौंदर्यीकरणाचे काम करणे		5.00	5.00	0.00	निविदा प्रस्तावित
14	मौजे लोहारा ता.यवतमाळ येथील मेथालीनगर वार्ड क्र.2मध्ये घसाळा ते खडसे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	निविदा प्रस्तावित
15	मौजे वडगांव ता.यवतमाळ येथील गा.प वार्ड क्र.3पुष्पकुंज सोसायटी मध्ये कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे(डाँ पदमावार ते हेपट शिरभाते ते खोडके)		5.00	5.00	0.00	निविदा प्रस्तावित
16	मौजे लोहारा ता.यवतमाळ येथील वार्ड क्र.2 सिमेंट कॅक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे(शांताराम डोईजड ते रामेवार व आ एम ए हॉल ते वावरकर)		5.00	5.00	0.00	निविदा प्रस्तावित
17	मौजा.मुरझडी (चिंच) ता.यवतमाळ येथे जि.प.प्राथमिक शाळेला एकसंगणकसंच परविणे	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	0.37	0.37	0.37	काम पुर्ण
मा. अंड हसनबानु खलिफे वि.प.स						
1	मौजा भांब राजा ता यवतमाळ येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे वार्ड क्र-३	का.अ जि.प	5.00	5.00	0.00	करारनामास्तरावर
2	मौजा भांब राजा ता यवतमाळ येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे वार्ड क्र-१	बांधकाम क्र.1यवतमाळ	8.00	8.00	0.00	करारनामास्तरावर
मा.आ.श्री. दिवाकर रावते वि.प.स						
1	मौ.चिखली रामनाथ ता.दारव्हा येथे जगदबा माता मंदीराजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ. विशेष प्रकल्प सां.बा यवतमाळ	1.25	1.00	0.00	काम प्रगतीत
2	मौ.चिखली रामनाथ ता.दारव्हा येथे सामकी माता मंदीराजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
3	मौ.निबा ता.दारव्हा येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		7.00	7.00	0.00	काम प्रगतीत
4	मौ.डोल्हारी देवी ता.दारव्हा येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
5	मौ.उचेगाव ता.दारव्हा येथे विठ्ठल मंदीरा समोर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	0.00	काम प्रगतीत
6	मौ.नायगाव ता.दारव्हा येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		9.50	9.50	0.00	काम प्रगतीत
7	मौ.वागद बु. ता.दारव्हा येथे सेवादास महाराज मंदीराजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		8.99	8.99	0.00	काम पुर्ण
8	मौ. बोथ ता.दारव्हा येथे सेवादास महाराज मंदीराजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
9	मौ.करजगाव ता.दारव्हा येथे हनुमान मंदीराजवळ समाज मंदीराचे बांधकाम करणे		1.50	1.50	1.50	काम पुर्ण
10	मौजे तेलगव्हाण ता. दारव्हा येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.	का.अ जि.प बांधकाम क्र.२यवतमाळ	5.00	5.00	0.00	निविदा स्तरावर
11	मौजे तेलगव्हाण ता. दारव्हा येथे अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.		4.76	4.76	0.00	निविदा स्तरावर

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
12	मांगलादेवी ता.नेर येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे (राम मंदिर)	का.अ सा.बा यवतमाळ	9.00	9.00	0.10	काम प्रगतीत
13	दगड धानोरा ता.नेर येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		5.00	5.00	0.10	काम प्रगतीत
14	पिंपळगांव (काळे) ता.नेर येथे खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे		9.00	9.00	0.10	काम प्रगतीत
15	नेर ता.नेर येथे खुल्या जागेत तुकडोजी महाराज मंदिराजवळ सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.		10.00	10.00	0.10	काम प्रगतीत
16	माणिकवाडा ता.नेर येथे दलीत वस्ती मध्ये खुल्याजागेला संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे.		5.00	5.00	0.10	काम प्रगतीत
मा.श्री. सदीप बाजोरीया वि.प.स						
1	यवतमाळ येथील प्रभाग क्र. 1 नारिंगे नगर येथे श्री शिवरकर यांचे घरासमोरील खुल्या मैदानात वि. वि. बांधकाम करणे	का.अ पाणी पुरवठा जि.प यवतमाळ	0.53	0.53	0.53	काम पुर्ण
2	गोधनी रोड येथील गोसेवा मंडळ यवतमाळ येथे विं. वि.करणे		0.53	0.53	0.31	काम पुर्ण
3	यवतमाळ नगर परिषद, प्रभाग क्र. 4 श्री. येथे अभिनव नगर येथे श्री. विलायतकर यांचे घराजवळ विं. वि. करणे		0.56	0.56	0.00	काम प्रगतीत
4	यवतमाळ नगर परिषद, प्रभाग क्र. 4 येथे नंदनवन नगर येथे श्री. बर्डे यांचे घराजवळ विं. वि. करणे		0.56	0.56	0.00	काम प्रगतीत
5	यवतमाळ नगर परिषद, प्रभाग क्र. 9 येथे बेलेंझा हेअर पार्लर जवळ श्री. गांधेवार यांचे घराजवळ विं. वि. करणे		0.56	0.56	0.00	काम प्रगतीत
6	यवतमाळ नगर परिषद, प्रभाग क्र. 2 येथे रमाई नगर भिकु निवास जवळ विं. वि. करणे		0.56	0.56	0.00	काम प्रगतीत
7	यवतमाळ नगर परिषद, अंतर्गत प्रभाग क्र. 9 येथे अमराई पुरा शौचालयाजवळ विं. वि. करणे		0.56	0.56	0.56	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
8	यवतमाळ अंतर्गत विठ्ठलवाडी येथे हनुमानमंदीराजवळ वि. वि. करणे		0.54	0.54	0.00	काम प्रगतीत
9	मौजा यावली पोड ता. यवतमाळ येथे जि. प. शाळेजवळ वि. वि. करणे		0.54	0.54	0.00	काम प्रगतीत
10	मौजा कारेगांव (रिठा) ता. यवतमाळ येथे पाण्याच्या टाकीच्या मागील बाजूला वि. वि. करणे		0.54	0.54	0.00	काम प्रगतीत
11	मौजे रामनगर झोपडपट्टी ता. यवतमाळ येथे नविन अंगणवाडी जवळ वि. वि. करणे		0.54	0.54	0.00	काम प्रगतीत
12	मौजे रामवाकडी ता. यवतमाळ येथे वडाच्या झाडाखाली वि. वि. करणे		0.54	0.54	0.00	काम प्रगतीत
13	मौजा लाडखेड ता.दारव्हा येथे श्रीराम मंदिराजवळ वार्ड क्र.5मध्ये विंधन विहिर व सबर्मिसल बसविणे		0.88	0.88	0.00	काम प्रगतीत
14	मौजे - वडगाव ता.यवतमाळ येथील हनुमान नगर मध्ये खुल्या जागेस चेन लिंकसह वॉल कपांडड चे बांधकाम करणे		4.80	4.80	4.80	काम पूर्ण
15	मौजे - वडगाव ता.यवतमाळ येथील नंदनवन येथिलखुल्या जागेस कॅपांडड वॉल व चेनलिंग फिनिसिंग काम करणे.		6.00	6.00	6.00	काम पूर्ण
16	मौजे - वडगाव ता.यवतमाळ येथील श्रीकृष्ण सोसायटी मधील अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे.	का.अ जि.प बांधकाम क्र.१यवतमाळ	3.00	3.00	3.00	काम पूर्ण
17	मौजे -यवतमाळ येथील सिदेश्वर नगर मध्ये क्रॉकीट रस्त्याचे बांधकाम काम करणे.		3.00	3.00	0.00	काम प्रगतीत
18	मौजे -वडगाव (रोड) ता.यवतमाळ येथील अमोल इडस्टीज च्या मागे सिमेन्ट कॉक्रीट व नाली बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
19	मौजे -वडगाव (रोड) ता.यवतमाळ येथील लाटीवाला याचे घरा पासून ते सावला यांचे घरापर्यंत कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	10.00	काम पूर्ण
20	मौजे -वडगाव (रोड) ता.यवतमाळ येथील सव्हे ३/३ मध्ये वाधवानी यांचे घरापासून ते जिरापुणे यांचे घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता व नाली बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.१यवतमाळ	10.00	10.00	0.00	काम प्रगतीत
21	मौजा दातोडी ता.आर्णी येथे महादेव मंदिरासमोर खुल्या जागेत सभामंडपाचे बांधकाम करणे	का.अ जि.प बांधकाम क्र.१यवतमाळ	5.00	5.00	0.00	काम प्रगतीत
22	मौजा पांडुर्णा ता दारव्हा येथे पाचपथदिवेची उभारणी करणे	कार्यकारी अभियंता महा विजवितरण कंपनी पसद	0.58	0.58	0.00	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
23	यवतमाळ येथील न.प अंतर्गत प्रभाग क्र.8 मध्ये दत्तचौक ते अणे महीला महाविद्यालयापर्यंत रस्त्याचे उष्ण यांत्रिकी पध्दतीने डांबरीकरण करणे	मुख्याधिकारी नगर परिषद यवतमाळ	9.84	9.84	0.00	कामाचे आदेश देण्याची कार्यवाही चालु आहे
24	यवतमाळ येथील न.प अंतर्गत प्रभाग क्र.9 मध्ये दाते कॉलेज चौक ते राजाभाऊ ठाकरे यांचे घरापर्यंत रस्ताचे रुंदीकरण करणे		9.41	9.41	0.00	काम प्रगतीत
25	यवतमाळ येथील पाचकंदील चौक ते येरावार चौकापर्यंत आज्ञाद मैदानाचे बाजुने रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे		14.98	14.98	0.00	काम प्रगतीत
26	यवतमाळ येथील प्रभाग क्र.7 मध्ये सारस्वत नगर येथील मुश्ताकसार ते फारुकभाई घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे		1.98	1.98	0.00	काम प्रगतीत
27	यवतमाळ येथील प्रभाग क्र.4 मध्ये गुरुनानक मंदिर ते भगतानी यांचे घरापर्यंत कंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		2.16	2.16	0.00	काम प्रगतीत
28	यवतमाळ येथील येथील गणपती मंदिर माळीपुरा येथील 12.5 मिटर हायमास्ट पोल बसविणे		2.89	0.00	0.00	काम प्रगतीत
29	यवतमाळ येथील येथील गणपती मंदिर माळीपुरा येथील 12.5 मिटर पोलवर लाईट बसविणे.		2.97	0.00	0.00	काम प्रगतीत
30	यवतमाळ येथील वार्ड क्र.5 बालाजी चौक यवतमाळ येथे 16मी.हायमास्ट बसविणे		5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
31	यवतमाळ येथे सिध्दीविनायक नगरमध्ये येथे 16मी.हायमास्ट बसविणे	5.21	5.21	5.21	काम पूर्ण	
32	यवतमाळ येथे ज्ञानेश्वर मंगल कार्यालयाजवळ समोर 16मी.हायमास्ट बसविणे	5.20	5.20	5.20	काम पूर्ण	
33	यवतमाळ येथील साईसत्य ज्योत कार्यालया चौक जवळ वार्ड क्र.10येथे 16मी.बसविणे	5.16	5.16	5.16	काम पूर्ण	
34	यवतमाळ येथील मनोहर प्रोव्हीजन समोर श्री वर्मा यांच्या घराजवळ वडगांव रोड येथे 12.5मी हायमास्ट बसविणे	4.02	4.02	4.02	काम पूर्ण	
35	यवतमाळ येथे राणा प्रताप गेटच्या समोर 16मी.हायमास्ट बसविणे	5.25	5.25	5.25	काम पूर्ण	
36	मौजे ग्रा.पं वडगांव येथील यवतमाळ आर्णी रस्त्यावरील श्रीकृष्ण नगर ते नाल्या पर्यंत सिमेंट कंक्रीट नालीचे बांधकाम करणे	7.75	7.75	7.75	काम पूर्ण	
37	मौजा.वडगांव ता.जि.यवतमाळ येथील सत्यनारायण नगर जवळील पुशकर नगर येथे श्री.सतिश भोयर यांच्या घरापासून ते शिंदे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	13.60	6.80	0.00	निविदा स्तरावर
38	मौजे वडगांव ता.यवतमाळ येथील वार्ड क्र.9 मध्ये गणेश नगर जवळील गजानन महाराज मंदिर जवळील ग्रामपंचायतेच्या खुल्या जागेत सांस्कृतीक सभागृहाचे बांधकाम करणे	9.00	9.00	0.00	काम प्रगतीत	
39	मौजा पोहंडुळ ता.महागांव येथील श्री मंचक राठोड यांचे घराच्या बाजुने कंक्रीट पुर संरक्षक भितीचे बांधकाम करणे .	कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पसद	7.79	7.79	7.79	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरित निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
40	मौजा बोरी ता.दारव्हा येथे जिल्हा परिषद उच्च माध्यमिक व बेसीक शाळेच्या आवारात टिन शेडचे बांधकाम करणे	कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभाग यवतमाळ	5.00	5.00	5.00	काम पूर्ण
41	मौजा वडगांव गा.ता.दारव्हा येथील गा.पंच्या खुल्या जागेत तांडा वस्तीमध्ये सभागृहाचे बांधकाम करणे		7.00	0.00	0.00	निविदा स्तरावर
42	मौजा कामठवाडा ता.दारव्हा येथील कामठवाडा चे चाणी रस्त्यावरील पुला जवळून जीवन ठोकळच्या घराच्या बाजूने मातंग पु-याच्या सिमेंट रोड पर्यंत सिमेंट कंक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे		5.00	0.00	0.00	निविदा स्तरावर
43	यवतमाळ येथील गोविंद नगर वडगांव श्री कोहळे यांचे घरापर्यंत विद्युत पोलची उभारणी करणे	कार्यकारी अभियंता महा.विज वितरण कंपनी मर्या यवतमाळ	0.61	0.61	0.61	काम पूर्ण
44	अधिष्ठाता, श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैदकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यवतमाळ	अधिष्ठाता ,श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैदकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यवतमाळ येथे एक रुग्णवाहीका पुरविणे	7.00	7.00	7.00	काम पूर्ण
मा.अड.श्री. रामहरी रुपनवर वि.प.स						
1	मौ.सायखेडा ता.दारव्हा येथे ग्राम पंचायतच्या खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ. विशेष प्रकल्प सां.बा यवतमाळ	10.00	10.00	0.00	निविदा स्तरावर
मा.आ.श्री. एस.मुझफ्फर हुसेन वि.प.स						
1	मौ. बोरीअरब ता.दारव्हा येथे कला वाणीज्य महाविद्यालया समोर नालीचे बांधकाम करणे	का.अ. विशेष प्रकल्प सां.बा यवतमाळ	14.95	14.95	0.00	निविदा स्तरावर
मा.आ.श्री. ख्वाजा बेग वि.प.स						
1	आर्णी ता. आर्णी येथे मानवता मंदीराजवळ खुल्या जागेस चैनलिक फेन्सींग चे बांधकाम करणे	का.अ. विशेष प्रकल्प सां.बा यवतमाळ	4.97	4.97	0.00	निविदा स्तरावर
2	जवळा ता. आर्णी येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व ज्योतीबा फुले पुतळयाजवळ सौंदर्यीकरण करणे		5.00	5.00	0.00	निविदा स्तरावर
3	आर्णी ता. आर्णी येथे गितांजलीनगर मध्ये संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे		10.00	10.00	0.00	निविदा स्तरावर
4	सावळी सदोबा ता. आर्णी येथे कब्रस्थानामध्ये सौंदर्यीकरण करणे		5.00	5.00	0.00	निविदा स्तरावर
5	मौ.आर्णी ता. आर्णी येथे जुन्या कब्रस्थानमध्ये न.प. अंतर्गत प्रतीक्षा हॉलचे बांधकाम करणे		7.00	7.00	0.00	निविदा स्तरावर
6	मौ.आर्णी ता.आर्णी येथे वार्ड क्र.४ मध्ये डांबरीकरण रस्त्याचे बांधकाम करणे (भाग-१ मनरोड ते पिस्तुलकर यांचे घरापर्यंत)		7.50	7.50	0.00	निविदा स्तरावर
7	मौ.आर्णी ता.आर्णी येथे वार्ड क्र.४ मध्ये डांबरीकरण रस्त्याचे बांधकाम करणे (भाग-२ पिस्तुलकर यांचे घरापासून ते धामणकर यांचे घरापर्यंत)		7.50	7.50	0.00	निविदा स्तरावर
8	केळझरा- कोमटी ता. आर्णी येथे बसस्टॅन्ड जवळ विंधन विहीरचे बांधकाम करणे		0.56	0.56	0.00	काम प्रगतीत
9	केळझरा- कोमटी ता. आर्णी येथे गावाच्या मागील बाजूस विंधन विहीरचे बांधकाम करणे		का.अ पाणी पुरवठा जि.प यवतमाळ	0.56	0.56	0.00

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
10	मौ.दिंडाळा ता. उमरखेड येथील जुन्या गावठाण्यात विंधन विहीरचे बांधकाम करणे		0.53	0.53	0.00	निविदास्तरावर
11	मौजे जवळा ता.आर्णी येथे दि.24/12/2014 ते 27/12/2014 या कालावधीत स्काऊट गाईड जिल्हा मेळावाचे आयोजना करिता निधी उपलब्ध करणे.	शिक्षणाधिकारी (मा) जिल्हा परिषद यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
12	पुसद येथील चेतना क्रिडा मंडळच्या वतीने अखिल भारतीय फुटबॉल स्पर्धा दि.01 ते 11 जानेवारी 2015 होणा-या सामनेसाठी निधी उपलब्ध करणे	जिल्हा क्रिडा अधिकारी यवतमाळ	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
13	यवतमाळ जिल्हायातील ता.आर्णी,ता.दिग्रस मधील एकुण एकशेविस शाळांना शैक्षणिक साप्तेवेअर पुरविणे	जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ	29.83	29.83	29.83	काम पूर्ण
14	मौजा दारव्हा ता.दारव्हा येथे मुंगसाजी महाराज महाविदलयांस पाच संगणकसंच पुरविणे		1.83	1.83	1.83	काम पूर्ण
15	मौजे वसंतमगर ता.उमरखेड येथे अंध महाविदलयास पाच संगणकसंच पुरविणे		1.83	1.83	1.83	काम पूर्ण
16	नांदेड जिल्हायासाठी प्रस्तावित कामांना निधी पुरविणे	नांदेड जिल्हायासाठी	69.75	69.75	69.75	काम प्रगतीत
17	यवतमाळ येथील डी.एस.पी.बंगल्याजवळ हेलीपॅड येथे 12.5मिटर हायमास्ट पोल बसविणे	मुख्याधिकारी नगर परिषद यवतमाळ	2.91	2.91	2.91	काम प्रगतीत
18	यवतमाळ येथील डी.एस.पी.बंगल्याजवळ हेलीपॅडयेथील 12.5मिटर हायमास्ट पोल वर लाईट बसविणे		2.99	2.99	2.99	काम प्रगतीत
19	यवतमाळ येथील कळंब चौक येथील 12.5 मिटर हायमास्ट पोल बसविणे		2.91	2.91	2.91	काम प्रगतीत
20	यवतमाळ येथील कळंब चौक येथील 12.5 मिटर हायमास्ट पोलवर लाईट बसविणे		2.99	2.99	2.99	काम प्रगतीत
21	नागपुर जिल्हायाकरिता क्रिडा करिता निधी वळती	जिल्हाधिकारी नागपुर	1.00	1.00	1.00	काम पूर्ण
मा. श्री. डारणजीत पाटील वि.प.स						
1	मौ. निळोणा (गोदणी) गांमपंचायत येथे मातोश्री वृध्दाजवळील रस्त्याचे सिमेंट रस्ता करणे	का.अ सा.बा यवतमाळ	15.00	7.50	0.00	निविदा स्तरावर
2	उमरखेड येथील श्री गुरुदेव गोरोबा विद्यामंदिर शाळेकरिता 10संगणकसंच पुरविणे	जिल्हाधिकारी यवतमाळ	4.80	4.80	4.80	काम पूर्ण
3	मौजे तेजापुर ता.वणी येथील स्वर्गीय विठ्ठलराव मांडवकर विद्यालयांस 10संगणकसंच पुरविणे		4.80	4.80	4.80	काम पूर्ण
4	मौजा पिंपळगांव ता.यवतमाळ येथील वेदधारणी माध्यमिक विद्यालयांस 10संगणकसंच पुरविणे		4.80	4.80	4.80	काम पूर्ण
5	यवतमाळ ता.यवतमाळ येथील दि.मा.मा.आयुर्वेदिक कॉलेज तीन संगणकसंच पुरविणे		1.44	1.44	1.44	काम पूर्ण
6	यवतमाळ जिल्हायात एकुण 95 शाळेना शैक्षणिक साप्तेअर सि.डी पुरविणे		24.95	22.52	22.52	काम पूर्ण

अ. क्र.	कामाचे नाव	यंत्रणा	प्रशासकिय मान्यता किंमत	वितरीत निधी	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
मा. श्री. जोगेद्र कवाडे वि.प.स						
1	मौजे काकडदाती ता.पुसद येथील दलीत वस्ती प्रांगणात ग्रामपंचायत खुल्या जागेत समाज मंदिराचे संरक्षण भिंतीसह बांधकाम करणे	का.अ सा.बा पुसद	5.00	5.00	0.00	निविदा स्तरावर
2	मौजा बोरगडी ता.पुसद येथील लक्ष्मीनगर मध्ये ग्रामपंचायेच्या खुल्या जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	का.अ सा.बा पुसद	5.00	5.00	0.00	निविदा स्तरावर