

१) खेमकुंड प्रकल्प :-

हा प्रकल्प राळेगांव तालुक्यातील खेमकुंड या गावाजवळील स्थानिक नाल्यावर बांधण्यात आला आहे खुनी नदीच्या उपशाखेवर सांडव्यासह मातीधरणाची एकूण लांबी ५५५ मी. आहे. प्रकल्पाच्या ११.०० किमी लांबीच्या डाव्या कालव्याद्वारे व १०.२० किमी लांबीच्या उजव्या कालव्याद्वारे राळेगांव व केळापूर तालुक्यातील एकूण ८९३ हेक्टर सिंचन क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळू होतो.

केंद्र शासनास अर्थसहाय्यीत दुरुस्ती नुतनीकरण व पुनःस्थापन (RRR) योजने अंतर्गत प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

प्रकल्पांचे नाव :- खेमकुंड प्रकल्प

तालुका : राळेगाव

जिल्हा : यवतमाळ

(अ) ठळक वैशिष्टे

जलग्रहण क्षेत्र	पिण्याचे पाणी आरक्षण	प्रकल्पीय पाणीसाठा	निर्मित पाणीसाठा	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता	निर्मित सिंचन क्षमता
१६.६७ चौ.कि.मी.	निरंक	३.७३ दलघमी	३.७३ दलघमी	६८३ हे.	६८३ हे.

(ब) प्रशासकीय / आर्थिक बाबी

- प्रशासकीय मान्यता :- रु.०.४२ कोटी दि. ०७/०३/१९७९
- सुधारित प्रशासकीय मान्यता रु.०.९२ कोटी दि. ११/०७/१९८३
- अद्यावत किंमत- रु.४.५० कोटी
- सन २०१५-१६ चे उपलब्ध अनुदान- रु. (-) ०.०९ कोटी (मागील शिल्लक + उपलब्ध अनुदान)
- ((-) ०.०९ + ०.००)
- मार्च २०१५ अखेर झालेला खर्च- रु.४.३१ कोटी
- कामाची सद्य:स्थिती - धरण - १०० टक्के
सांडवा - १०० टक्के
कालवे - १०० टक्के
वितरण प्रणाली - १०० टक्के
- आवश्यक भुसंपादन :-

	आवश्यक जमिन	संपादित जमिन
१) खाजगी जमिन	- १४५.०० हे.	१४५.०० हे.
२) सरकारी जमिन	- ०.०० हे.	०.०० हे.
३) वनजमिन	- ०.०० हे.	०.०० हे.
- पुर्नवसन- आवश्यकता नाही.
- प्रकल्प पुर्ण करण्याचे नियोजन-

वर्ष	निधी	साठा निर्मिती	सि.क्ष.नि
२०१५-१६	०.१९ कोटी	--	--
- नियोजनानुसार काम पुर्ण करण्यास अडचणी - १) सुप्रमा २) निधीची अडचण