

विभागाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ.

३) निम्न पैनगंगा प्रकल्प

हा प्रकल्प आंतरराज्यीय पाटबंधारे प्रकल्प असून यवतमाळ जिल्हयातील घाटंजी तालुक्यातील ताडसावळी या गावाचे वरचे बाजूस पैनगंगा नदीवर बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. धरणाची एकूण लांबी १९९८ मीटर (जलोत्सारिणी ३७५ मी. सह) असून जलोत्सारिणीवर १२x८ मी. आकाराचे २५ दरवाजे प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पास ९५ कि.मी. लांबीचा डावा मुख्य कालवा असून, ७२ कि.मी. लांबीचा उजवा मुख्य कालवा प्रस्तावित आहे. तसेच आंध्र प्रदेशातील लाभक्षेत्राचे सिंचनाकरीता डाव्या मुख्य कालव्यावरील किमी १२ पासून एक जोड कालवा प्रस्तावित असून त्याची महाराष्ट्रातील लांबी २ किमी आहे. या तिन्ही कालव्या व्दारे व उपसा सिंचनाद्वारे महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेशातील एकूण २,२७,२७१ हे. सिंचन क्षमता निर्मिती होईल. तसेच या प्रकल्पाद्वारे ४ मे.वॅट विद्युत निर्मिती देखील प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे यवतमाळ जिल्हा, चंद्रपुर जिल्हा व अदिलाबाद जिल्हयातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होईल. तसेच निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे धरणाचे खालील बाजूस ४ बॅरेजेस बांधून दोन्ही राज्यांना सिंचनाचा फायदा मिळण्याचे प्रस्तावित आहे.

प्रकल्पांचे नाव :- निम्न पैनगंगा प्रकल्प

तालुका : घाटंजी

जिल्हा : यवतमाळ

(अ) ठळक वैशिष्टे

जलग्रहण क्षेत्र	पिण्याचे पाणी आरक्षण	प्रकल्पीय पाणीसाठा	निर्मित पाणीसाठा	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता	निर्मित सिंचन क्षमता
१७९८३ चौ.कि.मी.	७६.२९ दलघमी	१०४५.३७ दलघमी	०.०० दलघमी	२२७२७१ हे.	०

(ब) प्रशासकीय / आर्थिक बाबी

- प्रशासकीय मान्यता :- रु.१४०२.४३ कोटी दि. २६/०६/१९९७
- सुधारित प्रशासकीय मान्यता रु. १०४२९.३९ कोटी दि. १४/०८/२००९
- अद्यावत किंमत- रु.१७००० कोटी
- सन २०१५-१६ चे उपलब्ध अनुदान- रु. ३०.७५ कोटी (मागील शिल्लक + उपलब्ध अनुदान)
- (२२.०० + ८.७५)
- मार्च २०१५ अखेर झालेला खर्च- रु.२८२.५६ कोटी
- कामाची सद्य:स्थिती - (धरणाचे कामास जुन-२०११ मध्ये सुरु तथापी धरण विरोधी संघर्ष समितीमुळे मे-२०१२ पासुन बंद. सद्य:स्थितीत काम बंद)
- धरण - --
- सांडवा - --
- कालवे - --
- वितरण प्रणाली - --
- आवश्यक भुसंपादन :-
- १) खाजगी जमिन - १४६७५.४९ हे. ७७० हे.
- २) सरकारी जमिन - ५४६.९४ हे. ०.०० हे.
- ३) वनजमिन - ९९८.१० हे. ९९८.१० हे.
- पुर्नवसन-
- प्रकल्प पुर्ण करण्याचे नियोजन-
- प्रकल्पाचे बांधकामास अद्याप सुरुवात झालेली नाही (प्रकल्पाचे बांधकामास अद्याप सुरुवात झालेली नाही)
- वर्ष निधी साठा निर्मिती सि.क्ष.नि
- २०१५-१६ - - -
- नियोजनानुसार काम पुर्ण करण्यास अडचणी - १) सुप्रमा २) भूसंपादन ३) निधीची अडचण ४) कोर्टकेसेस