

**जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनेचे नाव:- यात्रास्थळ / तिर्थक्षेत्र मंजूर कामाची यादी 2011-12**

अ.क्र	कामाचे नाव	प्रशासकिय मान्यता किम्मत	कामावर झालेला खर्च	शिल्लक निधी	कामाची सद्यास्थिती
1	2	3	4	5	6
1	बालाजी देवस्थान पाटण ता.झरी येथे सि.सि.रोड व पाय-याचे बांधकाम करणे	15.00	10.04	4.96	काम पूर्ण
2	बालाजी देवस्थान पाटण ता.झरी येथे कंपाउन्डवॉल व जमीन सपाटीकरणाचे काम करणे	15.00	11.53	3.47	काम पूर्ण
3	तरोडा ता.घाटंजी येथील जगदंबा देवस्थान येथे सांस्कृतिक सभागहाचे बांधकाम करणे	25.00	24.57	0.43	काम पूर्ण
4	कमलेश्वर महादेव मंदिर लोहारा ता जि.यवतमाळ .संरक्षण भितीचे बांधकाम	15.00	13.33	1.67	काम पूर्ण
5	रावेरी ता.राळेगांव येथील सितामाता मंदीर येथे टॉयलेट ब्लॉक चे बांधकाम करणे	4.84	4.84	0.00	काम पूर्ण
6	बालाजी देवस्थान पाटण ता.झरी येथे सभामंडपाचे उर्वरित बांधकाम करणे	25.00	25.00	0.00	काम पूर्ण
7	रावेरी ता.राळेगांव येथील सितामाता मंदीर येथे पाणी पुरवठा बांधकाम करणे	2.61	0.00	2.61	काम प्रगतीत
8	रावेरी ता.राळेगांव येथील सितामाता मंदीर येथे यात्री निवासस्थानाचे बांधकाम करणे	25.00	7.46	17.54	काम प्रगतीत
	<b>एकुण</b>	<b>127.45</b>	<b>96.77</b>	<b>30.68</b>	

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनेचे नाव:- यात्रास्थळ / तिर्थक्षेत्र मंजूर कामाची यादी 2012-13

अ.क्र	कामाचे नाव	प्रशासकिय मान्यता किम्मत	कामावर झालेला खर्च	शिल्लक निधी	कामाची सद्यास्थिती
1	2	3	4	5	6
1	थाटेश्वर देवस्थान पिपळगाव ता. कळंब येथे सभामंडपाचे बांधकाम करणे	25.00	17.17	7.83	काम पुर्ण
2	श्री झोलनाथ महाराज मार्जडा ता.यवतमाळ येथे सामाजीक सभागृह बांधकाम करणे .	15.00	14.85	0.15	काम पुर्ण
3	पाटणाई मंदिर माथार्जुन ता.झरी सामाजीक सभागृहाला संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे	15.00	13.08	1.92	काम पुर्ण
4	रावेरी ता.राळेगांव येथील सितामाता मंदीर येथे सिमेंट कॉक्रीट जोडरस्ता बांधकाम करणे	4.00	3.39	0.61	काम पुर्ण
5	तरोडा येथील जगदंबा देवस्थान येथे जोड रस्ता बांधकाम करणे	12.25	11.67	0.58	काम पुर्ण

6	रामतिर्थ ता.राळेगाव येथे काक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे	15.00	14.98	0.02	काम पुर्ण
7	खटेश्वर महाराज देवस्थान जोडमोहा ता.कळंब तलावास घाट पाय-या व सौंदर्यीकरण करणे भाग 1	25.00	20.71	5.25	काम पुर्ण
8	गदाजी महाराज देवस्थान बोरी गदाजी ता.मारेगाव येथे देवस्थाना पासून जे जोड रस्त्यापर्यंत रस्त्यांची सुधारणा करणे	25.00	14.95	0.05	काम पुर्ण
9	चितामणी देवस्थान कळब येथे स्वयंपाक गृहाचे बांधकाम करणे	25.00	16.72	8.28	काम प्रगतीत
10	चितामणी देवस्थान कळब येथे भक्त निवास शेडचे बांधकाम करणे	25.00	12.08	12.42	काम प्रगतीत
11	संतअवलिया सोनामाता देवस्थान पार्डी ता.राळेगाव येथिल पुलासह पोहच रस्ता बांधकाम करणे	15.00	8.87	6.13	काम प्रगतीत
12	मदनेक्ष्वर मंदीर मादणी ता.बाभुळगांव येथे सभागहाचे उर्वरीत बांधकाम करणे	25.00	0.00	25.00	काम सुरु नाही
	<b>एकुण</b>	<b>226.25</b>	<b>148.47</b>	<b>68.24</b>	

**जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनेचे नाव:- यात्रास्थळ / तिर्थक्षेत्र मंजूर कामाची यादी 2014-15**

अ.क्र	कामाचे नाव	प्रशासकिय मान्यता किम्मत	कामावर झालेला खर्च	शिल्लक निधी	काम पुर्ण झाले नसल्यास
1	2	3	4	5	6
1	रामतिर्थ ता.राळेगाव येथे क्रॉक्रीट रस्ता बाधकाम करणे	10.00	9.93	15.00	काम पुर्ण
2	कमळजई भवानी मदीर राणीअमरावती ता.बाभुळगाव येथेभोजन कक्ष बाधकाम करणे	15.00	15.00	15.00	काम पुर्ण
3	रामतिर्थ ता.राळेगाव येथे पोर्चरस्त्याच मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	15.00	14.75	0.25	काम पुर्ण
4	चौसाळा ता.यवतमाळ येथिल चौसाळेश्वर देवस्थान येथे संरक्षण भित बांधकाम व परिसर विकास करणे.	15.00	0.000	0.00	काम प्रगतीत
5	श्री.रुख्मीणी पांडुरंग देवस्थान हातगाव ता.यवतमाळ येथे जोड रस्त्याची सुधारणा करणे.	15.00	0.000	0.00	काम प्रगतीत
6	मदनेश्वर मंदीर मादणी ता.बाभुळगाव येथे वाल कंपाउन्ड बांधकाम करणे.	20.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
7	रावेरी ता.राळेगांव येथील सितामाता मंदीर येथे अंतर्गत सिमेट रस्ता व सौदर्यीकरण करणे	15.00	0.00	15.00	काम प्रगतीत
8	संतअवलिया सोनामाता देवस्थान पार्डी ता.राळेगाव क्रॉक्रीटपोर्च रस्ता बांधकाम करणे	15.00	0.00	15.00	काम प्रगतीत

9	संतअवलिया सोनामाता देवस्थान पाडी ता.राळेगाव परिसर विकास व सौंदर्यीकरण करणे	10.00	5.56	4.44	काम प्रगतीत
10	जेतवन बुध्द विहार परीसर हिवरी हेटी ता.जि.यवतमाळ येथे वॉल कंपाउन्ड बांधकाम करणे	20.00	0.000	0.00	काम प्रगतीत
11	संगमेश्वर देवस्थान राऊतसांवगी ता.बाभुळगाव येथे भक्त निवास बांधकाम करणे.	20.00	0.000	0.00	काम प्रगतीत
12	दादा हाजी अ.ंग.शहा.बाबा दर्गाह बेलोरा ता. घाटंजी येथे संरक्षण भिंत सह भक्त निवास बांधकाम करणे.	20.00	0.000	0.00	काम प्रगतीत
13	शिव मदीर जुगाद वणी ता.वणी येथे संरक्षण भितीचे बांधकाम करणे	15.00	0.000	0.00	काम प्रगतीत
14	भवानी माता मंदीर चिखली , ता.वणी येथे पोचमार्गाचे बांधकाम करणे.	15.00	0.000	0.00	काम प्रगतीत
15	शिवगड देवस्थान झमकोला ता. झरी येथे पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करणे.	5.00	0.000	0.00	काम प्रगतीत
16	शिवगड देवस्थान झमकोला ता. झरी येथे पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करणे.	10.00	0.000	0.00	काम प्रगतीत
17	शिवगड देवस्थान झमकोला ता. झरी येथे सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे	15.00	0.000	0.00	काम प्रगतीत

18	राणी अमरावती ता.बाभुळगाव येथील कमळजाई भवानी मंदीर येथे रस्त्याची सुधारणा व पेव्हीग ब्लॉकचे बांधकाम करणे	10.00	0.000	0.00	काम प्रगतीत
19	श्री. गजानन महाराज देवस्थान बारड तांडा ता.यवतमाळ येथे भक्त निवास बांधकाम करणे.	20.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
20	देवस्थान सुरजनगर अग्रवाल लेआउट भोसा ता.यवतमाळ. येथे संडास / बाथरूम / पाकगृह बांधकाम करणे	15.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
21	श्री.सदगुरु काशीकर महाराज देवस्थान वाघापुर ता.यवतमाळ. येथे संरक्षण भिंत बांधकाम करणे	15.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
22	मोहन महाराज तपभुमी हनुमान मंदीर दाभा ता.बाभुळगाव येथे स्वयंपाकगृह बांधकाम करणे	15.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
23	तिरझडा ता.कळंब येथील गोसावी महाराज देवस्थान येथे शौचालय व बाथरूम बांधकाम करणे	10.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
24	निरंजन माहुर दतापुर ता कळंब येथे पाय-या बांधकाम करणे.	15.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
25	खटेश्वर महाराज देवस्थान जोडमोहा ता.कळंब येथं स्वयंपाक गृह व भोजन कक्ष बांधकाम करणे.	15.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
26	चितामणी देवस्थान कळब ता.कळंब येथे भक्त निवास शेड बांधकाम करणे	35.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत

27	थोटेश्वर महाराज देवस्थान पिपळगाव ता.कळंब येथे सभागृहाचा विस्तार करणे.	20.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
28	श्री. दत्त मंंदिर देवस्थान देवधरी ता घाटंजी येथे भक्त निवास बांधकाम करणे	15.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
29	जगदंबा देवस्थान तरोडा ता.घाटंजी येथे जोड रस्त्याचे डांबरीकरण व मो-या / कॉक्रीट नाली बांधकाम करणे	15.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
30	श्री. बहिरंम देव देवस्थान,टिटवी ता घाटंजी येथे भक्त निवास चे बांधकाम सह संरक्षण भिंत चे बांधकाम करणे	15.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
31	अंर्जीनृसीह ता.घाटंजी येथे नृसिह देवस्थानात किचनशेड बांधकाम करणे	7.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
32	माँ चंडीका देवस्थान वाई ता.केळापुर येथे सभागृह बांधकाम करणे	20.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
33	महादेव मंदीर संस्थान कोघारा ता.केळापुर येथे सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे	15.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
34	चतुमुखी गणपती मंदीर सुन्ना येथे भक्त निवास बांधकाम करणे	20.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
35	श्रीकृष्ण तुळशीमाता वृंदावन देवस्थान नवरगाव ता.मारेगाव येथे सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे	20.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
36	बोरी गदाजी देवस्थान येथे स्मशानाच्या बांजुने बॉल कंपाडन्ड चे बांधकाम करणे.	8.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत

37	संत आसाराम आश्रम बिरसापेठ ता.झरी येथे भक्तनिवासाचे बांधकाम करणे	15.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
38	श्री.सदगुरु जगन्नाथ महाराज भांडेवाडा ता.वणी येथे भोजन कक्ष / स्वयंपाकगृह बांधकाम करणे.	20.00	0.000	0.00	इ-निवीदा प्रकीयेत
39	चौसाळा ता.यवतमाळ येथील चौसाळेश्वर मंदीरातील प्रसाधनगृह व पेव्हीग ब्लॉकचे बांधकाम करणे	10.00	0.000	0.00	काम प्रगतीत
40	पाटण येथिल बालाजी मंदिराचे उर्वरित बांधकाम करणे	8.40	0.000	0.00	काम प्रगतीत
41	झमकोला येथिल शिवगड ता.झरी येथे सामाजिक सभागृह बांधकाम व परिसर विकास करणे	25.00	0.00	25.00	प्रतिसाद नाही प्र.मा.रद्य प्रस्तावीत.
42	पाटापांगरा ता.घाटंजी येथील चित्ररुषी महाराज मठ येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे	25.00	0.00	25.00	एस.डी.ओ. कडून जागा उपलब्ध नाही काम सुरु नाही
	<b>एकुण</b>	<b>658.40</b>	<b>45.24</b>	<b>114.69</b>	