

७) पिंपळगांव प्रकल्प

हा प्रकल्प यवतमाळ जिल्हयातील महागांव तालुक्या मधील वडद गावा जवळ बांधण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची मातीधरणाची लांबी ७०० मी. असून पुंडी पध्दतीच्या सांडव्याची लांबी ८१ मी.आहे. या प्रकल्पाच्या डाव्या मुख्य कालवा लांबी १९.८० किमी असून त्याद्वारे यवतमाळ जिल्हयातील महागांव तालुक्यातील १४३७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होतो. या प्रकल्पावरील उर्वरीत कामे जुन २०१६ पर्यन्त पुर्ण करण्याचे नियोजित आहे.

प्रकल्पांचे नाव :- पिंपळगांव प्रकल्प

तालुका : महागांव

जिल्हा : यवतमाळ

(अ) ठळक वैशिष्टे

जलग्रहण क्षेत्र	पिण्याचे पाणी आरक्षण	प्रकल्पीय पाणीसाठा	निर्मित पाणीसाठा	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता	निर्मित सिंचन क्षमता
१८.९१ चौ.कि.मी.	निरंक	८.९३ दलघमी	८.९३ दलघमी	१३३७ हे.	१३३७ हे.

(ब) प्रशासकीय / आर्थिक बाबी

- प्रशासकीय मान्यता :- रु.०.६९ कोटी दि. १९/०१/१९८०
- सुधारित प्रशासकीय मान्यता रु. ९.७१ कोटी दि. १६/०२/१९९८
- अद्यावत किंमत- रु.३०.९० कोटी
- सन २०१५-१६ चे उपलब्ध अनुदान- रु. (-) ०.८१२ कोटी (मागील शिल्लक + उपलब्ध अनुदान)
- (- ०.८१२ + ०.००)
- मार्च २०१५ अखेर झालेला खर्च- रु.२५.४५ कोटी
- कामाची सद्यःस्थिती - धरण - १०० टक्के
सांडवा - १०० टक्के
कालवे - १०० टक्के
वितरण प्रणाली - १०० टक्के
- आवश्यक भुसंपादन :- आवश्यक जमिन संपादित जमिन
१) खाजगी जमिन - २६२.६६ हे. २५८.६४ हे.
२) सरकारी जमिन - ०.०० हे. ०.०० हे.
३) वनजमिन - १७.१६ हे. १७.१६ हे.
- पुर्नवसन- आवश्यकता नाही.
- प्रकल्प पुर्ण करण्याचे नियोजन- वर्ष निधी साठा निर्मिती सि.क्ष.नि
२०१५-१६ ५.४५ कोटी -- --
- नियोजनानुसार काम पुर्ण करण्यास अडचणी - १) सुप्रमा २) निधीची अडचण