

१४) वर्ध प्रकल्प :-

वर्ध लघु प्रकल्प यवतमाळ जिल्हयातील राळेगसंव तहसिल मधील वर्ध गावाजवळील स्थानिक नाल्यावर बांधण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या माती धरणाची लांबी ४०५ मी. असून पध्दतीच्या सांडव्याची लांबी ३६ मी. आहे. धरणाच्या सा.क्र.३० मी व ३८० मी. वर अनुक्रमे डावे व उजवे असे दोन मुख्य विमोचके आहेत प्रकल्पाच्या उजव्या व डाव्या कालव्याची लांबी १८.३९ किमी ७.४९ किमी. असून त्याद्वारे यवतमाळ जिल्हयातील केळूपर व राळेगाव तालुक्यातील ११४३ हेक्टर सिंच क्षेत्रास सिंचनाचा होतो.



प्रकल्पांचे नाव :- वर्ध प्रकल्प

तालुका : राळेगाव

जिल्हा : यवतमाळ

(अ) ठळक वैशिष्टे

जलग्रहण क्षेत्र	पिण्याचे पाणी आरक्षण	प्रकल्पीय पाणीसाठा	निर्मित पाणीसाठा	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता	निर्मित सिंचन क्षमता
२२.७९२ चौ.कि.मी.	निरंक	८.६७ दलघमी	८.६७ दलघमी	११४३ हे.	११४३ हे.

(ब) प्रशासकीय / आर्थिक बाबी

- प्रशासकीय मान्यता :- रु.१.९० कोटी दि. ०१/०८/१९९१
- सुधारित प्रशासकीय मान्यता रु.२१.५६ कोटी दि. ०८/०८/२००५
- अद्यावत किंमत- रु. २२.०० कोटी
- सन २०१५-१६ चे उपलब्ध अनुदान- रु. (-) ०.८१ कोटी (मागील शिल्लक + उपलब्ध अनुदान)
- ((-) ०.८१ + ०.००)
- मार्च २०१५ अखेर झालेला खर्च- रु.२१.२० कोटी
- कामाची सद्यःस्थिती -

धरण	-	१०० टक्के
सांडवा	-	१०० टक्के
कालवे	-	९५ टक्के
वितरण प्रणाली	-	९५ टक्के
- आवश्यक भुसंपादन :-

	आवश्यक जमिन	संपादित जमिन
१) खाजगी जमिन	२४५.४४ हे.	२४५.४४ हे.
२) सरकारी जमिन	०.०० हे.	०.०० हे.
३) वनजमिन	१४.५२ हे.	१४.५२ हे.
- पुर्नवसन- आवश्यकता नाही.
- प्रकल्प पुर्ण करण्याचे नियोजन-

वर्ष	निधी	साठा निर्मिती	सि.क्ष.नि
२०१५-१६	०.४४ कोटी	--	--
- नियोजनानुसार काम पुर्ण करण्यास अडचणी - १) सुप्रमा २) निधीची अडचण